

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7012**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cabrera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	938,631.54	1,388,631.54	1,134,766.54	253,865.00	1,388,631.54	0.00	1,388,631.54	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	938,631.54	1,238,631.54	1,050,766.54	187,865.00	1,238,631.54	0.00	1,238,631.54	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	84,000.00	66,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,170,000.00	3,570,000.00	1,330,646.67	235,875.00	1,566,521.67	0.00	1,566,521.67	2,003,478.33
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,720,000.00	2,820,000.00	1,330,646.67	235,875.00	1,566,521.67	0.00	1,566,521.67	1,253,478.33
02	0052			REPARACION DE CAMINO COMUNIDAD TETEN		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			REPARACION Y ASFALTADO DE PLAYA CALETON DE DARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	525,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN ABREU		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PLAY DE SANTA MARIA	X	1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0053			COSNTRUCCION DE CANCHA DE CAMPO DE AVIACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REPARACION DE CANCHA EN CAMPO DE AVIACION	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	182,830.00	832,830.00	632,830.00	0.00	632,830.00	0.00	632,830.00	200,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ABREU (CONTINUACION)		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	182,830.00	532,830.00	332,830.00	0.00	332,830.00	0.00	332,830.00	200,000.00
05	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE RESIDENCIAL PRISCILA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
05	0053			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EL DIAMANTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7012**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cabrera**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
07			<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CLUB EL JAMO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
14	0051		REPARACION DE EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
15			<b>Construcción en Cementerios</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	106,230.00	1,106,230.00	50,230.00	56,000.00	106,230.00	0.00	106,230.00	1,000,000.00	
15	0051		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	106,230.00	1,106,230.00	50,230.00	56,000.00	106,230.00	0.00	106,230.00	1,000,000.00	
16			<b>Reparación en Cementerios</b>			380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	0051		REPARACION CEMENTERIO DE ABREU		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20			<b>Reparación de Viviendas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	276,940.00	426,940.00	148,999.00	165,484.82	314,483.82	0.00	314,483.82	112,456.18	
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	276,940.00	426,940.00	148,999.00	165,484.82	314,483.82	0.00	314,483.82	112,456.18	
<b>Total General RD\$</b>						5,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,000.00	4,219,631.54	9,524,631.54	3,297,472.21	711,224.82	4,008,697.03	0.00	4,008,697.03	5,515,934.51	



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado por

