

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7068**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**


Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Medialidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	2.936.958,31	417.180,45	3.354.138,76	0,00	3.354.138,76	145.861,24
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	2.936.958,31	417.180,45	3.354.138,76	0,00	3.354.138,76	145.861,24
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	2.844.670,50	2.844.670,50	0,00	2.844.670,50	155.329,50
03	0051			CONSTRUCCION DEL PLAY - COMUNIDAD LA GRANJA		1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	2.844.670,50	2.844.670,50	0,00	2.844.670,50	155.329,50
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.935.097,46	1.935.097,46	0,00	1.935.097,46	64.902,54
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE BASKEBALL - COMUNIDAD DE LOS PUENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.935.097,46	1.935.097,46	0,00	1.935.097,46	64.902,54
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0051			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - COMUNIDAD HOYO DEL CACAO		1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14				Reparación Edificaciones Municipales			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14	0051			REPARACION DEL SALON DE ACTO Y SALON DEL CULTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.802.077,76	99.821,15	1.901.898,91	0,00	1.901.898,91	98.101,09
22	0051			MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.802.077,76	99.821,15	1.901.898,91	0,00	1.901.898,91	98.101,09
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24	0051			CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA - COMUNIDAD LOS PUENTES	X	1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: 7068


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

P. Ejec.	Obra	Codigo S.M.P.	Geografico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
24	0052			CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION DE AGUA - COMUNIDAD DE HOYO DEL CACAO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	0053			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA - COMUNIDAD CRISTO REDENTOR LOS NARANJITOS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	4,739,036.07	5,296,769.56	10,035,805.63	0.00	10,035,805.63	3,464,194.37


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

