

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	074			Aceras y Contenes en el Sector la Higuera			0.00				0.00	3,805,346.00	3,805,346.00		776,025.97	1,916,000.00		2,692,025.97	1,113,320.03
01	080			Construcion de aceras y contenes Cruce de Pavon			500,000.00				500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	081			Construcion de aceras y contenes Frente al Colegio de las Monjas			300,000.00				300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	082			Construccion de Baden en Marmolejos			526,500.00				526,500.00	-118,113.28	408,386.72		0.00	408,386.72		408,386.72	0.00
02	075			Reparacion de Camino Alto de Peguero, Santa Lucia			400,000.00				400,000.00	-400,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	076			Reparacion de Camino Vecinal Marmolejos			655,000.00				655,000.00	0.00	655,000.00		0.00	655,000.00		655,000.00	0.00
02	077			Reparacion de Camino Vecinal Barrio Kilometro 108 Cruce de Pavon			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	200,000.00		200,000.00	0.00
02	078			Reparacion de Calles Barrio Tamarindo I y II			784,800.00				784,800.00	-634,800.00	150,000.00		150,000.00	0.00		150,000.00	0.00
02	079			ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN EL EN DISTRITO			0.00				0.00	503,000.00	503,000.00		0.00	503,000.00		503,000.00	0.00
02	080			Acond. de Via de Comunicaion D. Santa Lucia 2da etapa			0.00				0.00	420,600.00	420,600.00		19,457.00	401,100.00		420,557.00	43.00
02	081			Acond. Camino Vacinal Alto de Peguero			0.00				0.00	400,000.00	400,000.00		173,250.00	226,200.00		399,450.00	550.00
02	082			Acond. Via km 08, Curce, Baley 106			0.00				0.00	518,900.00	518,900.00		67,200.00	451,700.00		518,900.00	0.00
02	083			Acond. De Via Marmolejo			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00
02	084			MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL			0.00				0.00	732,549.41	732,549.41		732,549.00	0.00		732,549.00	0.41
03	056			Consturccion de Caseta Play de Beisball la Higuera			150,000.00				150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
05	058			Parque Santa Rita Seccion el Pintado			300,000.00				300,000.00	-78,600.00	221,400.00		160,000.00	0.00		160,000.00	61,400.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
05	059			Construccion Bulevar Cabo Haitiano			500,000.00				500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	060			Construccion Banquito Alto de Peguero			222,000.00				222,000.00	-222,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	061			ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA, PARQUE Y ENTREDA AL DISTRITO			0.00				0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00		380,000.00	0.00	380,000.00
05	063			PRIMERA ETAPA REMOCION PARQUE SANTA RITA			0.00				0.00	350,000.00	350,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
06	064			REMOZAMIENTO DE PARQUE KM 06 Y CONSTRUCCION BANCO			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
06	065			REMOZAMIENTO DE PARQUE LA HIGUERA			0.00				0.00	432,200.00	432,200.00		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
07	051			Club de Madre Alto de Peguero			388,071.80				388,071.80	-280,000.00	108,071.80		108,071.80	0.00	108,071.80	0.00	108,071.80
11	062			CONST. PARADOR FOTOGRAFICO KM 6			0.00				0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	
11	063			Construccion de Paradro Fotografico			0.00				0.00	88,538.89	88,538.89		88,538.89	0.00	88,538.89	0.00	88,538.89
11	063			Construccion de Paradro Fotografico			0.00				0.00	271,461.11	271,461.11		235,461.11	0.00	235,461.11	0.00	235,461.11
14	058			Pintura y Remosamiento de Palacio			287,000.00				287,000.00	0.00	287,000.00		153,853.41	91,492.88	245,346.29	0.00	245,346.29
14	059			REMOSAMIENTO PALACIO MUNICIPAL			0.00				0.00	350,000.00	350,000.00		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
16	051			Primera Etapa Reparación de Cementerio en Cruce de Pavon			400,000.00				400,000.00	-400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	063			Construcción de Paradas de Motoconcho la Higuera			241,892.91				241,892.91	-1,209.47	240,683.44		0.00	240,683.44	0.00	240,683.44	0.00
20	052			REPARACION DE VIVIENDA			0.00				0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
23	056			ELECTRIFICACION CRUCE DE PAVON			0.00				0.00	350,396.26	350,396.26		350,198.13	0.00	350,198.13	0.00	350,198.13

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
23	057			ELECTRIFICACION LA HIGUERA			0.00				0.00	327,307.23	327,307.23		325,801.84	0.00		325,801.84	1,505.39
23	057			ELECTRIFICACION LA HIGUERA			0.00				0.00	22,296.47	22,296.47		10,000.00	0.00		10,000.00	12,296.47
24	057			CONSTRUCCION DE POZO EN BATEY 91			0.00				0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00		400,000.00	0.00
24	057			CONSTRUCCION DE POZO EN BATEY 91			0.00				0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	90,000.00		90,000.00	0.00
24	058			CONSTRUCCION DE POZO EN LOS CAJUILES			0.00				0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	90,000.00		90,000.00	0.00
24	058			CONSTRUCCION DE POZO EN LOS CAJUILES			0.00				0.00	390,315.52	390,315.52		0.00	390,315.52		390,315.52	0.00
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>5,855,264.71</b>				<b>5,855,264.71</b>	<b>7,638,188.14</b>	<b>13,493,452.85</b>		<b>4,680,407.15</b>	<b>7,338,878.56</b>		<b>12,019,285.71</b>	<b>1,474,167.14</b>

*[Handwritten Signature]*

Preparado por



*[Handwritten Signature]*

Revisado por



*[Handwritten Signature]*

Aprobado por



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO   
 CODIGO DEL CAPITULO   
 DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
03	051			Construcion y Equipamiento Multiuso Cruce de Pavon			0.00				0.00	1,658,387.30	1,658,387.30		0.00	1,152,618.00		1,152,618.00	505,769.30
03	054			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	1,189,342.96	1,189,342.96		0.00	1,100,000.00		1,100,000.00	89,342.96
03	054			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	2,518,409.69	2,518,409.69		0.00	600,000.00		600,000.00	1,918,409.69
03	055			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 106			0.00				0.00	263,832.62	263,832.62		0.00	0.00		0.00	263,832.62
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>5,629,972.57</b>	<b>5,629,972.57</b>		<b>0.00</b>	<b>2,852,618.00</b>		<b>2,852,618.00</b>	<b>2,777,354.57</b>

*[Handwritten Signature]*

Preparado por



*[Handwritten Signature]*

Revisado por



*[Handwritten Signature]*

Aprobado por

