



# JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.  
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1  
Correo electrónico: [juntadistritalcancalareina@gmail.com](mailto:juntadistritalcancalareina@gmail.com)

---

D.M. Canca La Reina, Moca, Prov. Espaillat  
28 de enero del 2025

Señores:

Miembros del comité de seguimiento Presupuesto Participativo  
Junta Distrital de Canca la Reina del 2024.


Sus manos

Distinguido señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva,  
el informe de ejecución de las obras por comunidades  
seleccionadas para el presupuesto participativo correspondiente al  
trimestre octubre-diciembre del año 2024.

Muy atentamente,

Lic. Víctor José Bretón Gil  
Director Distrital





# JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.  
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:  
[juntadistritalcancalareina@gmail.com](mailto:juntadistritalcancalareina@gmail.com)

## ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

### 1- BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	15	79%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS PENDIENTE	4	21%=100%

### 2- BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RDS 5,784,345.00	RDS 4,978,387.00	RDS 805,958.00	86%



# JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.  
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:  
[juntadistritalcancalareina@gmail.com](mailto:juntadistritalcancalareina@gmail.com)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADAS 100%	CON AVANCES	SIN PAGAR	SITUACION
1	CONSTRUCCION DE 350 MTS2 DE ENCASCHE 600X200ML, EN LA CHICHARRA CANCA REPARACION.	CANCA REPARACION	492,277.00	492,277.00	X			REALIZADA
2	CONSTRUCCION DE 350 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN LOS ORIACH, REINA CENTRO	REINA CENTRO	474,128.00	474,128.00	X			REALIZADA
3	CONSTRUCCION DE 228 ML DE CONTENES EN LOS GUANDULES. LADO IZQUIERDO LOS PAULINO	LOS PAULINO	300,027.00	0.00			X	NO EJECUTADA
4	CONTRUCCION DE BADEN EN LOS MORILLOS, CANCA LA REINA	REINA CENTRO	64,890.00	64,890.00	X			REALIZADA
5	CONTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	LOS PAULINO	40,000.00	40,000.00	X			REALIZADA
6	CONTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRDA DE LOS PAULINO	LOS PAULINO	54,322.00	54,322.00	X			REALIZADA
7	CONTRUCCION DE BADEN EN LOS GUZMAN, DESPUES EDE LA EMNTRADA DE LOS GUANDULES 6X150	LOS PAULINO	44,258.00	44,258.00	X			REALIZADA
8	CONSTRUCCION DE 300ML DE CONTENES EN VILLA PARTE ATRÁS, DESPUES DEL PUESNTE	VILLA DURA	324,135.00	324,135.00	X			REALIZADA
9	CONSTRUCCION DE 120ML DE CONTENES, DESDE LA CURVA HASTA EL BOULEVAR, VILLA DURA	VILLA DURA	133,280.00	0.00			X	NO EJECUTADA

10	CONSTRUCCION DE 162ML DE CONTENES, DESDE EL CLUB VILLA DURA HASTA LA CURVA	VILLA DURA	178,689.00	178,689.00	X		REALIZADA
11	CONSTRUCCION DE 163MTS2 DE ENCACHE FRENTE AL CAMINANTE, CARRETERA DUARTE	CARRETERA DUARTE	258,615.00	192,098.00	X		REALIZADA
12	CONSTRUCCION DE 146 M2 DE ANCACHE EN LOS GUANDULES	LOS PAULINO	232,103.00	232,103.00	X		REALIZADA
13	COSNTRUCCION 25 M2 DE CONTENES EN LOS LAUREL 1 CIN REINA DE LOS ANEGELES	REINA CENTRO	23,666.00	27,321.00	X		REALIZADA
14	CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS LAUREL 1 CON REINA DE LOS ANGELES	REINA CENTRO	44,258.00	44,258.00	X		REALIZADA
15	MANTEMINIENIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CANCA LA REINA	CANCA LA REINA	2,430,706.00	2,397,350.000	X		REALIZADA
16	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL SECTOR SAN JOSE	SAN JOSE	356,055.00	0.00			NO EJECUTADA
17	CONSTRUCCION DE ENRRAMADA EN L AIGLESIA SAN ISIDRO, CANCA REPARACION	CANCA REPARACION	116,340.00	116,340.00	X		REALIZADA
18	CONSTRCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA CLUB DE MADRES, EN LOS SANTOS	LOS SANTOS	200,000.00	948,341.00	X		REALIZADA
19	CONSTRUCCION DE 14MTS2 DE CANALETA FRENTE AL COLMADO DE ARIEL, LOS GUANDULES	LOS PAULINO	16,596.00	0.00			NO EJECUTADA

Lic. Víctor José Bretón Gil  
Director Distrital



*José Renier de La Cruz Santos*  
Sr. José Renier de La Cruz Santos  
Presidente



*Blanca Nieves Medina*  
Lic. Blanca Nieves Medina  
Secretaria