

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7371

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			490,150.00	0.00	0.00	0.00	490,150.00	-37,650.00	452,500.00	341,500.00	111,000.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00
01	0051		CALICHE PARA REPACI?N DE CALLE DEL DISTR			490,150.00	0.00	0.00	0.00	490,150.00	-37,650.00	452,500.00	341,500.00	111,000.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00
			Proyecto 05			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE, GYM AIRE LIBRE			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 07			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	295,380.00	795,380.00	791,792.02	0.00	791,792.02	0.00	791,792.02	3,587.98
07	0051		CONSTRUCCI?N DE DESTACAMENTO POLICIAL LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	295,380.00	795,380.00	791,792.02	0.00	791,792.02	0.00	791,792.02	3,587.98
			Proyecto 08			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051		REPARACI?N DE CAPILLAS			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 15			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051		CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 19			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,099,206.75	9,099,206.75	8,600,420.00	434,141.97	9,034,561.97	0.00	9,034,561.97	64,644.78
19	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,099,206.75	9,099,206.75	8,600,420.00	434,141.97	9,034,561.97	0.00	9,034,561.97	64,644.78
			Proyecto 23			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	118,600.00	268,600.00	76,538.50	191,790.00	268,328.50	0.00	268,328.50	271.50
23	0051		COLOCACI?N DE LAMPARAS (ILUMINACI?N DE C			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	118,600.00	268,600.00	76,538.50	191,790.00	268,328.50	0.00	268,328.50	271.50
TOTAL GENERAL						3,520,150.00	0.00	0.00	0.00	3,520,150.00	7,095,536.75	10,615,686.75	9,810,250.52	736,931.97	10,547,182.49	0.00	10,547,182.49	68,504.26

Josmar Soris
Preparado por

Josmar Soris
Revisado por

Armas
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)