

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			40,200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,200,000.00	2,494,588.34	42,694,588.34	26,634,269.27	12,839,858.38	39,474,127.65	0.00	39,474,127.65	3,220,460.69
01	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES SINAIS (MADRE VIEJA SUR) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-413,048.55	3,586,951.45	3,164,335.14	422,616.31	3,586,951.45	0.00	3,586,951.45	0.00
01	0052		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BENDICION (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,611,258.80	2,388,741.20	2,187,870.96	200,870.24	2,388,741.20	0.00	2,388,741.20	0.00
01	0053		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD PORQUERO (SECCION SANTA MARIA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,135,676.54	1,864,323.46	1,864,323.46	0.00	1,864,323.46	0.00	1,864,323.46	0.00
01	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES MONTA?O (SECCION SAINAGUA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-558,875.34	3,441,124.66	3,224,878.01	216,246.65	3,441,124.66	0.00	3,441,124.66	0.00
01	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES TIERRA AMARILLA (SECCION NAJAYO ARRIBA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,044,147.20	1,955,852.80	1,955,852.80	0.00	1,955,852.80	0.00	1,955,852.80	0.00
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD ENMANUEL (SECCION EL POMIER) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,360,867.66	2,639,132.34	2,639,132.34	0.00	2,639,132.34	0.00	2,639,132.34	0.00
01	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD EL BRISAL (MADRE VIEJA NORTE) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,332,240.89	2,667,759.11	2,667,759.11	0.00	2,667,759.11	0.00	2,667,759.11	0.00
01	0058		CONST. ACERAS Y CONTENES MADRE VIEJA CENTRO NORTE (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,255,105.68	1,744,894.32	1,729,390.92	0.00	1,729,390.92	0.00	1,729,390.92	15,503.40
01	0059		CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES CENTRO DE LA CIUDAD (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,358,040.40	2,641,959.60	2,293,998.18	0.00	2,293,998.18	0.00	2,293,998.18	347,961.42
01	0060		TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES URB. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,535,273.61	2,464,726.39	2,464,726.39	0.00	2,464,726.39	0.00	2,464,726.39	0.00
01	0061		CONST. CONSTRUCCION DE BADEN LAVA PIES, FRENTE A LA CANCHA JOMACA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		ACERAS Y CONTENES KM.5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,473.90	703,473.90	703,473.90	0.00	703,473.90	0.00	703,473.90	0.00
01	0063		ACERAS Y CONTENES, BARRIO SAN ISIDRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,574.49	349,574.49	300,379.39	0.00	300,379.39	0.00	300,379.39	49,195.10
01	0064		PUENTE CAJON, SECTOR LOS HOYOS, ING. NUEVO (MIRA CIELO)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,132.60	778,132.60	162,633.20	615,499.40	778,132.60	0.00	778,132.60	0.00
01	0065		CONSTRUCCION PUENTE EL PEÑA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,813.33	965,813.33	965,813.33	0.00	965,813.33	0.00	965,813.33	0.00
01	0066		ACERAS Y CONTENES (PP 2023)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,702.14	309,702.14	309,702.14	0.00	309,702.14	0.00	309,702.14	0.00
01	0067		ACERAS Y CONTENES, CIUDAD S.C.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,579.75	1,620,579.75	0.00	1,620,579.75	1,620,579.75	0.00	1,620,579.75	0.00
01	0068		CONSTRUCCION Y RREHABILITACION CALLE JUAN PABLO DUARTE MADRE VIEJA SUR	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,758.27	698,758.27	0.00	698,758.27	698,758.27	0.00	698,758.27	0.00
01	0069		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS NOVA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,108.16	1,137,108.16	0.00	1,137,108.16	1,137,108.16	0.00	1,137,108.16	0.00
01	0070		CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES: CANASTA VI, (LECHERÍA) Y LAVAPIÉS (LIGA MUNICIPAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,513.28	673,513.28	0.00	134,702.65	134,702.65	0.00	134,702.65	538,810.63
01	0071		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES SECTOR EL POMIER. (CALLEJON POLO). (LIGA MUNICIPAL)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,672.27	1,030,672.27	0.00	206,134.45	206,134.45	0.00	206,134.45	824,537.82

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES SECTOR LA SUIZA. (LIGA MUNICIPAL)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,170.14	938,170.14	0.00	187,634.02	187,634.02	0.00	187,634.02	750,536.12
01	0073		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR VILLA HERMOSA VII. (EL FONDO). (LIGA MUNICIPAL)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,640.59	818,640.59	0.00	163,728.11	163,728.11	0.00	163,728.11	654,912.48
01	0074		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR EL POMIER, (DOMINGO). (LIGA MUNICIPAL)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,609.95	143,609.95	0.00	104,606.23	104,606.23	0.00	104,606.23	39,003.72
01	0075		CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES EN PEÑA GOMEZ II	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,076.38	4,153,076.38	0.00	4,153,076.38	4,153,076.38	0.00	4,153,076.38	0.00
01	0076		DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE ACERAS EN CAMINO DEL SOL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,561.99	788,561.99	0.00	788,561.99	788,561.99	0.00	788,561.99	0.00
01	0077		ACERAS Y CONTENES JARDINES CANASTA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,802.32	965,802.32	0.00	965,802.32	965,802.32	0.00	965,802.32	0.00
01	0078		Construccion de Aceras y Contenes Sector, Peña Gomez I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,434.05	608,434.05	0.00	608,434.05	608,434.05	0.00	608,434.05	0.00
01	0079		Demolicion y construccion de badenes en varios sectores del Municipio	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,499.40	615,499.40	0.00	615,499.40	615,499.40	0.00	615,499.40	0.00
			Proyecto 03			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,650,614.49	2,349,385.51	2,301,533.38	0.00	2,301,533.38	0.00	2,301,533.38	47,852.13
03	0051		CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EL BRONK (CONTIGUO AL MATADERO MUNICIPAL)(PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,698,466.62	2,301,533.38	2,301,533.38	0.00	2,301,533.38	0.00	2,301,533.38	0.00
03	0052		CONSTRUCCION CANCHA, SECTOR SAN ISIDRO CAMPO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,852.13	47,852.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,852.13
			Proyecto 04			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051		REMOZAMIENTO DEL PLAY DE SOFTBOL SANTA LUCIA DE CAMBA (PPM2024)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210,502.81	9,210,502.81	505,917.52	8,331,319.26	8,837,236.78	0.00	8,837,236.78	373,266.03
06	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUE, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,766.05	321,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,766.05
06	0052		CONSTRUCCION LETRERO IDENTIFICACION CANASTICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,080.24	523,080.24	505,917.52	0.00	505,917.52	0.00	505,917.52	17,162.72
06	0053		INTERVENCIÓN PARQUE ANICETO MARTINEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,785.81	1,808,785.81	0.00	1,808,785.81	1,808,785.81	0.00	1,808,785.81	0.00
06	0055		ACONDICIONAMIENTO (PARQUE PIEDRA VIVA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0056		INTERVENCIÓN DEL PARQRUE RADHAMES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,657.60	2,033,657.60	0.00	1,999,320.34	1,999,320.34	0.00	1,999,320.34	34,337.26
06	0057		JORNADA DE LIMPIEZA MASIVA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523,213.11	4,523,213.11	0.00	4,523,213.11	4,523,213.11	0.00	4,523,213.11	0.00
			Proyecto 07			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051		CONST. UN CENTRO COMUNAL NUEVA ESPERANZA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	0052		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, SECTOR SABANA TORO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053		CONST. CENTRO COMUNAL, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,814,583.57	43,814,583.57	38,280,200.61	4,394,341.87	42,674,542.48	0.00	42,674,542.48	1,140,041.09
14	0051		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,723,974.10	38,723,974.10	38,280,200.61	164,231.84	38,444,432.45	0.00	38,444,432.45	279,541.65
14	0053		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,003.37	29,003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,003.37
14	0056		MANTENIMIENTO PARQRUE COLÓN (PARQUE CENTRAL)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,937.69	549,937.69	0.00	395,067.07	395,067.07	0.00	395,067.07	154,870.62
14	0057		REMOZAMIENTO DEL PALCIO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,526.63	1,961,526.63	0.00	1,961,526.63	1,961,526.63	0.00	1,961,526.63	0.00
14	0058		ACONDICIONAMIENTO PARQUE PIEDRAS VIVAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,843.93	1,554,843.93	0.00	878,218.48	878,218.48	0.00	878,218.48	676,625.45
14	0059		MANTENIMIENTO EDIFICIO PLANEAMIENTO URBANO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,297.85	995,297.85	0.00	995,297.85	995,297.85	0.00	995,297.85	0.00
			Proyecto 23			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,170,233.85	9,170,233.85	0.00	2,243,555.27	2,243,555.27	0.00	2,243,555.27	6,926,678.58
23	0051		INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052		ILUMINACION RGBW MONUMENTO A LOS CONSTITUYENTES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,312.91	3,176,312.91	0.00	845,934.78	845,934.78	0.00	845,934.78	2,330,378.13
23	0053		REMOZAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL MUNICIPIO DE S.C	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,920.94	5,993,920.94	0.00	1,397,620.49	1,397,620.49	0.00	1,397,620.49	4,596,300.45
23	0055		10 POSTE DE ENERGÍA ELECTRICA DE 35 PIES EN HORMIGON ARMADO VIBRADO EN EL POMIER	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178,705.78	6,178,705.78	0.00	3,903,970.37	3,903,970.37	0.00	3,903,970.37	2,274,735.41
24	0051		INTERVENCION CAÑADA CANASTICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052		INTERVENCION CAÑADA, SECTOR FRANK REYNA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00
24	0053		INTERVENCIÓN CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.02	902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.02
24	0054		INTERVENCIÓN CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0055		INTERVENCIÓN CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,716.40	963,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,716.40
24	0056		INTERVENCIÓN CAÑADA MADRE VIEJA SUR-TRAMO 1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,520.28	983,520.28	0.00	198,476.37	198,476.37	0.00	198,476.37	785,043.91
24	0057		INTERVENCIÓN CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,716.40	913,716.40	0.00	400,772.32	400,772.32	0.00	400,772.32	512,944.08

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0058		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUENTE DE CAJÓN/LAVA PIE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,663.16	2,460,663.16	0.00	2,460,663.16	2,460,663.16	0.00	2,460,663.16	0.00
24	0059		ALCANTARILLADO TUBERÍA DE 36 PULGADAS JUAN TOMÁS DIAZ	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,058.52	844,058.52	0.00	844,058.52	844,058.52	0.00	844,058.52	0.00
			Proyecto 25			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-451,889.89	3,548,110.11	3,052,608.44	495,501.67	3,548,110.11	0.00	3,548,110.11	0.00
25	0051		SANEAMIENTO Y CANALIZACION DE CA?ADA LA COQUERA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-747,391.56	3,252,608.44	3,052,608.44	200,000.00	3,252,608.44	0.00	3,252,608.44	0.00
25	0052		IMPERMIABILIZACIÓN DE SEDE CENTRAL Y POLICIA MUNICIPAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,501.67	295,501.67	0.00	295,501.67	295,501.67	0.00	295,501.67	0.00
TOTAL GENERAL						58,200,000.00	0.00	0.00	0.00	58,200,000.00	58,766,109.97	116,966,109.97	70,774,529.22	32,208,546.82	102,983,076.04	0.00	102,983,076.04	13,983,033.93

Preparado por

Revisado por


Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0058		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUENTE DE CAJÓN/LAVA PIE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,663.16	2,460,663.16	0.00	2,460,663.16	2,460,663.16	0.00	2,460,663.16	0.00
24	0059		ALCANTARILLADO TUBERÍA DE 36 PULGADAS JUAN TOMÁS DIAZ	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,058.52	844,058.52	0.00	844,058.52	844,058.52	0.00	844,058.52	0.00
			Proyecto 25			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-451,889.89	3,548,110.11	3,052,608.44	495,501.67	3,548,110.11	0.00	3,548,110.11	0.00
25	0051		SANEAMIENTO Y CANALIZACION DE CAJADA LA COQUERA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-747,391.56	3,252,608.44	3,052,608.44	200,000.00	3,252,608.44	0.00	3,252,608.44	0.00
25	0052		IMPERMIABILIZACIÓN DE SEDE CENTRAL Y POLICIA MUNICIPAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,501.67	295,501.67	0.00	295,501.67	295,501.67	0.00	295,501.67	0.00
TOTAL GENERAL						58,200,000.00	0.00	0.00	0.00	58,200,000.00	58,766,109.97	116,966,409.97	70,774,529.22	32,208,546.82	102,983,076.04	0.00	102,983,076.04	13,983,033.93



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

