

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
01	0051	04.15.0002	CONSTRUCCIN DE ACERAS Y CONTENES - SAN MARTIN DE PORRES	N	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	443,000.00	
01	0052	04.15.0002	CONSTRUCCIN DE CONTENES - MANUEL GRULLON	N	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
01	0053	04.15.0002	CONSTRUCCIN DE BADENES - BARRIO ANDA LUCIA KM.17	N	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	
03	0051	04.15.0002	CONSTRUCCIN PLAY DE SOFTBALL - MAGDALENA	N	1,434,056.64	0.00	1,434,056.64	1,330,000.00	104,056.64	1,434,056.64	
05	0051	04.15.0002	CONSTRUCCIN DE BOULEVAR - DISTINTIVO PALO VERDE	N	1,599,357.25	0.00	1,599,357.25	330,000.00	661,721.73	991,721.73	
05	0052	04.15.0002	CONSTRUCCIN DE PARQUE Y CANCHA - ANDA LUCIA	N	991,721.73	0.00	991,721.73	330,000.00	661,721.73	991,721.73	
Total General						3,476,413.89	0.00	3,476,413.89	2,103,000.00	765,778.37	2,868,778.37


 ELABORADOR POR


 REVISADO POR


 AUTORIZADO POR

