

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7047

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			27,788,147.00	0.00	0.00	0.00	2,746,216.00	-536,315.00	2,209,901.00	1,845,851.05	312,565.05	2,158,416.10	0.00	2,158,416.10	25,093,415.90
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-416,000.00	284,000.00	282,834.75	1,165.25	284,000.00	0.00	284,000.00	1,800,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	705,440.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-336,456.00	263,544.00	37,460.00	224,599.80	262,059.80	0.00	262,059.80	106,924.20
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO DETRAS DE LA GINITA		2	832,707.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,707.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	X	2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LAS COLINAS SABALLO	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	2,400,000.00
01	0056			TERMINACION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS VALLIAS	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0057			PAVIMENTACION DE LA SUBIDA DESPUES DEL PUENTE EN EL PUERTO BARRABAS	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	296,216.00	-296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,784.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	X	2	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA PIRAGUA	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LOS CRUZ Y SOLARES , PEREZ	X	2	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE VUELTA LARGA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0062			PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO DE FRANCIA, BARRIO TOÑA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	96,500.00	196,500.00	109,700.00	86,800.00	196,500.00	0.00	196,500.00	1,900,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7047

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0063			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO DE TOÑA		2	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE SABALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,857.00	1,315,857.00	1,315,856.30	0.00	1,315,856.30	0.00	1,315,856.30	0.70
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			27,796,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	5,697,989.11	8,147,989.11	5,508,412.49	2,549,227.57	8,057,640.06	0.00	8,057,640.06	25,436,349.05
02	0051			BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,120,000.00	1,520,000.00	285,000.00	1,222,900.00	1,507,900.00	0.00	1,507,900.00	612,100.00
02	0052			REPARACION DE LOS DISTINTOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO		2	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	89,013.00	1,839,013.00	750,181.00	1,011,933.38	1,762,114.38	0.00	1,762,114.38	23,326,898.62
02	0053			REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE POZO PRIETO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0054			REPARACION DEL CAMINO VECINAL LOS CALLEJONES, BAJABONICO ARRIBA	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0055			REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE BARREROS	X	2	696,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00
02	0056			REPARACION DE CALLE PARA EL POGRAMA DE ASFALTO EN LA COMUNIDAD DE SABALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,976.11	4,788,976.11	4,473,231.49	314,394.19	4,787,625.68	0.00	4,787,625.68	1,350.43
07				Construcción de viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	5,900.00	405,900.00	402,288.33	3,207.67	405,496.00	0.00	405,496.00	1,100,404.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES EL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	5,900.00	405,900.00	402,288.33	3,207.67	405,496.00	0.00	405,496.00	1,100,404.00
08				Reparación de viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-495,331.00	1,004,669.00	746,474.05	253,300.39	999,774.44	0.00	999,774.44	504,894.56
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES EL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-495,331.00	1,004,669.00	746,474.05	253,300.39	999,774.44	0.00	999,774.44	504,894.56
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,004.00	149,004.00	149,004.00	0.00	149,004.00	0.00	149,004.00	0.00
10	0051			REHABILITACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE BAJABONIO ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,004.00	149,004.00	149,004.00	0.00	149,004.00	0.00	149,004.00	0.00
Total Programa - 11							59,084,147.00	0.00	0.00	0.00	7,096,216.00	4,821,247.11	11,917,463.11	8,652,029.92	3,118,300.68	11,770,330.60	0.00	11,770,330.60	52,135,063.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7047

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-489,000.00	161,000.00	150,000.00	11,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	620,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO		2	970,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-489,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	470,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE UNA ESTATUA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-295,552.50	204,447.50	26,790.00	153,972.24	180,762.24	0.00	180,762.24	4,173,685.26
04	0051			RECOSTRUCCION DEL PARQUE FRENTE A LA POLICIA		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
04	0052			RECOSTRUCCION DEL PARQUE FRENTE A LA CASA DE CESAR MARTINEZ		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
04	0053			MANTENIMIENTO Y REMOSAMIENTO DE LA PLAZA SANCHEZ		2	950,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,447.50	204,447.50	26,790.00	153,972.24	180,762.24	0.00	180,762.24	823,685.26
04	0054			RECONSTRUCCION DE PARQUE DE BARAGUANA	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
05				Instalación del alumbrado público			250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0051			ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE LA GRUA	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Producto - 3							6,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-884,552.50	365,447.50	176,790.00	164,972.24	341,762.24	0.00	341,762.24	4,943,685.26
Total Programa - 12							6,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-884,552.50	365,447.50	176,790.00	164,972.24	341,762.24	0.00	341,762.24	4,943,685.26
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	463,165.00	713,165.00	0.00	700,248.55	700,248.55	0.00	700,248.55	2,312,916.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7047

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN DISTINTOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BOCA DE NICHOS EN LA COMUNIDAD DE BARRABAS	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	563,165.00	713,165.00	0.00	700,248.55	700,248.55	0.00	700,248.55	412,916.45
Total Producto - 2							2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	463,165.00	713,165.00	0.00	700,248.55	700,248.55	0.00	700,248.55	2,312,916.45
Total Programa - 14							2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	463,165.00	713,165.00	0.00	700,248.55	700,248.55	0.00	700,248.55	2,312,916.45
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			3,467,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-654,447.50	95,552.50	92,763.35	2,675.69	95,439.04	0.00	95,439.04	2,717,113.46
01	0051			CONSTRUCCION DE DUGOUT EN Y BACK STOP EN DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-54,447.50	95,552.50	92,763.35	2,675.69	95,439.04	0.00	95,439.04	450,113.46
01	0052			CONSTRUCCION DE GRADAS Y BACK STOP EN LA COMUNIDAD DE ESCALERETA	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	X	2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0054			CERCADO Y GRADA DE LA CANCHA DE LA CEIBA,PEREZ	X	2	467,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-255,650.00	144,350.00	71,631.19	72,356.52	143,987.71	0.00	143,987.71	2,400,362.29
02	0051			REPRACION DE CANCHAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-160,650.00	139,350.00	71,631.19	67,356.52	138,987.71	0.00	138,987.71	1,500,362.29
02	0052			REPARACION DE LOS DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	900,000.00
02	0053			RECONSTRUCCION CANCHA DE SABALLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Producto - 2							6,267,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-910,097.50	239,902.50	164,394.54	75,032.21	239,426.75	0.00	239,426.75	5,117,475.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7047

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 15							6,267,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-910,097.50	239,902.50	164,394.54	75,032.21	239,426.75	0.00	239,426.75	5,117,475.75
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE UN MATADERO MUNICIPAL		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
03	0052			CANALIZACION DE LA CAÑADA DEL BARRIO LA MERCEDES, IMBERT	X	2	990,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-117,000.00	33,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	0.00	32,340.00	100,660.00
04	0051			LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CANALETAS , BADENES Y CONTENES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-117,000.00	33,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	0.00	32,340.00	100,660.00
Total Programa - 17							7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-817,000.00	33,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	0.00	32,340.00	6,890,660.00
Total General RD\$							81,811,147.00	0.00	0.00	0.00	10,596,216.00	2,672,762.11	13,268,978.11	8,993,214.46	4,090,893.68	13,084,108.14	0.00	13,084,108.14	71,399,800.97

