

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>-2,350,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>83,566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>83,566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>83,566.40</b>	<b>16,433.60</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,100,000.00	100,000.00	83,566.40	0.00	83,566.40	0.00	83,566.40	16,433.60
01	0052		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		ROTULACION DE CALLES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-395,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>23,037.00</b>	<b>42,800.00</b>	<b>65,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,837.00</b>	<b>39,163.00</b>
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-395,000.00	105,000.00	23,037.00	42,800.00	65,837.00	0.00	65,837.00	39,163.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>-650,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE ARROYO MAMEI	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-375,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
03	0052		COMPRA DE TERRENOS PARA CANCHA DE NAJAYO EN MEDIO	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	0051		REMODELACION DE PARQUE	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>-420,000.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>781,496.81</b>	<b>29,960.00</b>	<b>811,456.81</b>	<b>0.00</b>	<b>811,456.81</b>	<b>18,543.19</b>
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-420,000.00	830,000.00	781,496.81	29,960.00	811,456.81	0.00	811,456.81	18,543.19
			<b>Proyecto 23</b>			<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>63,048.15</b>	<b>0.00</b>	<b>63,048.15</b>	<b>0.00</b>	<b>63,048.15</b>	<b>6,951.85</b>
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	63,048.15	0.00	63,048.15	0.00	63,048.15	6,951.85
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>6,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,125,000.00</b>	<b>-4,695,000.00</b>	<b>1,430,000.00</b>	<b>1,276,148.36</b>	<b>72,760.00</b>	<b>1,348,908.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,908.36</b>	<b>81,091.64</b>

Preparado por \_\_\_\_\_


Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 4 | 4**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>-2,350,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>83,566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>83,566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>83,566.40</b>	<b>16,433.60</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,100,000.00	100,000.00	83,566.40	0.00	83,566.40	0.00	83,566.40	16,433.60
01	0052		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		ROTULACION DE CALLES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-395,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>23,037.00</b>	<b>42,800.00</b>	<b>65,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,837.00</b>	<b>39,163.00</b>
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-395,000.00	105,000.00	23,037.00	42,800.00	65,837.00	0.00	65,837.00	39,163.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>-650,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE ARROYO MAMEI	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-375,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
03	0052		COMPRA DE TERRENOS PARA CANCHA DE NAJAYO EN MEDIO	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	0051		REMODELACION DE PARQUE	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>-420,000.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>781,496.81</b>	<b>29,960.00</b>	<b>811,456.81</b>	<b>0.00</b>	<b>811,456.81</b>	<b>18,543.19</b>
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-420,000.00	830,000.00	781,496.81	29,960.00	811,456.81	0.00	811,456.81	18,543.19
			<b>Proyecto 23</b>			<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>63,048.15</b>	<b>0.00</b>	<b>63,048.15</b>	<b>0.00</b>	<b>63,048.15</b>	<b>6,951.85</b>
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	63,048.15	0.00	63,048.15	0.00	63,048.15	6,951.85
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>6,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,125,000.00</b>	<b>-4,695,000.00</b>	<b>1,430,000.00</b>	<b>1,276,148.36</b>	<b>72,760.00</b>	<b>1,348,908.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,908.36</b>	<b>81,091.64</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica Dominicana, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)