

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7056 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			AMPLIACION SISTEMA ACUEDUCTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ANGEL FELIX.	X	2	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
24	0052			AMPLIACION SISTEMA ACUEDUCTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOS PINOS DEL EDEN.	X	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
25	0051			REPARACION SISTEMA ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE, SABANA REAL.	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
25	0052			REPARACION MEJORA SERVICIO DE AGUA POTABLE, EL GRANADERO.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total General RD\$							4,097,288.00	0.00	0.00	0.00	4,097,288.00	237,379.57	4,334,667.57	0.00	141,425.00	141,425.00	0.00	141,425.00	4,193,242.57

