



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA
Primer Informe Trimestral De Ejecución Obras del Presupuesto Participativo
Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2025
(RD\$ 12, 000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Ira. Verja De La Cancha, - 2da. Techo Y Baño De La Capilla.	B/Viejo Puerto Rico	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Remozamiento Del Club Y De La Cancha.	Jababa	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Aceras Y Contenes Y Acondicionamiento De Camino	Santa Rosa	1,920,000.00	384,000.00				X	Obra sin avance
Remozamiento Del Club.	B/Milito	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Construcción Del Club.	Quijada Quieta	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Construcción De La Cancha	La Rosa	1,920,000.00				X		Obra en ejecución
Construcción de Rampas de Acceso a Oficinas Municipales para Inclusión.	La Ciudad de Moca	480,000.00						Obra sin avance
TOTAL: 7		12,000,000.00	384,000.00					

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera
del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %
12,000,000.00	384,000.00	11,616,000.00	0.03%


Firma autorizada

01/04/25
Fecha

Sello Ayuntamiento

