

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7375

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11	85,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11
01	0051			ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11	85,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,575,461.00	0.00	0.00	0.00	2,575,461.00	163,305.86	2,738,766.86	0.00	427,027.58	427,027.58	0.00	427,027.58	2,311,739.28
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINALES		1	2,225,461.00	0.00	0.00	0.00	2,225,461.00	163,305.86	2,388,766.86	0.00	427,027.58	427,027.58	0.00	427,027.58	1,961,739.28
02	0052			REPARACION DE CALLE 3 EN LOS CASTILLOS	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	64,862.00	64,862.00	0.00	64,862.00	1,505,138.00
07	0051			TERMINACION ENRRAMADA CAPILLA DEL CARMEN PP 2024	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052			TERMINACION CLUB OSVALDO CASTILLO PP 2024	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07	0053			BANCOS DE LA FUNERARIA COLORADO	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	64,862.00	64,862.00	0.00	64,862.00	430,138.00
07	0054			TERMINACION CLUB ARCADIO PEREZ CANABACOA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0055			TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	325,000.00	975,000.00	0.00	119,788.03	119,788.03	0.00	119,788.03	855,211.97
08	0051			REMODELACION CLUB LEONCIO ACOSTA	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
08	0052			TRABAJOS EN LA IGLESIA DEL CARMEN LA PLANTA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0053			TRABAJOS EN LA IGLESIA SAGRADO CORAZON EN ESPECIAL LOS BAÑOS	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
08	0054			REPARACION IGLESIA EVANGELICA CASA DE RESTAURACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	119,788.03	119,788.03	0.00	119,788.03	42,711.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7375 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0055			REPARACION CAPILLA LA MILAGROSA SABANETA LAS PALOMAS CALLE LIMONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
14	0051			REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
20				Reparación de Viviendas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	144,885.00	144,885.00	0.00	144,885.00	755,115.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	144,885.00	144,885.00	0.00	144,885.00	755,115.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0051			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL URB. HISPANOAMERICANA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0051			REPARACION ENTRADAS Y DRENAJE PLUVIAL EN LOS VIDAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RDS							6,295,461.00	0.00	0.00	0.00	6,295,461.00	249,121.97	6,544,582.97	0.00	756,562.61	756,562.61	0.00	756,562.61	5,788,020.36

Preparado por



Revisado por

Aprobado por

