

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025**

CODIGO INSTITUCION **7|1|4|2**

| Codigos |      |      | Denominacion                                                                                         | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año  |                      |                     | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                                                                                      |     |                  |                           |                                                  |                              |                        | Original            | Modificaciones       | Vigente             | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                                                                    | 5   | 6                | 7                         | 8                                                | 9                            | 10                     | 11                  | 12                   | 13                  | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|         |      |      | <b>Proyecto 04</b>                                                                                   |     |                  | <b>500,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>500,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>500,000.00</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>462,955.00</b>         | <b>462,955.00</b>                 | <b>0.00</b>                                              | <b>462,955.00</b>       | <b>37,045.00</b>              |
| 04      | 0051 |      | REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES                                                                   | 0   |                  | 500,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 500,000.00          | 0.00                 | 500,000.00          | 0.00                               | 462,955.00                | 462,955.00                        | 0.00                                                     | 462,955.00              | 37,045.00                     |
|         |      |      | <b>Proyecto 01</b>                                                                                   |     |                  | <b>3,000,000.00</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>3,000,000.00</b> | <b>-2,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>             | <b>1,000,000.00</b>           |
| 01      | 0051 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS ZONA URBANA                                                                   | 0   |                  | 1,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 1,000,000.00        | 0.00                 | 1,000,000.00        | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,000,000.00                  |
| 01      | 0052 |      | OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM-2025                                                          | 1   |                  | 2,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 2,000,000.00        | -2,000,000.00        | 0.00                | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
|         |      |      | <b>Proyecto 02</b>                                                                                   |     |                  | <b>9,028,565.64</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>9,028,565.64</b> | <b>80,000.00</b>     | <b>9,108,565.64</b> | <b>0.00</b>                        | <b>12,000.00</b>          | <b>12,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                                              | <b>12,000.00</b>        | <b>9,096,565.64</b>           |
| 02      | 0051 |      | REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION                                                               | 0   |                  | 250,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 250,000.00          | 0.00                 | 250,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 250,000.00                    |
| 02      | 0052 |      | REPARACION DE CAMINO VECINAL EL VERTEDERO                                                            | 0   |                  | 500,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 500,000.00          | 0.00                 | 500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 500,000.00                    |
| 02      | 0053 |      | REPARACION DE CAMINO VECINAL VARIOS                                                                  | 0   |                  | 1,825,216.64              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 1,825,216.64        | 0.00                 | 1,825,216.64        | 0.00                               | 12,000.00                 | 12,000.00                         | 0.00                                                     | 12,000.00               | 1,813,216.64                  |
| 02      | 0054 |      | REPARACION DE CAMINO VECINAL VARIOS FF30                                                             | 0   |                  | 255,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 255,000.00          | 0.00                 | 255,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 255,000.00                    |
| 02      | 0055 |      | COLOCACION BARANDAS DE PASO PEATONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GINA                                | 0   |                  | 300,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00          | 0.00                 | 300,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 02      | 0056 |      | REPARACION DE VERTEDERO MUNICIPAL                                                                    | 0   |                  | 300,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00          | 0.00                 | 300,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 02      | 0057 |      | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SABANA ANGOSTA ADENTRO                                          | 0   |                  | 275,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 275,000.00          | 0.00                 | 275,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 275,000.00                    |
| 02      | 0058 |      | ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LOS COQUITOS DE LA CEIBA                                            | 0   |                  | 275,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 275,000.00          | 0.00                 | 275,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 275,000.00                    |
| 02      | 0059 |      | ACONDICIONAMIENTO CAMINO SECTOR PROLG. HERMANAS MIRABAL                                              | 0   |                  | 275,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 275,000.00          | 0.00                 | 275,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 275,000.00                    |
| 02      | 0061 |      | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOS LIMONES                                                     | 0   |                  | 275,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 275,000.00          | 0.00                 | 275,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 275,000.00                    |
| 02      | 0062 |      | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL EN OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTIDADES FINANCIERAS, | 1   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                | 80,000.00            | 80,000.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 80,000.00                     |
|         |      |      | <b>Proyecto 06</b>                                                                                   |     |                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>240,000.00</b>    | <b>240,000.00</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>240,000.00</b>         | <b>240,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                                              | <b>240,000.00</b>       | <b>0.00</b>                   |
| 06      | 0051 |      | ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL SECTOR LAS GUASUMA | 1   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                | 240,000.00           | 240,000.00          | 0.00                               | 240,000.00                | 240,000.00                        | 0.00                                                     | 240,000.00              | 0.00                          |
|         |      |      | <b>Proyecto 09</b>                                                                                   |     |                  | <b>575,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>575,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>575,000.00</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>             | <b>575,000.00</b>             |
| 09      | 0051 |      | SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS CENTRO CIUDAD                                             | 0   |                  | 300,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00          | 0.00                 | 300,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 09      | 0052 |      | CONSTRUCCION DE MUROS DE GABIONES, INMEDIACIONES DEL PUENTE LA GUASUMA                               | 0   |                  | 275,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 275,000.00          | 0.00                 | 275,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 275,000.00                    |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71142

| Codigos              |      |      | Denominacion                                                                                         | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado)<br>o años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año   |                     |                      | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog                 | Obra | SNIP |                                                                                                      |     |                  |                           |                                                  |                              |                        | Original             | Modificaciones      | Vigente              | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha |                                                          |                         |                               |
| 1                    | 2    | 3    | 4                                                                                                    | 5   | 6                | 7                         | 8                                                | 9                            | 10                     | 11                   | 12                  | 13                   | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|                      |      |      | <b>Proyecto 05</b>                                                                                   |     |                  | <b>300,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>300,000.00</b>    | <b>1,440,000.00</b> | <b>1,740,000.00</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>             | <b>1,740,000.00</b>           |
| 05                   | 0051 |      | ILUMINACION DEL PLAY MUNICIPAL DE FUTBOL                                                             | 0   |                  | 300,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00           | 0.00                | 300,000.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 300,000.00                    |
| 05                   | 0052 |      | ADQUISICION Y COLOCACION LAMPARAS LED DE LAS AROMAS, LA CEIBA, CAMPECHE, EL HATO, COQUITOS Y EL HOSP | 1   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 480,000.00          | 480,000.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 480,000.00                    |
| 05                   | 0053 |      | ADQUISICION Y COLOCACION LAMPARAS LED DE SANTA ANA, LA GINA, LA VUARENTA, MADRID, RANCHO VIEJO, AREN | 1   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 480,000.00          | 480,000.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 480,000.00                    |
| 05                   | 0054 |      | ADQUISICION Y COLOCACION LAMPARAS LED DE SAN JOSE, SABANA ANGOSTA, EL COCO CENTRAL, 1 Y 2, EL RANCHI | 1   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 480,000.00          | 480,000.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 480,000.00                    |
|                      |      |      | <b>Proyecto 02</b>                                                                                   |     |                  | <b>9,028,565.64</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>9,028,565.64</b>  | <b>80,000.00</b>    | <b>9,108,565.64</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>12,000.00</b>          | <b>12,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                                              | <b>12,000.00</b>        | <b>9,096,565.64</b>           |
| 02                   | 0051 |      | RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                              | 0   |                  | 4,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 4,000,000.00         | 0.00                | 4,000,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,000,000.00                  |
| 02                   | 0051 |      | REPARACIINN CANCHA VILLA ZANGO                                                                       | 0   |                  | 225,349.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 225,349.00           | 0.00                | 225,349.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 225,349.00                    |
| 02                   | 0052 |      | REPARACIINN CANCHA DE ALTO ALEGRE                                                                    | 0   |                  | 273,000.00                | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 273,000.00           | 0.00                | 273,000.00           | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 273,000.00                    |
|                      |      |      | <b>Proyecto 03</b>                                                                                   |     |                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>248,340.00</b>   | <b>248,340.00</b>    | <b>0.00</b>                        | <b>248,340.00</b>         | <b>248,340.00</b>                 | <b>0.00</b>                                              | <b>248,340.00</b>       | <b>0.00</b>                   |
| 03                   | 0051 |      | ADQUISICION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR EL PLAY DE LOS LIMONES                            | 1   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 248,340.00          | 248,340.00           | 0.00                               | 248,340.00                | 248,340.00                        | 0.00                                                     | 248,340.00              | 0.00                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |      |                                                                                                      |     |                  | <b>13,403,565.64</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>13,403,565.64</b> | <b>8,340.00</b>     | <b>13,411,905.64</b> | <b>0.00</b>                        | <b>963,295.00</b>         | <b>963,295.00</b>                 | <b>0.00</b>                                              | <b>963,295.00</b>       | <b>12,448,610.64</b>          |



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)