

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 710210

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			26,900,000.00	0.00	0.00	0.00	26,900,000.00	3,000,000.00	29,900,000.00	0.00	8,056.04	8,056.04	0.00	8,056.04	29,891,943.96
04	0051		REMOZAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
			Proyecto 01			89,806,977.14	0.00	0.00	0.00	89,806,977.14	102,950,488.89	192,757,466.03	0.00	22,211,430.73	22,211,430.73	0.00	22,211,430.73	170,546,035.30
01	0051		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1		19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		13,006,977.14	0.00	0.00	0.00	13,006,977.14	0.00	13,006,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,006,977.14
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CABARECES	0		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SABANA DEL MEDIO	0		3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA CRUZ	0		3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	973,371.75	973,371.75	0.00	973,371.75	2,726,628.25
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SANTA FE, 2DA. ETAPA	0		3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
01	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE 2DA. ETAPA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, POLIGONO CENTRAL	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
01	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS MULTIS	0		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
01	0060		CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON RIO CHACUEY, 2DA. ETAPA	0		5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00
01	0061		SEÑALIZACION VIAL DEL POLIGONO CENTRAL	0		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LA CRUZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,367.92	1,459,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,367.92
01	0063		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CEMENTERIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,681.40	1,688,681.40	0.00	758,702.33	758,702.33	0.00	758,702.33	929,979.07
01	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VISTA DEL VALLE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,281.78	1,247,281.78	0.00	1,122,114.12	1,122,114.12	0.00	1,122,114.12	125,167.66
01	0065		CONSTRUCCION DE PUENTE HICACO, VISTA DEL VALLE/ PROF. JUAN BOSCH	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778,912.14	7,778,912.14	0.00	2,137,569.15	2,137,569.15	0.00	2,137,569.15	5,641,342.99
01	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - HATO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,040.37	2,866,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,040.37
01	0067		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PORL. 27 FEBRERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,824.36	1,269,824.36	0.00	1,142,433.03	1,142,433.03	0.00	1,142,433.03	127,391.33
01	0068		CONSTRUCCION ACERAS E IMPREMACION - C/CEMENTERIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,315.12	1,857,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,315.12
01	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR RENACER	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	1,705,863.23	1,705,863.23	0.00	1,705,863.23	1,894,136.77

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 70020

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LA SEIBITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	551,839.32	551,839.32	0.00	551,839.32	2,448,160.68
01	0071		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR SAN MARTIN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
01	0072		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR VISTA DEL SOL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,465,475.77	1,465,475.77	0.00	1,465,475.77	1,534,524.23
01	0073		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR VILLA PROGRESO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	539,933.27	539,933.27	0.00	539,933.27	2,460,066.73
01	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR PRIMAVERA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	551,717.83	551,717.83	0.00	551,717.83	2,448,282.17
01	0075		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	470,318.30	470,318.30	0.00	470,318.30	529,681.70
01	0076		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS MAESTROS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,330,954.18	1,330,954.18	0.00	1,330,954.18	1,669,045.82
01	0077		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LA UNION	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,349,661.21	1,349,661.21	0.00	1,349,661.21	1,650,338.79
01	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR GUANABANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	735,967.54	735,967.54	0.00	735,967.54	3,264,032.46
01	0079		RELLENO DE CALLES/ CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LOS MAESTROS, RENACER, VISTA DEL SOL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
01	0080		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CENTRO DE LA CIUDAD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0081		CONSTRUCCION DE PUENTE TAWIQUE EN EL HATO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,426.00	1,339,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,426.00
			Proyecto 02			12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,150,000.00	8,437,583.12	20,587,583.12	0.00	1,636,726.98	1,636,726.98	0.00	1,636,726.98	18,950,856.14
02	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	0		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
02	0052		REACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL - SECTOR LA LIBERTA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	571,668.19	571,668.19	0.00	571,668.19	2,428,331.81
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724,462.64	3,724,462.64	0.00	1,078,934.82	1,078,934.82	0.00	1,078,934.82	2,645,527.82
05	0051		CONSTRUCCION CLUB LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724,462.64	3,724,462.64	0.00	1,078,934.82	1,078,934.82	0.00	1,078,934.82	2,645,527.82
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0051		2DA ETAPA CONSTRUCCION DE SANTUARIO DE LA CRUZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,842.40	4,986,842.40	0.00	2,632,733.07	2,632,733.07	0.00	2,632,733.07	2,354,109.33
21	0051		CONSTRUCCION DE CAÑADA - LA LIBRADA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,842.40	4,986,842.40	0.00	2,632,733.07	2,632,733.07	0.00	2,632,733.07	2,354,109.33
			Proyecto 23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,567.81	2,305,567.81	0.00	2,146,629.27	2,146,629.27	0.00	2,146,629.27	158,938.54
23	0051		CONSTRUCCION PARQUES DE LUCES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,567.81	2,305,567.81	0.00	2,146,629.27	2,146,629.27	0.00	2,146,629.27	158,938.54

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7020

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			89,806,977.14	0.00	0.00	0.00	89,806,977.14	102,950,488.89	192,757,466.03	0.00	22,211,430.73	22,211,430.73	0.00	22,211,430.73	170,546,035.30
01	0051		VIA DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	4,126,793.24	4,126,793.24	0.00	4,126,793.24	3,873,206.76
01	0051		CONSTRUCCION ENTRADA AL MUNICIPIO DE COTUI SALIDA A SANTO DOMINGO	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0052		CONSTRUCCION PASEO DE LA SALUD SECTOR OLIMPICO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 03			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	539,902.81	539,902.81	0.00	539,902.81	7,460,097.19
03	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE - SECTOR MAGUACA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	539,902.81	539,902.81	0.00	539,902.81	2,460,097.19
			Proyecto 04			26,900,000.00	0.00	0.00	0.00	26,900,000.00	3,000,000.00	29,900,000.00	0.00	8,056.04	8,056.04	0.00	8,056.04	29,891,943.96
04	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUE LOS COCOS	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
04	0052		REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS	0		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	8,056.04	8,056.04	0.00	8,056.04	6,991,943.96
			Proyecto 01			89,806,977.14	0.00	0.00	0.00	89,806,977.14	102,950,488.89	192,757,466.03	0.00	22,211,430.73	22,211,430.73	0.00	22,211,430.73	170,546,035.30
01	0051		CONSTRUCCION 2DA ETAPA CEMENTERIO ETERNO DESCANSO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,913,416.62	1,913,416.62	0.00	1,913,416.62	8,086,583.38
			Proyecto 02			12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,150,000.00	8,437,583.12	20,587,583.12	0.00	1,636,726.98	1,636,726.98	0.00	1,636,726.98	18,950,856.14
02	0051		REMOZAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL COTUI SECTOR PUEBLO NUEVO	0		4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
			Proyecto 03			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	539,902.81	539,902.81	0.00	539,902.81	7,460,097.19
03	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL (NORDESTE), 1ERA. ETAPA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
			Proyecto 04			26,900,000.00	0.00	0.00	0.00	26,900,000.00	3,000,000.00	29,900,000.00	0.00	8,056.04	8,056.04	0.00	8,056.04	29,891,943.96
04	0051		REMOZAMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL SECTOR LIBERTAD	0		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
			Proyecto 01			89,806,977.14	0.00	0.00	0.00	89,806,977.14	102,950,488.89	192,757,466.03	0.00	22,211,430.73	22,211,430.73	0.00	22,211,430.73	170,546,035.30
01	0052		CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL - CENTRO OLIMPICO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,335,299.84	1,335,299.84	0.00	1,335,299.84	5,664,700.16
			Proyecto 02			12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,150,000.00	8,437,583.12	20,587,583.12	0.00	1,636,726.98	1,636,726.98	0.00	1,636,726.98	18,950,856.14
02	0051		REMOZAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	0052		VERJADO DEL PLAY CASTILLO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,983.12	3,116,983.12	0.00	608,121.77	608,121.77	0.00	608,121.77	2,508,861.35

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7020

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0053		REACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY SABALLO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,600.00	2,320,600.00	0.00	456,937.02	456,937.02	0.00	456,937.02	1,863,662.98
			Proyecto 01			89,806,977.14	0.00	0.00	0.00	89,806,977.14	102,950,488.89	192,757,466.03	0.00	22,211,430.73	22,211,430.73	0.00	22,211,430.73	170,546,035.30
01	0051		CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE MATADERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543,639.80	12,543,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543,639.80
			Proyecto 04			26,900,000.00	0.00	0.00	0.00	26,900,000.00	3,000,000.00	29,900,000.00	0.00	8,056.04	8,056.04	0.00	8,056.04	29,891,943.96
04	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - SECTOR CUESTA HERMOSA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
TOTAL GENERAL						133,856,977.14	0.00	0.00	0.00	133,856,977.14	131,404,944.86	265,261,922.00	0.00	30,254,413.72	30,254,413.72	0.00	30,254,413.72	235,007,508.28



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)