

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,433,769.00	0.00	0.00	0.00	2,433,769.00	0.00	2,433,769.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	2,123,769.00
01	0051			Ampliacion Puente sobre el Canal Jose Joaquin Puello Carretera Principal en Punta Caña	X	2	954,403.00	0.00	0.00	0.00	954,403.00	0.00	954,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,403.00
01	0052			Construccion aceras y contenes en la calle del Politecnico de Pedro Corto		1	747,644.00	0.00	0.00	0.00	747,644.00	0.00	747,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,644.00
01	0053			Cconstrucción aceras y contenes en ILa Ceiba		1	381,722.00	0.00	0.00	0.00	381,722.00	0.00	381,722.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	71,722.00
01	0054			Construcción de Badenes en varios puntos del Distrito		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00	256,500.00	443,500.00
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales Varios		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00	256,500.00	443,500.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
05	0051			Continuación Construcción Parque de Mabrigida		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0052			Terminación Parque de La Sabana		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
07	0051			Terminación Centro Comunal de Jobayal		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0052			Terminación Centro Comunal de La Sabana		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0053			Terminación Centro Comunal de El Llanito		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0054			Construcción Capilla en El Llanito	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
13	0051			Terminación Verja Perimetral, área verde y parqueo del Palacio Distrital		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051			Electrificacion el naranjo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							5,633,769.00	0.00	0.00	0.00	5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	0.00	566,500.00	566,500.00	0.00	566,500.00	5,067,269.00


Richard Bido Baez

Preparedo por




Juan G. Castillo

Revisado por




Tony Ramirez Ramirez

Aprobado por

