

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7130** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	0.00	974,431.72	974,431.72	0.00	974,431.72	7,875,568.28
01	0051			CONSTRUCCION DE CALLE EN CEMENTO EL RIO GUAZUMAL	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	167,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE LOS PORTE (ZONA REBELDE)		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	297,483.81	297,483.81	0.00	297,483.81	1,002,516.19
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	156,425.48	156,425.48	0.00	156,425.48	643,574.52
01	0055			CONSTRUCCION DE CALLES EN PIEDRA Y CONCRETO EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	175,680.90	175,680.90	0.00	175,680.90	624,319.10
01	0056			COLOCACION REDUCTORES DE VELOCIDAD AVE. VAZQUEZ (PARTE ALTA)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LOS POLANCO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE PLATO A LA CUNETA DE LOS POLANCO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CALLEJON DE MARCELO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON DOMINGO ALEGRE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN PONTEZUELA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0062			CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA EL MOLINO GUAZUMAL(EL MELLO)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO VALENTIN	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE CONTENES CALLEJON LOS SORDOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7130** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0066			CONSTRUCCION DE 150mts CONTENES CALLEJON DEL FONDO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB. DON MARCELINO RAMOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0068			CONSTRUCCION DE PUENTE EN GURABO VIOJO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0069			CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON LOS AMARON GUAZUMAL	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00	46,550.00	153,450.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ENCACHE EL CAÑO GUAZUMAL	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0071			CONSTRUCCION DE CALLES EN PIEDRA EN EL KM1	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0072			CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAJON EN BOCAS DE LICEY	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	265,291.53	265,291.53	0.00	265,291.53	234,708.47
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			2,265,832.00	0.00	0.00	0.00	2,265,832.00	0.00	2,265,832.00	0.00	145,340.25	145,340.25	0.00	145,340.25	2,120,491.75
02	0051			BACHEO EN EL MUNICIPIO DE TAMBOTIL		1	1,315,832.00	0.00	0.00	0.00	1,315,832.00	0.00	1,315,832.00	0.00	145,340.25	145,340.25	0.00	145,340.25	1,170,491.75
02	0052			REPARACION DE PUENTE Y CAÑADA CUESTA HONDA	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0053			REPARACION DE CUNETA LA CATA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			REPARACION DE LAS CALLES EL CALIENTISIMO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			REPARACION DE CAMINO VECINAL VILLA MARINA GUAZUMAL VIOJO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
05	0051			PARQUE CALLE REAL FRENTE A LA CARNICERIA AL SAMAN		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0052			PARQUE CUESTA HONDA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7130** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,716,040.00	0.00	0.00	0.00	2,716,040.00	0.00	2,716,040.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,916,040.00
07	0051			COLOCACION DE CERAMICA EN LA IGLESIA DE HAINA	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07	0052			CONTINUACION FUNERARIA MUNICIPAL		1	2,366,040.00	0.00	0.00	0.00	2,366,040.00	0.00	2,366,040.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,566,040.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
08	0051			REPARACION DE ESCALONES IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0052			REPARACION DEL CLUB SAN PEDRO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0053			REPARACION DEL CLUB LOS BETEMIT	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	67,464.79	67,464.79	0.00	67,464.79	1,432,535.21
11	0051			EMBELLESIMIENTO DEL CENTRO DEL PUEBLO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	67,464.79	67,464.79	0.00	67,464.79	1,432,535.21
15				Construcción en Cementerios			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,980.38	5,980.38	0.00	5,980.38	1,194,019.62
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO LOS CACAOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,980.38	5,980.38	0.00	5,980.38	994,019.62
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	337,969.68	337,969.68	0.00	337,969.68	362,030.32
23	0051			REPARACION DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	337,969.68	337,969.68	0.00	337,969.68	362,030.32
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,272,228.00	0.00	0.00	0.00	2,272,228.00	0.00	2,272,228.00	0.00	998,842.68	998,842.68	0.00	998,842.68	1,273,385.32
24	0051			PLAN DE RESCATE Y REFORESTACION RIO LICEY		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	144,500.00	144,500.00	0.00	144,500.00	1,055,500.00
24	0052			CONTRUCCION DE GABIONES CAÑADA BARRIO CARLOS DIAZ	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7130** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION BALNEARIO LA VENA GUAZUMAL		1	872,228.00	0.00	0.00	0.00	872,228.00	0.00	872,228.00	0.00	854,342.68	854,342.68	0.00	854,342.68	17,885.32
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			3,158,969.00	0.00	0.00	0.00	3,158,969.00	0.00	3,158,969.00	0.00	19,305.22	19,305.22	0.00	19,305.22	3,139,663.78
25	0051			REPARACION EN LA VENA DE GUAZUMAL 2DA ETAPA		1	2,808,969.00	0.00	0.00	0.00	2,808,969.00	0.00	2,808,969.00	0.00	19,305.22	19,305.22	0.00	19,305.22	2,789,663.78
25	0052			REPARACION DE CAÑADA BARRIO FELIPE DURAN 75MTS	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total General RD\$							24,513,069.00	0.00	0.00	0.00	24,513,069.00	0.00	24,513,069.00	0.00	3,349,334.72	3,349,334.72	0.00	3,349,334.72	21,163,734.28

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7130 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION BALNEARIO LA VENA GUAZUMAL		1	872,228.00	0.00	0.00	0.00	872,228.00	0.00	872,228.00	0.00	854,342.68	854,342.68	0.00	854,342.68	17,885.32
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			3,158,969.00	0.00	0.00	0.00	3,158,969.00	0.00	3,158,969.00	0.00	19,305.22	19,305.22	0.00	19,305.22	3,139,663.78
25	0051			REPARACION EN LA VENA DE GUAZUMAL 2DA ETAPA		1	2,808,969.00	0.00	0.00	0.00	2,808,969.00	0.00	2,808,969.00	0.00	19,305.22	19,305.22	0.00	19,305.22	2,789,663.78
25	0052			REPARACION DE CAÑADA BARRIO FELIPE DURAN 75MTS	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total General RD\$							24,513,069.00	0.00	0.00	0.00	24,513,069.00	0.00	24,513,069.00	0.00	3,349,334.72	3,349,334.72	0.00	3,349,334.72	21,163,734.28

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

