

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7076 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Rios

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05				Construcción Instalaciones Recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
05	0051			CONSTRUCCION CAFETERIA MUNICIPAL EN EL PARQUE DUARTE		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,114,620.00	0.00	0.00	0.00	1,114,620.00	-480,000.00	634,620.00	0.00	31,398.00	31,398.00	0.00	31,398.00	603,222.00
23	0051			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ILUMINACION, LA Q-LA PICANTINA	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-150,000.00	221,540.00	0.00	31,398.00	31,398.00	0.00	31,398.00	190,142.00
23	0052			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ILUMINACION, LOS GUANDULES-EL FARO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-180,000.00	191,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,540.00
23	0053			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ILUMINACION, BARRIO VILLA PROGRESO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	-150,000.00	221,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,540.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,857,700.00	0.00	0.00	0.00	1,857,700.00	0.00	1,857,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,700.00
25	0051			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, HATO NUEVO-EL PROYECTO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	0.00	371,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00
25	0052			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LENGUA AZUL ARRIBA-ABAJO	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	0.00	371,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00
25	0053			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LA JAVILLA-EL CACHIMBO.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	0.00	371,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00
25	0054			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, HIGO DE LA CRUZ-PINO FRESCO	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	0.00	371,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00
25	0055			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LOS MOSQUITOS-BARRERA-LA FINCA.	X	2	371,540.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00	0.00	371,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,540.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7076

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Rios

Proyecto	Obras	Código Sugerido	Descripción	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							3,672,320.00	0.00	0.00	0.00	3,672,320.00	-480,000.00	3,192,320.00	0.00	31,398.00	31,398.00	0.00	31,398.00	3,160,922.00

Silvia A. Pérez
Preparado por



Lenny y. Pérez
Revisado por



Martha Cueto
Aprobado por

