

*Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**

**2025**

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**ABRIL-JUNIO 2025**

(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Mantenimiento de Caminos	El Barro	300,000.00	77,675.00				X		
Continuación Ampliación Acueducto	Las Cañitas	300,000.00	8,700.00				X		
Continuación Construcción Acueducto Majagual	Pie de la Loma	300,000.00	0.00					X	
Continuación Electrificación C/Progreso, Alto Velo	La Isleta y Vista al Lago	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Aceras, Contenes y Badenes (C/Sánchez con Independencia, María Trinidad Schez. con Indep.)	Mercerón, El Hato	475,000.00	470,309.99	X					
Mantenimiento de Caminos Las Cañitas-Naranja, Hoyo de Julián-Arroyo Seco-Mata de Naranja	Mata de Naranja	300,000.00	196,302.00			X			
Remozamiento Cancha. Barrio Nuevo	El Papayo, Barrio Nuevo	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes c/Rubén Cuevas	Los Guayacanes y Villa Progreso	475,000.00	450,173.39	X					
Continuación Construcción Contenes c/ Guillermina. La Bombita	La Madre y Barrio 10	493,000.00	0.00					X	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable. Barrio Enriquillo (Tunal Abajo)	Barrio Enriquillo, (Tunal Abajo), Tunal Arriba y Barrio Brisa	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes C/Placer Bonito y C/H (Poin)	El Otro Lado y El Palmar	478,000.00	473,492.08	X					
Construcción Enramada (Gazebo)	Centro de Envejecientes (*)	150,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Muro de Gaviones. El Maniel	El Cerro y El Maniel	524,554.00	263,990.92				X		
<b>Total</b>		<b>5,220,554.00</b>	<b>1,940,643.38</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	

(\*) Obra Focalizada a Grupo Vulnerable



**Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

7/7/2025  
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



# Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



## 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ABRIL-JUNIO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	3	23
OBRAS EN PROCESO	4	31
OBRAS PENDIENTES	6	46
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

## 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,220,554.00	1,940,643.38	3,279,910.62	37

*Ivan Medina*

**Iván Arístides Medina Trinidad, M.A**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN