

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PERIODO ENERO – JUNIO 2025.

1. Introducción


El Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, en cumplimiento de los principios de **transparencia, participación ciudadana y gestión eficiente de los recursos públicos**, presenta el informe de avance de la ejecución del **Presupuesto Participativo Municipal (PPM)** correspondiente al **primer semestre del año 2025**.

2. Información General

El Plan de Inversión de Obras del PPM 2025 fue aprobado el **6 de noviembre de 2024**, mediante la **Resolución No. 58-2024**. Posteriormente, a solicitud de jóvenes y adolescentes reunidos en la Sala Capitular el **22 de mayo de 2025**, se aprobó la **Resolución No. 20-2025**, que adicionó la obra No. 21 al plan inicial.

A continuación, se presenta el detalle de las obras:

No	DESCRIPCION	SECTOR. - UBICACION.	Valor (RDS)
1	Saneario de Cañada. Sector Los Novas.	Sector Los Novas.	3.000.000.00
2	Construcción de Contenes, Badenes y Acondicionamiento de calles. Sector La Suiza.	Sector La Suiza.	3.000.000.00
3	Construcción de Contenes Sector Canasta VI, (Lechería).	Sector Canasta VI, (Lechería).	3.000.000.00
4	Construcción de Parque Infantil Parque Eugenio de Jesús Marcano. Primera Etapa.	Parque Eugenio de Jesús Marcano. Primera Etapa.	2.999.055.90
5	Intervención de Cañada, (Muros Laterales), Sector. Los Americanos.	Los Americanos. Madre Vieja.	3.000.000.00
6	Construcción de Contenes. Sector, El Pomier.	El Pomier.	3.000.000.00




Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

7	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector La Piña. Madre Vieja Norte.	Sector. La Piña. Madre Vieja Norte.	3.000.000.00
8	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Lavapiés, (Proyecto La Licorera).	Sector Lavapiés, (Proyecto La Licorera).	3.000.000.00
9	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector. Favidrio.	Sector. Favidrio.	3.000.000.00
10	Construcción de Aceras y Contenes Sector. El Moscú.	Sector. El Moscú.	3.000.000.00
11	Construcción de Aceras y Contenes Sector, El Fondo.	Sector, El Fondo.	3.000.000.00
12	Intervención de Caminos Sector. Santa María.	Sector. Santa María.	3.000.000.00
13	Intervención de Cañada. Sector Bella Vista.	Sector Bella Vista. Pueblo Nuevo.	3.000.000.00
14	Construcción de Aceras y Contenes sector Narciso González.	Sector Narciso González.	3.000.000.00
15	Construcción de Aceras y Contenes C/ 5, Sector. Nueva Esperanza.	C/ 5. Sector Nueva esperanza.	3.000.000.00
16	Construcción de Aceras y Contenes Sector. La Altagracia.	Sector. La Altagracia.	3.000.000.00
17	Construcción de Aceras y Contenes Sector. Casimiro.	Sector. Casimiro. Sabana Toro.	3.000.000.00
18	Embelllecimiento Sector. Barrio Concentración.	Sector. Barrio Concentración. Madre Vieja.	3.000.000.00
19	Iluminación del Pley de Béisbol del Sector Kilometro 5.	Sector. Kilómetro 5.	3.000.000.00
20	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Las Flores.	Sector Las Flores.	3.000.000.00
21	Demolición y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Villa Valdez.	Sector Villa Valdez.	3.000.000.00
		Total RDS	62.999.055.9



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9


3. Ejecución Actual: Compras y Contrataciones

De un primer lote de **11 obras** del PPM 2025 cargadas en el **Portal Transaccional de Compras y Contrataciones**, fueron **validadas y adjudicadas 8**, mientras que **3 obras no fueron admitidas** por no cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones establecidos por la **Ley No. 340-06**.

Estas tres obras se incorporarán a un **nuevo lote de 5 proyectos** programados para el **tercer trimestre de 2025**, junto a otras dos nuevas obras. En total, se proyecta la ejecución de **16 obras** en dicho período, con **fecha estimada de finalización el 30 de septiembre de 2025**. Las obras adjudicadas recibirán un anticipo del **20%** para iniciar en la primera semana de julio.

Obras en proceso:

No	DESCRIPCION	SECTOR.- UBICACION.	Valor (RD\$)
1	Saneamiento de Cañada. Sector Los Novas.	Sector Los Novas.	2.999.997.71
2	Construcción de Contenes, Badenes y Acondicionamiento de calles. Sector La Suiza.	Sector La Suiza.	2.999.958.52
3	Construcción de Contenes Sector Canasta VI, (Lechería).	Sector Canasta VI, (Lechería).	2.999.992.14
4	Construcción de Parque Infantil Parque Eugenio de Jesús Marcano. Primera Etapa.	Parque Eugenio de Jesús Marcano. Primera Etapa.	2.999.055.90
5	Intervención de Cañada, (Muros Laterales), Sector. Los Americanos.	Los Americanos. Madre Vieja.	2.999.999.34
6	Construcción de Contenes. Sector, El Pomier.	El Pomier.	2.999.715.91
7	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector La Piña. Madre Vieja Norte.	Sector. La Piña. Madre Vieja Norte.	2.999.618.12
8	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Lavapiés, (Proyecto La Licorera).	Sector Lavapiés, (Proyecto La Licorera).	2.999.988.33
9	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector. Favidrio.	Sector. Favidrio.	2.999.926.13



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República


Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

10	Construcción de Aceras y Contenes Sector. El Moscú.	Sector. El Moscú.	2.999.928.02
11	Construcción de Aceras y Contenes Sector, El Fondo.	Sector, El Fondo.	2.999.959.91
12	Intervención de Caminos Sector. Santa María.	Sector. Santa María.	2.999.972.67
13	Intervención de Cañada. Sector Bella Vista.	Sector Bella Vista. Pueblo Nuevo.	2.999.998.76
14	Construcción de Aceras y Contenes sector Narciso González.	Sector Narciso González.	2.999.963.23
15	Construcción de Aceras y Contenes C/ 5, Sector. Nueva Esperanza.	C/ 5. Sector Nueva esperanza.	3.000.000.00
16	Construcción de Aceras y Contenes Sector. La Altagracia.	Sector. La Altagracia.	2.999.782.10
SUB-TOTAL TERCER TRIMESTRE. RDS			47.997.856.78
CUARTO TRIMESTRE. (Octubre- Noviembre-Diciembre-2025)			
1..	Construcción de Aceras y Contenes Sector. Casimiro.	Sector. Casimiro. Sabana Toro.	2.999.990.67
2..	Embelllecimiento Sector. Barrio Concentración.	Sector. Barrio Concentración. Madre Vieja.	2.999.959.04
3..	Iluminación del Pley de Béisbol del Sector Kilometro 5.	Sector. Kilómetro 5.	2.999.998.03
4..	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Las Flores.	Sector Las Flores.	2.999.921.44
5..	Demolición y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Villa Valdez.	Sector Villa Valdez.	3.000.000.00
SUB-TOTAL CUARTO TRIMESTRE. RDS			14.999.869.19
Total RDS			62.997.726.0

4. Conclusión

El Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal reafirma su compromiso con el desarrollo del Presupuesto Participativo Municipal. A pesar de los desafíos enfrentados en el proceso de



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

adjudicación, se han logrado avances significativos en la ejecución de obras prioritarias para las comunidades. Se continuará fortaleciendo la planificación, supervisión y ejecución de las obras, asegurando que los recursos asignados se traduzcan en infraestructuras y servicios que mejoren la calidad de vida de los muncípes.

Lic. Melides Angeles Pina

Director de Planificación y Asesor Financiero

