



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MAIMON PUERTO PLATA
Calle Pepillo Salcedo, No. 26, Entrada Los Caños, Maimón
RNC 4-30-04367-2

RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025
(PERIODO ENERO/JUNIO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA EN 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
1 Construcción de Casa Club, La Ceiba	La Ceiba	500,000.00					X	
2 Canalización de Agua frente a María Bonilla, Maimón Centro	Maimón Centro	500,000.00	500,000.00	X				TERMINADA/ENTREGADA
3 Encarche de la Cañada, Los Boboses	Los Boboses	500,000.00					X	
4 Canaletas para la Desviación de agua de la Cañada, Las Avispas	Las Avispas	500,000.00					X	
5 Reconstrucción del Acueducto, Los Dajaos	Los Dajaos	500,000.00	250,000.00			X		EN PROCESO
TOTALES		2,500,000.00	750,000.00					

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

LISTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	1	20%
Obras en proceso	1	20%
Obras pendientes	3	60%
TOTAL	5	100%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
2,500,000.00	750,000.00	1,750,000.00	30%

Fecha de actualización:
30/06/2025


LIC. DIVISON SANCHEZ
DIRECTOR MUNICIPAL

