

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7079 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Mella


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	206,895.30	206,895.30	0.00	206,895.30	123,104.70
02	0051			REPARACION DE BADENES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	206,895.30	206,895.30	0.00	206,895.30	123,104.70
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			402,076.00	0.00	0.00	0.00	402,076.00	0.00	402,076.00	0.00	316,710.14	316,710.14	0.00	316,710.14	85,365.86
04	0051			REMOZAMIENTO PLAY, ANGOSTURA	X	2	402,076.00	0.00	0.00	0.00	402,076.00	0.00	402,076.00	0.00	316,710.14	316,710.14	0.00	316,710.14	85,365.86
05				Construcción Instalaciones Recreativas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PLAZA C/VALOY MANCEBO (FRENTE AL CEMENTERIO)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			CONSTRUCCION PLAZA JUAN MATOS, INTERSECCION CALLES JUAN MATOS, DUARTE Y ANACAONA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			283,123.00	0.00	0.00	0.00	283,123.00	0.00	283,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,123.00
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PARAJE EL PROYECTO	X	2	283,123.00	0.00	0.00	0.00	283,123.00	0.00	283,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,123.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	205,506.70	205,506.70	0.00	205,506.70	144,493.30
08	0051			REPARACION DE FUNERARIA		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	205,506.70	205,506.70	0.00	205,506.70	144,493.30
13				Construcción Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-418,954.10	181,045.90	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	1,045.90
13	0051			CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES Y GUBERNAMENTALES		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0052			CONSTRUCCION PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,045.90	181,045.90	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	1,045.90
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	33,000.00	233,000.00	28,564.00	200,090.00	228,654.00	0.00	228,654.00	4,346.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS (PINTURA)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	33,000.00	233,000.00	28,564.00	200,090.00	228,654.00	0.00	228,654.00	4,346.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,398,218.00	0.00	0.00	0.00	1,398,218.00	0.00	1,398,218.00	0.00	495,280.12	495,280.12	0.00	495,280.12	902,937.88
23	0051			ELECTRIFICACION CALLES BRISAS DEL CANAL, Q ARRIBA Y BRISAS DEL CANAL	X	2	545,004.00	0.00	0.00	0.00	545,004.00	0.00	545,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,004.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7079

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Mella

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0052			ELECTRIFICACION CALLES Q ABAJO-OLIVA MANCEBO Y VILLA PROGRESO	X	2	853,214.00	0.00	0.00	0.00	853,214.00	0.00	853,214.00	0.00	495,280.12	495,280.12	0.00	495,280.12	357,933.88
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
24	0051			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA SECTOR EL PLAY		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Total General RD\$							4,143,417.00	0.00	0.00	0.00	4,143,417.00	-555,954.10	3,587,462.90	208,564.00	1,424,482.26	1,633,046.26	0.00	1,633,046.26	1,954,416.64


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

