



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES  
Contactos: (809) 572-3397 / eXT. 33



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025 ABRIL- JUNIO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION DE ACERAS Y CONETENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL	EL COPELLITO	RD\$ 1,540,000.00					SIN INICIAR
2	CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y BADENES	CENTRO CUIDAD	RD\$ 330,000.00				X	CONCLUIDA
3	TECHADO CASA CLUB	LA COMPUERTA	RD\$ 806,666.66				X	CONCLUIDA
4	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	JUAN DE JESUS REYES	RD\$ 806,666.66				X	CONCLUIDA
5	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00	X				EN PROCESO
6	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA	CAÑADA DE PIEDRA	RD\$ 806,666.66				X	CONCLUIDA
7	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	LOS CAJUILES	RD\$ 880,000.00					SIN INICIAR
8	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS QUEMADOS	RD\$ 330,000.00				X	CONCLUIDA
9	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	RES. LOS MEDICOS	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
10	ACERAS, CONTENES Y BADENES	EL SAMAN	RD\$ 550,000.00				X	CONCLUIDA
11	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	VILLA BOGAERT	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
12	TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
13	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE DE JUNTAS DE VECINO	MARIA AUXILIADORA	RD\$ 880,000.00			X		EN PROCESO
14	TERMINACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	YERBA DE GUINEA	RD\$ 550,000.00				X	CONCLUIDA

FIRMA ALCALDE

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

30 Junio 2025





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ABRIL-JUNIO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	10	71.43%
Obras en proceso	2	14.28%
Obras pendientes	2	14.28%
<b>TOTAL</b>	14	100%



**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 11,000.000.00	RD\$ 6,819,999.98	RD \$ 4,180,000.02	61.29%