

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			8300000.00	0.00	0.00	0.00	8300000.00	-425000.00	7875000.00	0.00	34474.42	34474.42	0.00	34474.42	7840525.58
01	0051			CONSTRUCCION PUENTE LOS UREÑA		1	1800000.00	0.00	0.00	0.00	1800000.00	0.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE LOS DIAZ	X	1	4000000.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS GARCÍA	X	1	1200000.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00	-425000.00	775000.00	0.00	34474.42	34474.42	0.00	34474.42	740525.58
01	0054			CONSTRUCCIÓN PUENTE PEQUEÑO MATANZAS AL MEDIO	X	1	1300000.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1100000.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE PUÑAL ADENTRO	X	1	1100000.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			7507233.00	0.00	0.00	0.00	7507233.00	0.00	7507233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7507233.00
07	0051			CONSTRUCCIÓN DE ENRAMADA PUÑAL SAN JOSÉ	X	1	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
07	0052			CONSTRUCCIÓN DE ENRAMADA EN LOS COCOS DE PUÑAL	X	1	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL	X	1	5507233.00	0.00	0.00	0.00	5507233.00	0.00	5507233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5507233.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1007233.00	0.00	0.00	0.00	1007233.00	300000.00	1307233.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	1007233.00
08	0051			AMPLIACIÓN CAPILLA DE CERCADILLOS Y BANCOS	X	1	1007233.00	0.00	0.00	0.00	1007233.00	0.00	1007233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1007233.00
08	0052			REMODELACION Y ANEXO DEL CLUB MONTE ADENTRO LAGUNA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	125000.00	1125000.00	0.00	932108.63	932108.63	0.00	932108.63	192891.37
09	0051			CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR EN PUÑAL ADENTRO	X	1	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	821861.00	821861.00	0.00	821861.00	178139.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7318


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
09	0052			CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DE LA POLICLINICA DE ARENOSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00	0.00	110247.63	110247.63	0.00	110247.63	14752.37
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	170000.00
12	0051			EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	170000.00
19				Construcción de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2241639.35	2241639.35	0.00	2129557.37	2129557.37	0.00	2129557.37	112081.98
19	0051			CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAD UNFAMILIARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2241639.35	2241639.35	0.00	2129557.37	2129557.37	0.00	2129557.37	112081.98
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	137564.65	137564.65	0.00	137564.65	162435.35
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	137564.65	137564.65	0.00	137564.65	162435.35
Total General RD\$							18914466.00	0.00	0.00	0.00	18914466.00	2741639.35	21656105.35	0.00	3563705.07	3563705.07	0.00	3563705.07	18092400.28


Preparado por



Revisado por



Aprobado por
