

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7048**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,062,586.00	0.00	0.00	0.00	1,062,586.00	0.00	1,062,586.00	102,350.00	59,650.00	162,000.00	0.00	162,000.00	900,586.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE JAMAO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	102,350.00	0.00	102,350.00	0.00	102,350.00	897,650.00
01	0052			CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JAMAO	X	1	62,586.00	0.00	0.00	0.00	62,586.00	0.00	62,586.00	0.00	59,650.00	59,650.00	0.00	59,650.00	2,936.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,087,414.00	0.00	0.00	0.00	2,087,414.00	-195,262.00	1,892,152.00	386,734.88	284,000.00	670,734.88	0.00	670,734.88	1,221,417.12
02	0051			REHABILITACION CAMINO VECINAL LOS MOLUCES	X	1	287,414.00	0.00	0.00	0.00	287,414.00	0.00	287,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,414.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA FILIPINA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-195,262.00	804,738.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	775,738.00
02	0053			RAPARACION CAMINO VECINALES LA VEREDA, ARROYO LLANO, CARMONI		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	357,734.88	284,000.00	641,734.88	0.00	641,734.88	158,265.12
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			889,147.00	0.00	0.00	0.00	889,147.00	0.00	889,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,147.00
03	0051			CONSTRUCCION PLAY ARROYO DEL GATO PRIMERA ETAPA	X	1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE BASKETO EN EL PLAY LA VILLA		1	239,147.00	0.00	0.00	0.00	239,147.00	0.00	239,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,147.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE LAS CAOBAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
15				Construcción en Cementerios			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	282,000.00	932,000.00	223,500.00	610,780.80	834,280.80	0.00	834,280.80	97,719.20
15	0051			CONSTRUCCION VERJA Y NICHOS EN EL CEMENTERIO DE LAS ESPINAS	X	1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	282,000.00	932,000.00	223,500.00	610,780.80	834,280.80	0.00	834,280.80	97,719.20
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,344.12	1,918,344.12	1,789,639.21	58,146.34	1,847,785.55	0.00	1,847,785.55	70,558.57
16	0051			AMPLIACION CEMENTERIO JAMAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,344.12	1,918,344.12	1,789,639.21	58,146.34	1,847,785.55	0.00	1,847,785.55	70,558.57
19				Construcción de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,542.50	149,542.50	0.00	149,542.50	457.50
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,542.50	149,542.50	0.00	149,542.50	457.50
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	44,450.00	88,398.00	132,848.00	0.00	132,848.00	117,152.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	44,450.00	88,398.00	132,848.00	0.00	132,848.00	117,152.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7048**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							5,489,147.00	0.00	0.00	0.00	5,489,147.00	2,105,082.12	7,594,229.12	2,576,674.09	1,250,517.64	3,827,191.73	0.00	3,827,191.73	3,767,037.39
Total General RD\$																			

Ara Encincha Castro B
Preparado por



LC MIB A.
Revisado por



Chavely Perera Peña
Aprobado por