



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EL PINO



AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO EL PINO
Construyendo El Futuro!

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025 (PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de verja perimetral en la cancha	El Rodeo	RDS 520,000.00					X	
Construcción Parque Infantil	Los Compos	RDS 100,000.00					X	
Reparación del Parque Municipal	Centro de la Ciudad	RDS 200,000.00	RDS 10,000.00			X		
Reparación del Parque Infantil	Centro de la Ciudad	RDS 80,000.00					X	
Construcción Verja Perimetral de la Capilla (Iglesia Católica)	Plan 2	RDS 260,000.00	RDS 260,000.00		X			El costo de esta obra sobrepasa el monto asignado, sigue en proceso de ejecución, por orden del comité de seguimiento.
Construcción Centro Comunal	Mata de Limón	RDS 235,000.00					X	
Construcción Centro de Madre	Centro de la Ciudad	RDS 100,000.00					X	
Construcción Parroquia San José Obrero (Ampliación)	Centro de la Ciudad	RDS 200,000.00	RDS 200,000.00	X				
Reparación Centro Comunal	Plan 1	RDS 150,000.00					X	
TOTAL		RDS 1,845,000.00						

FIRMA ALCADÍA

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

C / Capotillo #96, El Pino, Dajabón. Tel.: (809)609-2024, (809) 889-5654. RNC. 430036714

Email: ayuntamientoelpino@gmail.com, <https://ayuntamiento.elpino@ayuntamiento.gob.do>





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EL PINO



AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO EL PINO
¡Construyendo El Futuro!

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	95%
Obras pendientes	6	
TOTAL	9	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS 1,845,000.00	470,000.00	1,375,000.00	25.47%



**AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO EL PINO**
¡Construyendo El Futuro!



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PINO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
COMITÉ SEGUIMIENTO PPM 2025

El Pino, 28/07/2025

NOMBRE COMPLETO	No. CEDULA	TELEFONO	COMUNIDAD	SEXO	
				F	M
Rosa Elina Caraballo Gómez	044-0009784-8	809-847-4635	El Pino	✓	
Ana Victoria Ramírez	078-0010937-3	829-6442663	El fango	✓	
Sonia Z. O.	078-0005824-0	829-283-3309	El Rodeo	✓	
Richard B. D.	0460011043-0	8696547993	El pino		✓
Dalir Holguin	151-0000181-5	809-3608992	El Plan II	✓	
Ramón M. Puchetada R.	151-00003829	829-3798800	El Rodeo		✓
Guillermo Urbina	151-0000118-7	829-930-9112	El fango		✓
Orlando M. Ojeda	046-00071783	1189752982	El Plan I		✓
Luis H. Pérez Rojas	151-0000847-1	829-262-5599	El Pino		✓
José Manuel Reyes	151-0000236-7	829-619-9717	El fango		✓
Antony Varela P.	151-0000202-9	829-619-4790	El Pino		✓