

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7253**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Clavellinas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,988.00	0.00	0.00	0.00	300,988.00	422,598.42	723,586.42	187,870.50	507,662.99	695,533.49	0.00	695,533.49	28,052.93
06	0051			REACONDICIONAMIENTO PARQUE INFANTIL	X	1	300,988.00	0.00	0.00	0.00	300,988.00	422,598.42	723,586.42	187,870.50	507,662.99	695,533.49	0.00	695,533.49	28,052.93
16				Reparación en Cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-483,564.84	216,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,435.16
16	0051			REPARACION CEMENTERIO	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-483,564.84	216,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,435.16
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	83,564.84	483,564.84	0.00	96,712.96	96,712.96	0.00	96,712.96	386,851.88
24	0051			ACONDICIONAMIENTO ARROYO BARRIO TATO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	83,564.84	483,564.84	0.00	96,712.96	96,712.96	0.00	96,712.96	386,851.88
Total General RD\$							1,400,988.00	0.00	0.00	0.00	1,400,988.00	22,598.42	1,423,586.42	187,870.50	604,375.95	792,246.45	0.00	792,246.45	631,339.97

JOSE LUIS DIAZ
JOSE LUIS DIAZ

Preparado por



Revisado por

JHONDARY RIVAS
JHONDARY RIVAS

Aprobado por

