

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7231**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	40,500.00	59,200.00	99,700.00	0.00	99,700.00	425,300.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PUERTO RICO, J.V. LOS HUMILDES	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BEDENES, ZUMBADOR ABAJO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	80,800.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES, J.V. SAN JOSE	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	30,500.00	15,000.00	45,500.00	0.00	45,500.00	29,500.00
01	0055			CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JAVIER Y MARCELA, J.V. LOS ROSARIOS	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	165,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	224,000.00	9,500.00	233,500.00	0.00	233,500.00	696,500.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - JV. VICTOR SUAREZ	X	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL, LA YAUTIA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CALLE DE POCHO, LA YAUTIA	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0054			RELLENO CALLE PRINCIPAL, JUVEBDAVID	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0055			MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES, JUVEBDAVID	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0056			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - J.V. PROGRESANDO JUNTOS	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0057			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL BARRIO PUERTO RICO, J.V. LOS HUMILDE	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7231**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0058			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL ZUMBADORCITO- J.V. LOS HUMILDES	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0059			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (RELLENO), ZUMBADOR ABAJO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0060			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE, LA PRIVADA	X	1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
02	0061			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0062			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	203,000.00	9,500.00	212,500.00	0.00	212,500.00	87,500.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0051			MANTENIMIENTO DEL PLAY MUNICIPAL		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL APOLINAR PEÑA, J.V. EL CACAO	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL BARRIO NUEVO PARTE OESTE, JUVEBDAVID	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
15				Construcción en Cementerios			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRESO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			35,647.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7231**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
17	0051			HABILITACION DE PARQUEO - JV. VICTOR SUAREZ	X	1	35,647.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0051			ALUMBRADO DE CALLES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,345.00	75,345.00	0.00	75,345.00	424,655.00
24	0051			ENCACHE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO -JV. VICTOR SUAREZ	X	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA LLANA, PROGRESANDO JUNTOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA CALLE PRINCIPAL, LA PRIVADA	X	1	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
24	0054			CONSTRUCCION DE DESAGUE Y CANALETA, J.V. SAN JOSE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,345.00	75,345.00	0.00	75,345.00	24,655.00
24	0055			ENCACHE EN EL SECTOR EL GAJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0056			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA ENTRADA GAJO VIEJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
25	0051			REPARACION DE CANALETA DEL CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - J.V. VICTOR SUAREZ	X	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
25	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA EN LA CALLE DEL PLEY - VICTOR SUAREZ	X	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			3,100,647.00	0.00	0.00	0.00	3,100,647.00	0.00	3,100,647.00	264,500.00	164,045.00	428,545.00	0.00	428,545.00	2,672,102.00



Pedro Luis R.T.
Pedro Luis Tejeda
Revisado por

Reynaldo Pichardo de Jesus
Reynaldo Pichardo de Jesus
Aprobado por

