

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			4,657,220.00	0.00	0.00	0.00	4,657,220.00	0.00	4,657,220.00	757,883.51	19,918.81	777,802.32	0.00	777,802.32	3,879,417.68
03	0051			CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MECANICA MUNICIPAL		2	3,250,220.00	0.00	0.00	0.00	3,250,220.00	0.00	3,250,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,220.00
03	0052			TERMINACION DE LAS OFICINAS DE DE ORNATO		2	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00	757,883.51	19,918.81	777,802.32	0.00	777,802.32	629,197.68
04				Reparación edificaciones municipales			2,070,150.00	0.00	0.00	0.00	2,070,150.00	0.00	2,070,150.00	0.00	1,514,762.85	1,514,762.85	0.00	1,514,762.85	555,387.15
04	0052			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE ANDRES		1	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
04	0053			REPARACION DE LAS OFICINAS MUNICIPAL		2	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,514,762.85	1,514,762.85	0.00	1,514,762.85	135,237.15
04	0054			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE LOS TANQUECITOS		1	178,150.00	0.00	0.00	0.00	178,150.00	0.00	178,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,150.00
Total Programa - 01							6,727,370.00	0.00	0.00	0.00	6,727,370.00	0.00	6,727,370.00	757,883.51	1,534,681.66	2,292,565.17	0.00	2,292,565.17	4,434,804.83
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,614,920.00	0.00	0.00	0.00	3,614,920.00	4,915,000.00	8,529,920.00	133,863.02	1,946,190.45	2,080,053.47	0.00	2,080,053.47	6,449,866.53
01	0051			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COUNTRY CLUB LA ALTAGRACIA 4 PP	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052			COSTRUCCION DE BADEN CALLE I (FRENTE A TINITO FOTO)		1	148,100.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00
01	0053			BADEN CALLE W (ESQUINA 16 DE AGOSTO, ANDRES		1	142,606.00	0.00	0.00	0.00	142,606.00	0.00	142,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,606.00
01	0054			CONSTRUCCION BADEN CALLE JOSE DE JESUS LUTINO (DESTRAS DEL OLE DE BOCA CHICA)		1	119,492.00	0.00	0.00	0.00	119,492.00	0.00	119,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,492.00
01	0055			CONSTRUCCION BADEN CALLE 27 DE FEBRERO (ESQUINA CALLE G) , ANDRES		1	117,609.00	0.00	0.00	0.00	117,609.00	0.00	117,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,609.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DON ANTONIO SORIANO (FRENTE AL COLEGIO), BOCA CHICA		1	143,616.00	0.00	0.00	0.00	143,616.00	0.00	143,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,616.00
01	0057			CONSTRUCCCION DE BADEN CALLE GOLLENECHE (ESQUINA COLEGIO DEL PADRE)		1	143,215.00	0.00	0.00	0.00	143,215.00	0.00	143,215.00	133,863.02	7,045.42	140,908.44	0.00	140,908.44	2,306.56
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE SALOME UREÑA, ANDRES		1	161,911.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00	0.00	161,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE 1RA. (ENTRADA DEL MONTE CARLO), EN LOS TANQUECITOS		1	164,390.00	0.00	0.00	0.00	164,390.00	0.00	164,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,390.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, REPALDO 1 DE LOS TANQUECITOS PP	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE EL PESO (MARGINAL SUR, ANDRES)		1	139,770.00	0.00	0.00	0.00	139,770.00	0.00	139,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,770.00
01	0062			CONSTRUCCION BADEN CALLE LOS RIELES, LOS TANQUECITOS		1	172,300.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00
01	0063			CONSTRUCCION BADEN CALLE N, ANDRES		1	161,911.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00	0.00	161,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00
01	0064			Construcción de aceras y contenes al lado de Atlantic (tramos prolongacion primera y calle la bobina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,500.00	2,012,500.00	0.00	1,885,927.03	1,885,927.03	0.00	1,885,927.03	126,572.97
01	0065			Rotulación de calles del municipio de Boca Chica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,500.00	2,902,500.00	0.00	53,218.00	53,218.00	0.00	53,218.00	2,849,282.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0051			BACHEO EN LA CALLE PRIMERA EN EL BARRIO RESPALDO MARIA ESTELA PP	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación Infraestructuras de Salud			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			TERMINACION DEL DISPENSARIO MEDICO EN EL KM 36, CARRETERA MELLA		2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: <u>7023</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Boca Chica</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 11							5,864,920.00	0.00	0.00	0.00	5,864,920.00	3,665,000.00	9,529,920.00	133,863.02	1,946,190.45	2,080,053.47	0.00	2,080,053.47	7,449,866.53
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	-2,150,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE LA AVENIDA DUARTE EN BOCA CHICA		2	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-1,200,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
03	0052			TERMINACION DE PARQUE Y GYM EN EL KM 36, CARRETERA MELLA		2	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,465,171.00	0.00	0.00	0.00	1,465,171.00	0.00	1,465,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,171.00
04	0051			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA		1	246,009.00	0.00	0.00	0.00	246,009.00	0.00	246,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,009.00
04	0052			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA DEL INVI		1	199,678.00	0.00	0.00	0.00	199,678.00	0.00	199,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,678.00
04	0053			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA CALLE LOS RIELES LOS TANQUECITOS		1	231,153.00	0.00	0.00	0.00	231,153.00	0.00	231,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,153.00
04	0054			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN EL CRUCE DE GOUTIER		1	108,778.00	0.00	0.00	0.00	108,778.00	0.00	108,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,778.00
04	0055			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARQUE EN LA CALLE HILDA GUTIERREZ		1	249,609.00	0.00	0.00	0.00	249,609.00	0.00	249,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,609.00
04	0056			REMOZAMIENTO Y MATENIMIENTO DEL MULTIUSO, PARQUE Y CANCHA DEL INVI		1	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00
04	0057			REMOZAMINETO Y MANTENIMIENTO DEL MULTIUSO Y CLUB LA UNION		1	131,944.00	0.00	0.00	0.00	131,944.00	0.00	131,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,944.00
05				Instalación del alumbrado público			2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	0.00	356,237.29	356,237.29	0.00	356,237.29	2,623,762.71
05	0051			ILUMINACION BARRIO SINAI PP	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0052			ALUMBRADO DE CALLES EN LA MALENA		2	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	356,237.29	356,237.29	0.00	356,237.29	1,623,762.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: <u>7023</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Boca Chica</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 3							8,195,171.00	0.00	0.00	0.00	8,195,171.00	-2,150,000.00	6,045,171.00	0.00	356,237.29	356,237.29	0.00	356,237.29	5,688,933.71
Total Programa - 12							8,195,171.00	0.00	0.00	0.00	8,195,171.00	-2,150,000.00	6,045,171.00	0.00	356,237.29	356,237.29	0.00	356,237.29	5,688,933.71
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	486,417.26	486,417.26	0.00	486,417.26	333,582.74
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUEOS Y EXTERIOR DE LA FUNERARIA LOS TANQUECITOS (SEGUNDA ETAPA)		2	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	486,417.26	486,417.26	0.00	486,417.26	333,582.74
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	1,072,959.49	762,812.16	1,835,771.65	0.00	1,835,771.65	3,264,228.35
04	0051			REMOZAMIENTO DE FUNERARIA DE BOCA CHICA		2	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,072,959.49	762,812.16	1,835,771.65	0.00	1,835,771.65	64,228.35
04	0052			REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DE JUBEY		2	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
Total Producto - 2							5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00	5,920,000.00	1,072,959.49	1,249,229.42	2,322,188.91	0.00	2,322,188.91	3,597,811.09
Total Programa - 14							5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00	5,920,000.00	1,072,959.49	1,249,229.42	2,322,188.91	0.00	2,322,188.91	3,597,811.09
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE MULTIUSO EN LA TORRE 39 BRISA DEL NORTE 4 PP	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0051			REPARACION DE LA DELEGACION MARGEN NORTE PARA BOTICA POPULAR PP	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Producto - 2							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	SNIP	Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 15							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			RECONSTRUCCION DEL MERCADO DE ANDRES		2	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	401,032.10	21,106.95	422,139.05	0.00	422,139.05	4,277,860.95
03	0051			CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN VARIOS SECTORES Y CALLE DEL MUNICIPIO(LOS COQUITOS,MOTE REY, ALTO DE CHAVON,LOS TANQUECITOS,LA ALTAGRACIA,ANDRES,BARRIO AZUL,MONTA ADETRO,EL INVI CEA,Y BRISAS DEL NORTE		2	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	401,032.10	21,106.95	422,139.05	0.00	422,139.05	4,277,860.95
Total Programa - 17							8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	-3,400,000.00	4,700,000.00	401,032.10	21,106.95	422,139.05	0.00	422,139.05	4,277,860.95
Total General RD\$							36,807,461.00	0.00	0.00	0.00	36,807,461.00	-1,885,000.00	34,922,461.00	2,365,738.12	5,107,445.77	7,473,183.89	0.00	7,473,183.89	27,449,277.11


Crisalia Yosmeri Denis Vargas
Preparado por



Maria Cristina Perdomo Severino
Revisado por



Román Estévez
Aprobado por


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)