

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71123

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Proy	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348,933.40	17,348,933.40	935,863.78	6,039,373.71	6,975,237.49	0.00	6,975,237.49	10,371,695.91
01	0051		CONST. CENTRO COMUNAL - BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	39,600.00	158,400.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
01	0052		CONST. CENTRO COMUNAL - Urbanización Marina - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053		CONST. CENTRO COMUNAL - Palo de Azúcar - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
01	0054		CONST. CENTRO COMUNAL - Villa España - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
01	0055		CONST. CENTRO COMUNAL - La Playa - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
01	0056		CONST. CENTRO COMUNAL - El Tocónal - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	0057		CONST. CENTRO COMUNAL - Batay Olivares - R-1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
01	0058		CONST. CENTRO COMUNAL - Batay Esperanza - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
			Proyecto 01			33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	26,275,372.59	59,775,372.59	4,459,509.72	7,657,480.79	12,117,000.51	0.00	12,117,000.51	47,658,372.08
11	0051		PROGRAMA DE ROTULACION Y SEÑALIZACION	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-900,000.00	2,600,000.00	308,070.65	271,200.00	579,270.65	0.00	579,270.65	2,020,729.35
11	0052		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	1		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
11	0053		CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO LMD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489,872.59	8,489,872.59	2,768,662.45	1,411,589.78	4,180,252.23	0.00	4,180,252.23	4,309,620.36
11	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES - NAME 1 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	43,486.09	173,944.38	217,430.47	0.00	217,430.47	21,569.53
11	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES - NAME 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	43,486.09	173,944.38	217,430.47	0.00	217,430.47	21,569.53
11	0056		CONST. BADERNES - ALTOS DE SAN PEDRO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	64,265.39	257,063.63	321,329.02	0.00	321,329.02	31,670.98
11	0057		CONST. BADERNES - RESTAURACION 1 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	34,423.55	137,694.19	172,117.74	0.00	172,117.74	16,882.26
11	0058		CONST. CONTENES - BUENOS AIRES/EL PATIO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	331,500.00	59,073.30	227,700.00	286,773.30	0.00	286,773.30	44,726.70
11	0059		CONST. ACERAS Y CONTENES - CASCARA JICARA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	28,868.40	89,100.00	117,968.40	0.00	117,968.40	44,031.60
11	0060		CONST. CONTENES - EL OCHO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	47,044.80	188,100.00	235,144.80	0.00	235,144.80	28,855.20
11	0061		CONST. CONTENES - BRISAS DEL ESTE (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	331,500.00	59,073.30	227,700.00	286,773.30	0.00	286,773.30	44,726.70
11	0062		CONST. CONTENES - NUEVO AMANECER (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	60,409.80	232,650.00	293,059.80	0.00	293,059.80	45,940.20

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0063		CONST. TAPA DE ZANJA - PROYECTO PORVENIR 1 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	47,044.80	183,150.00	230,194.80	0.00	230,194.80	33,805.20
11	0064		CONST. ACERAS Y CONTENES - PEREZ MARQUEZ (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	47,044.80	176,726.60	223,771.40	0.00	223,771.40	40,228.60
11	0065		CONST. CONTENES - BO. EL BRISAR (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	319,500.00	59,775.72	193,050.00	252,825.72	0.00	252,825.72	66,674.28
11	0066		CONST. ACERAS Y CONTENES - VILLA ORILLA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	52,693.79	188,100.00	240,793.79	0.00	240,793.79	60,706.21
11	0067		CONST. ACERAS Y CONTENES - VILLA VISAN (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	53,726.16	198,000.00	251,726.16	0.00	251,726.16	48,773.84
11	0068		CONST. BADENES - BARRIO E. CENTRO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	45,977.08	198,000.00	243,977.08	0.00	243,977.08	20,022.92
11	0069		CONST. ACERAS Y CONTENES - BO. ENRIQUILLO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	52,272.00	208,890.00	261,162.00	0.00	261,162.00	2,838.00
11	0070		CONST. ACERAS Y CONTENES - MIRAMAR (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	52,272.00	208,890.00	261,162.00	0.00	261,162.00	2,838.00
11	0071		CONST. CONTENES - BO. LINEO 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	67,107.00	268,428.03	335,535.03	0.00	335,535.03	3,464.97
11	0072		CONST. ACERAS Y CONTENES - VILLA MAGDALENA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	61,179.09	244,716.35	305,895.44	0.00	305,895.44	3,104.56
11	0073		CONST. ACERAS Y CONTENES - VILLA HERMOSA (PPM 2023)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	39,598.28	158,393.14	197,991.42	0.00	197,991.42	2,008.58
11	0074		CONST. ACERAS Y CONTENES - EL PEÑON (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	74,546.46	298,185.30	372,732.26	0.00	372,732.26	3,767.74
11	0075		CONST. ACERAS Y CONTENES - LOS VICINI (CASITA) (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	340,500.00	67,319.22	269,276.37	336,596.09	0.00	336,596.09	3,903.91
11	0076		CONST. DE BADENES - Bo. Lirio 1 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
11	0077		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Lirio 2 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	46,530.00	46,530.00	0.00	46,530.00	203,470.00
11	0078		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Progreso 2 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0079		CONST. ACERAS Y CONTENES - Naima 1 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0080		CONST. ACERAS Y CONTENES - Naima 2 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0081		CONST. ACERAS Y CONTENES - Naima 3 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	222,089.50	0.00	222,089.50	0.00	222,089.50	2,910.50
11	0082		CONST. ACERAS Y CONTENES - Urbanizacion Titan - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0083		CONST. ACERAS Y CONTENES - Altos de San Pedro - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0084		CONST. BADENES - Altos de San Pedro - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711213

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0085		CONST. BADENES - Bo. La Cerveteria - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,699.19	128,699.19	0.00	128,699.19	1,300.81
11	0086		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. La Cerveteria - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
11	0087		CONST. BADENES - Bo. Los Coobos - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
11	0088		CONST. ACERAS Y CONTENES - Ortiz - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0089		CONST. ACERAS Y CONTENES - Restauracion 2 - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0090		CONST. BADENES - Restauracion 2 - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	100,250.00
11	0091		CONST. BADENES - Jardines del Este - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
11	0092		CONST. BADENES - Buenos Aires 1 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	31,680.00	128,320.00
11	0093		CONST. ACERAS Y CONTENES - Buenos Aires 2 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11	0094		CONST. BADENES - Buenos Aires 2 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	64,160.00
11	0095		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Magdalena - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11	0096		CONST. BADENES - Bo. Loma del Cochero - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	21,780.00	88,220.00
11	0097		CONST. BADENES - Villa Olimpica 2 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	41,580.00	168,420.00
11	0098		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Olimpica 2 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0099		CONST. ACERAS Y CONTENES - Buenos Aires/El Patito - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
11	0100		CONST. ACERAS Y CONTENES - Casaca Jicara - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	24,255.00	24,255.00	0.00	24,255.00	98,245.00
11	0101		CONST. DE BADENES - Las Coínas 1 - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	27,720.00	112,280.00
11	0102		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Blanca - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
11	0103		CONST. BADENES - Villa Centro - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
11	0104		CONST. ACERAS Y CONTENES - El Ocho - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0105		CONST. ACERAS Y CONTENES - Brisas del Este - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0106		CONST. BADENES - Villa Azucarera 2 - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71123

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0107		CONST. BAHENES - Plan Ponvenir (Los Cajones) - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0108		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Cañave - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
11	0109		CONST. ACERAS Y CONTENES - Vega/ Batey Central - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0110		CONST. ACERAS Y CONTENES - Proyecto Ponvenir 2 - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0111		CONST. ACERAS Y CONTENES - Los Bombonito - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0112		CONST. ACERAS Y CONTENES - Los Transformadores - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0113		CONST. BAHENES - Bo. Mexico 3 - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
11	0114		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Santa Clara - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11	0115		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Santa Clara - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0116		CONST. ACERAS Y CONTENES - El Brisal - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	24,255.00	24,255.00	0.00	24,255.00	100,745.00
11	0117		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Corni - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11	0118		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Orfila - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0119		CONST. BAHENES - Paraiso San Pedro - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
11	0120		CONST. ACERAS Y CONTENES - El Silencio - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11	0121		CONST. ACERAS Y CONTENES - Retiro 23 - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0122		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Providencia 1 - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0123		CONST. ACERAS Y CONTENES - Villa Providencia 2 - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0124		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bajo Manhattan - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,954.04	197,954.04	0.00	197,954.04	2,045.96
11	0125		CONST. ACERAS Y CONTENES - Barrio el Centro - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0126		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Independencia - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0127		CONST. BAHENES - Bo. Sarmiento 1 - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
11	0128		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Enriqueño - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71123

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0129		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Kennedy - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0130		CONST. ACERAS Y CONTENES - Urb. Oriental - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0131		CONST. BADENES - Pedro Justo Canton 1 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0132		CONST. ACERA Y CONTENES - Pedro Justo Canton 3 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0133		CONST. BADENES - Luz del Faro 1 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0134		CONST. ACERAS Y CONTENES - Luz del Faro 2 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,367.20	146,367.20	0.00	146,367.20	3,632.80
11	0135		CONST. ACERAS Y CONTENES - La Arena/Pueblo Nuevo - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,077.21	28,077.21	0.00	28,077.21	1,922.79
11	0136		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Filisola - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0137		CONST. ACERAS Y CONTENES - Bo. Japon - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0138		CONST. ACERAS Y CONTENES - Miramar - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0139		CONST. ACERAS Y CONTENES - Urb. Mallon - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0140		CONST. ACERAS Y CONTENES - Batey Monte Cristi - R-1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0141		CONST. ACERAS Y CONTENES - El Pañon - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0142		CONST. ACERAS Y CONTENES - Boca del Soco - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0143		CONST. ACERAS Y CONTENES - Sector Bienvenido - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0144		CONST. ACERAS Y CONTENES - Punta Pescadora - R-3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0145		CONST. ACERAS Y CONTENES - Los Viciñ(Castia) - R-3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0147		INSTALACION DE SEMAFOROS-USO SOLAR (PMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	109,610.00	109,610.00	0.00	109,610.00	290,390.00
			Proyecto 02			17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	12,940,724.27	29,940,724.27	8,500,537.54	10,067,399.79	18,567,937.33	0.00	18,567,937.33	11,372,786.94
11	0051		PROGRAMA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6,703,281.31	3,222,270.24	9,925,551.55	0.00	9,925,551.55	74,448.45
11	0052		Bacheo de Calles - BO. LA BELLEZA 1 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,764.71	240,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,764.71
11	0053		REPARACION DE BADENES - JARDINES DEL ESTE (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	50,612.07	202,447.23	253,059.30	0.00	253,059.30	25,940.70

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71123

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0054		CEMENTACION DE CALLEJON - INVICEA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	47,044.80	183,150.00	230,194.80	0.00	230,194.80	33,805.20
11	0055		TERMINACION DE ISLETA - VILLA BLANCA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	28,868.40	99,000.00	127,868.40	0.00	127,868.40	34,131.60
11	0056		CEMENTACION CALLEJONES - LOS GUANDULES (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	245,500.00	43,659.00	173,250.00	216,909.00	0.00	216,909.00	28,591.00
11	0057		CEMENTACION DE CALLEJON - VEGA/BATEY CENTRAL (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	47,044.80	183,150.00	230,194.80	0.00	230,194.80	33,805.20
11	0058		CEMENTACION CALLEJONES - BO. BLANCO 1 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	67,122.00	268,280.00	335,412.00	0.00	335,412.00	3,588.00
11	0059		CEMENTACION DE CALLEJON - PROL. PLERTO RICO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	37,309.48	128,700.00	166,009.48	0.00	166,009.48	22,990.52
11	0060		CEMENTACION DE CALLEJON - PLACER BONITO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	50,717.39	183,150.00	233,867.39	0.00	233,867.39	30,132.61
11	0061		CEMENTACION DE CALLEJON - VILLA PROVIDENCIA 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	48,961.58	183,150.00	232,111.58	0.00	232,111.58	31,888.42
11	0062		CEMENTACION DE CALLEJON - BAJO MANHATTAN 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	52,607.06	183,150.00	235,757.06	0.00	235,757.06	28,242.94
11	0063		BACHEO - VILLA PROGRESO 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,455.45	429,455.45	78,167.95	312,670.35	390,838.80	0.00	390,838.80	38,616.65
11	0064		BACHEO - VILLA BLANCA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	27,253.04	103,950.00	131,203.04	0.00	131,203.04	30,796.96
11	0065		BACHEO - CALIENTE - PARAISO SAN PEDRO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	59,400.00	192,080.00	251,460.00	0.00	251,460.00	48,540.00
11	0066		BACHEO - VILLA MARANATHA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	361,500.00	60,285.08	240,570.00	300,855.08	0.00	300,855.08	60,644.92
11	0067		BACHEO - JUAN PABLO DUARTE (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	346,500.00	68,410.52	214,985.36	283,395.88	0.00	283,395.88	63,104.12
11	0068		BACHEO - JOSE BLANCHEO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	331,500.00	56,411.50	214,830.00	270,241.50	0.00	270,241.50	61,258.50
11	0069		BACHEO - VILLA CCRAL (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	50,267.16	198,000.00	248,267.16	0.00	248,267.16	51,732.84
11	0070		REPARACION BADENES - BO. MEXICO 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	243,809.07	0.00	243,809.07	0.00	243,809.07	57,690.93
11	0071		REMOZAMIENTO DE CALLES - Bo. Lindo 1 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0072		ROTULACION DE CALLES - Villa Maranatha - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0073		ROTULACION DE CALLES - Villa Progreso 1 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0074		BACHEO DE CALLES - Bo. Juan Pablo Duarte - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
11	0075		ROTULACION DE CALLES - Bo Las Caobas - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0076		ROTULACION DE CALLES - Restauracion 1 - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,842.36	197,842.36	0.00	197,842.36	2,157.64
11	0077		SEÑALIZACION DE CALLES - 2º de Abril - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0078		CEMENTACION DE CALLEJONES - Bo. Azul - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0079		ROTULACION DE CALLES - Bo. Azul - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0080		BACHEO DE CALLES - Bo. La Fuerte - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0081		BACHEO DE CALLES - El Golfo - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0082		BACHEO DE CALLES - Buenos Aires/El Pato - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0083		ROTULACION DE CALLES - Cascarita Jicara - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	120,078.69	0.00	120,078.69	0.00	120,078.69	2,421.31
11	0083		CEMENTACION DE CALLEJONES - Ing. Santa Fe - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
11	0085		SEÑALIZACION DE CALLES - Villa Centro - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0086		BACHEO DE CALLES - Nuevo Amanecer - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
11	0087		CEMENTACION DE CALLEJONES - Los Guandules - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0088		BACHEO DE CALLES - Villa Cesarina - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
11	0089		CEMENTACION DE CALLEJON - Bo. Mexico - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
11	0090		CEMENTACION DE CALLEJON - Bo. Mexico 4 - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
11	0091		BACHEO DE CALLES - Punta de Gerzo - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0092		SEÑALIZACION DE CALLES - Villa Visan - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11	0093		BACHEO DE CALLES - Villa Bendicion - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	111,141.56	111,141.56	0.00	111,141.56	1,358.44
11	0094		CEMENTACION DE CALLEJONES - Prol. Placer Bonito - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
11	0095		SEÑALIZACION DE CALLES - Placer Bonito - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11	0096		ROTULACION DE CALLES - Proyecto Kennedy - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0097		CEMENTACION DE CALLEJONES - Bo. Las Piedras - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71123

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0098		BACHEO DE CALLES - Justo Carrion 2 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0099		BACHEO DE CALLES - Justo Carrion 3 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0100		BACHEO DE CALLES - San Anton - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0101		BACHEO DE CALLES - Luz del Faro 1 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0102		BACHEO DE CALLES - Luz del Faro 2 - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
11	0103		ROTULACION DE CALLES - Bo. Japon - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0104		CEMENTACION DE CALLEJONES - Bo. Las Flores - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
11	0105		SEÑALIZACION DE CALLES - La Roca - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0106		REPARACION DEL CAMINO - Batoy Inocencia - R-1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	272,249.66	272,249.66	0.00	272,249.66	2,750.34
11	0107		BACHEO DE CALLES - Batoy Angelina - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,500.00	4,416,500.00	991,562.99	754,865.22	1,746,428.21	0.00	1,746,428.21	2,670,071.79
11	0051		CONST. CONTENEDORES (MINI-ACUEDUCTO) - BATEY MONTE CRISTI (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	81,972.00	328,680.00	410,652.00	0.00	410,652.00	3,348.00
11	0052		IMBORNALES Y FILTRANTES - BO. LINDO 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0053		CONST. IMBORNALES - Ortiz - BLK.2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,092.15	0.00	49,092.15	0.00	49,092.15	907.85
11	0054		CONST. IMBORNALES - 24 de Abril - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	123,034.34	123,034.34	0.00	123,034.34	1,965.66
11	0055		CONST. IMBORNALES - Buenos Aires 1 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11	0056		CONST. IMBORNALES - Bo. Loma del Cochero - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	108,778.11	108,778.11	0.00	108,778.11	1,221.89
11	0057		CONST. IMBORNALES - Bo. La Puerta - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0058		CONST. DRENAJE CLOACAL - Villa Olimpica 1 - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
11	0059		CONST. IMBORNALES - Las Colinas 2 - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	143,438.83	0.00	143,438.83	0.00	143,438.83	1,561.17
11	0060		CONST. DRENAJE PLUVIAL - Palo de Azucar - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0061		CONST. IMBORNALES - El Ocho - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

ODIGO INSTITUCION 71123

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0062		CONST. TAPAS - Proyecto Porvenir 1 - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0063		CONST. IMBORNALES - Villa Cañera - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11	0064		CONST. IMBORNALES - Vega Batoy Central - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0065		CONST. IMBORNALES - Urb Potropolis - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0066		CONST. IMBORNALES - Bo. Blanco - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	222,533.46	0.00	222,533.46	0.00	222,533.46	2,466.54
11	0067		CONST. IMBORNALES - Bo. Mexico 2 - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	197,816.07	0.00	197,816.07	0.00	197,816.07	27,183.93
11	0068		CONST. IMBORNALES - Bo. Santa Clara - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11	0069		CONST. IMBORNALES - Villa Mexico - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11	0070		CONST. DRENAJE PLUVIAL - Villa Bendición - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	111,212.77	111,212.77	0.00	111,212.77	1,287.23
11	0071		CONST. DRENAJE PLUVIAL - La Barca/Planta Vieja - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0072		CONST. IMBORNALES - Los 4 Caminos - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0073		CONST. IMBORNALES - Villa Providencia 1 - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0074		CONST. DRENAJE PLUVIAL - La Primavera - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0075		CONST. IMBORNALES - Bo. Independencia - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0076		CONST. IMBORNALES - Sarmiento 2 - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0077		ALCANTARILLADO Sarmiento 2 - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0078		CONST. IMBORNALES - Bo. Hazim - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0079		CONST. IMBORNALES - Bo. Las Piedras - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	23,760.00	96,240.00
11	0080		CONST. IMBORNALES - La Roca - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	98,855.24	0.00	98,855.24	0.00	98,855.24	51,144.76
11	0081		CONST. DRENAJE PLUVIAL - Villa Municipal - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0082		CONST. IMBORNALES - Villa Municipal - BLK.9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,855.24	0.00	98,855.24	0.00	98,855.24	1,144.76
11	0083		CONST. IMBORNALES - Sector Cristo Rey - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71123

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 00			492,926,000.01	0.00	0.00	0.00	492,926,000.01	21,363,848.95	514,289,848.96	113,188,513.61	147,012,574.34	260,201,088.45	0.00	260,201,088.45	254,088,760.51
11	0051		LIMPIEZA DE DRENAJE - VILLA MEXICO (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	20,582.94	142,784.22	163,367.16	0.00	163,367.16	36,632.84
			Proyecto 10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	20,582.94	142,784.22	163,367.16	0.00	163,367.16	176,632.84
11	0052		SANEAMIENTO DE CANADAS - RETIRO 25 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
			Proyecto 23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,500.00	3,507,500.00	0.00	360,337.73	360,337.73	0.00	360,337.73	3,147,162.27
11	0051		ELECTRIFICACION - Bo. La Bolonza 2 - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0052		ELECTRIFICACION - Villa Marañón - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053		ELECTRIFICACION - Jose Blanco - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0054		ILUMINACION DE CALLES - Las Colinas 1 - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,953.11	98,953.11	0.00	98,953.11	1,046.89
11	0055		ELECTRIFICACION - Las Colinas 2 - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0056		ELECTRIFICACION - Brisas del Este - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0057		ELECTRIFICACION - Nuevo Amanecer - BLK.4 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0058		ILUMINACION DE CALLES - Villa Azucarera 2 - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
11	0059		ILUMINACION DE CALLES - Bo. 30 de Mayo - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0060		ELECTRIFICACION - Páez Marañón - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0061		ILUMINACION DE CALLES - Proyecto Porvenir - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0062		ELECTRIFICACION - Proyecto Las Reyes - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0063		ELECTRIFICACION - Los Bomboneros - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0064		ELECTRIFICACION - Bo. Blanco 1 - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
11	0065		ELECTRIFICACION - Bo. El Bital - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0066		ELECTRIFICACION - Villa España - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11	0067		ELECTRIFICACION - Villa Mexico - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

ODIGO INSTITUCION 71123

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0068		ILUMINACION DE CALLES - Villa Vian - BLK.6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
11	0069		ILUMINACION DE CALLES - Los 4 Caminos - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0070		ILUMINACION DE CALLES - Bo. Puerto Rico - BLK.7 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,034.62	197,034.62	0.00	197,034.62	2,965.38
11	0071		ILUMINACION DE CALLES - Proyecto Kennedy - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0072		ILUMINACION DE CALLES - Bo. Hadm - BLK.8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0073		ELECTRIFICACION - Boleyn Alaman - R-1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0074		ELECTRIFICACION - Boca del Soco - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0075		ELECTRIFICACION - Sector Buenavento - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0076		ILUMINACION DE CALLES - La Laura - R-3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 02			17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	12,940,724.27	29,940,724.27	8,500,537.54	10,067,399.79	18,567,937.33	0.00	18,567,937.33	11,372,786.94
12	0051		PROGRAMA DE REMOZAMIENTO DEL CASCO HISTORICO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	33,162.63	33,162.63	0.00	33,162.63	1,966,837.37
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346,933.40	17,346,933.40	935,863.78	6,039,373.71	6,975,237.49	0.00	6,975,237.49	10,371,695.91
12	0052		CIERRE PERIMETRAL - PALO DE AZUCAR (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	23,522.40	89,285.33	112,808.23	0.00	112,808.23	19,191.77
12	0051		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLÉN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,437.38	11,513,437.38	0.00	4,788,903.71	4,788,903.71	0.00	4,788,903.71	6,724,533.67
12	0052		CONST. PARQUE - VILLA PROGRESO 2 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	36,407.53	145,630.00	182,037.53	0.00	182,037.53	17,962.47
12	0053		RECONST. PARQUE - VILLA AZUCARERA 1 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00	351,500.00	62,637.30	242,550.00	305,187.30	0.00	305,187.30	46,312.70
12	0054		RECONST. PARQUE - BO. EVANGELINA ROD. (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	54,718.95	188,100.00	242,818.95	0.00	242,818.95	58,681.05
12	0055		CONST. PARQUE - Urbanización Titan - BLK.1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0056		CONST. PARQUE - INVI-CEA - BLK.3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	41,580.00	168,420.00
12	0057		CONST. PARQUE - Villa Azucarera 1 - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	43,560.00	176,440.00
12	0058		CONST. PARQUE - Los Guandules - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
12	0059		CONST. PARQUE - Urb. Petropolis - BLK.5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711213


Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Joven o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
12	0060		CONST. PARQUE - Bo. Evangelina Rodríguez - BLK6 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
12	0061		CONST. PARQUE - Bo. Los Maestros - BLK8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
12	0062		CONST. PARQUE - BATEY NUEVO - R-1 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
12	0063		CONST. PARQUE - Sector Cristo Rey - R-2 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
12	0064		CONST. PARQUE - Punta Pescadora - R-3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
12	0065		CONST. PARQUE INFANTIL - La Laura - R-3 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
			Proyecto 04			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,180,000.00	3,820,000.00	499,157.48	573,748.30	1,072,906.28	0.00	1,072,906.28	2,747,093.72
12	0051		REMOZAMIENTOS DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	348,875.50	0.00	348,875.50	0.00	348,875.50	2,651,124.50
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346,933.40	17,346,933.40	935,863.78	6,039,373.71	6,975,237.49	0.00	6,975,237.49	10,371,695.91
12	0052		REPARACION DE PARQUE - URB. TITAN (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	18,205.13	72,820.52	91,025.65	0.00	91,025.65	8,974.35
12	0053		TERMINACION DE PARQUE - PALO DE AZUCAR (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	23,522.40	94,050.00	117,572.40	0.00	117,572.40	14,427.60
12	0054		REMOZAMIENTO DE PARQUE - PUNTA DE GARZA (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	56,282.45	197,988.28	254,270.73	0.00	254,270.73	69,729.27
12	0055		REPARACION DE PARQUE - BO. LOS MAESTROS (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	52,272.00	208,890.00	261,162.00	0.00	261,162.00	2,838.00
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-800,000.00	1,200,000.00	201,532.86	28,728.31	230,261.47	0.00	230,261.47	969,738.53
12	0051		PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-800,000.00	1,200,000.00	201,532.86	28,728.31	230,261.47	0.00	230,261.47	969,738.53
			Proyecto 01			33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	26,275,372.59	59,775,372.59	4,459,509.72	7,657,490.79	12,117,000.51	0.00	12,117,000.51	47,658,372.08
15	0051		CONST. DE CANCHA - Plan Poverner(Los Cajones) - BLK5 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0052		CONST. CANCHA - Vela Velasquez - BLK8 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15	0053		CONST. CANCHA - Pedro Justo Carrion 1 - BLK9 (PPM 2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
			Proyecto 02			17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	12,940,724.27	29,940,724.27	8,500,537.54	10,067,399.79	18,567,937.33	0.00	18,567,937.33	11,372,788.94
15	0051		REPARACION DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	497,104.24	0.00	497,104.24	0.00	497,104.24	3,502,895.76
15	0052		REPARACION DE CANCHA - VILLA VELASQUEZ (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	39,600.00	158,400.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

ODIGO INSTITUCION 71123

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0053		REMOZAMIENTO PLAY BARRIO LINDO DE LA SABANA, PEDRO JUSTO CARRION Y PUNTA PESCADORA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,004.11	2,366,004.11	0.00	2,342,344.07	2,342,344.07	0.00	2,342,344.07	23,660.04
15	0051		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,496.02	1,480,496.02	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	742,500.00	737,996.02
TOTAL GENERAL						57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500,000.00	62,847,030.26	120,347,030.26	15,608,747.11	25,624,729.07	41,233,476.18	0.00	41,233,476.18	79,113,554.08


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)