

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7387**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Tavera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,388,340.00	0.00	0.00	0.00	1,388,340.00	136,295.00	1,524,635.00	375,884.63	805,884.06	1,181,768.69	0.00	1,181,768.69	342,866.31
02	0051			REPARACION DE CALLES-CUNETAS-BACHEOS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	215,295.00	315,295.00	68,000.00	234,788.91	302,788.91	0.00	302,788.91	12,506.09
02	0052			REPARACION CAMINOS VECINALES		1	1,288,340.00	0.00	0.00	0.00	1,288,340.00	-79,000.00	1,209,340.00	307,884.63	571,095.15	878,979.78	0.00	878,979.78	330,360.22
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			567,316.00	0.00	0.00	0.00	467,316.00	0.00	467,316.00	0.00	243,457.73	243,457.73	0.00	243,457.73	323,858.27
03	0051			CONSTRUCCION BAQUETOD Y BAÑO DEL PLAY DE LOS VELAZQUITOS	X	1	567,316.00	0.00	0.00	0.00	467,316.00	0.00	467,316.00	0.00	243,457.73	243,457.73	0.00	243,457.73	323,858.27
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,030,971.00	0.00	0.00	0.00	1,427,352.00	-145,000.00	1,282,352.00	0.00	99,992.88	99,992.88	0.00	99,992.88	1,785,978.12
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA	X	1	1,027,352.00	0.00	0.00	0.00	1,027,352.00	-145,000.00	882,352.00	0.00	21,542.00	21,542.00	0.00	21,542.00	860,810.00
05	0052			CONSTRUCCION PARQUE EL MAMEY	X	1	1,003,619.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,450.88	78,450.88	0.00	78,450.88	925,168.12
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0051			MANTENIMIENTO Y DECORACION PARQUES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,509,247.00	0.00	0.00	0.00	1,516,347.00	164,159.97	1,680,506.97	531,003.63	676,518.78	1,207,522.41	0.00	1,207,522.41	1,465,884.56
07	0051			CONSTRUCCION CLUB EL MOCAN	X	1	1,444,218.00	0.00	0.00	0.00	1,116,347.00	164,159.97	1,280,506.97	531,003.63	676,518.78	1,207,522.41	0.00	1,207,522.41	400,855.56
07	0052			CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL AGUACATE	X	1	1,065,029.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,029.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,545.03	124,545.03	5,000.00	51,333.12	56,333.12	0.00	56,333.12	68,211.91
14	0051			REPARACION OFICINAS DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,545.03	124,545.03	5,000.00	51,333.12	56,333.12	0.00	56,333.12	68,211.91
16				Reparación en Cementerios			1,007,039.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,039.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
16	0051			CONSTRUCCION VERJAS CEMENTERIO LA JINA HUECA	X	1	1,007,039.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,039.00
20				Reparación de Viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,966.79	6,966.79	0.00	6,966.79	93,033.21
20	0051			REMOZAMIENTOS A VIVIENDAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,966.79	6,966.79	0.00	6,966.79	93,033.21
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	27,292.36	0.00	27,292.36	0.00	27,292.36	72,707.64
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS- POSTE DE REDES ELECTRICAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	27,292.36	0.00	27,292.36	0.00	27,292.36	72,707.64
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	335.18	335.18	0.00	335.18	74,664.82
25	0051			REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	335.18	335.18	0.00	335.18	74,664.82
Total General RD\$							7,977,913.00	0.00	0.00	0.00	5,674,355.00	280,000.00	5,954,355.00	1,039,180.62	1,884,488.54	2,923,669.16	0.00	2,923,669.16	5,334,243.84

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

