

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|3|9|4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			19,850,000.00	0.00	0.00	0.00	19,850,000.00	1,038,769.03	20,888,769.03	0.00	2,800,055.05	2,800,055.05	0.00	2,800,055.05	18,088,713.98
11	0051		PLAN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	0		2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	227,841.45	227,841.45	0.00	227,841.45	2,572,158.55
11	0052		CALLE EN CONCRETO Y REPARACION DE CASA 56 DE C/PRIMERA LOS RIELES CENTRAL (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	398,703.04	398,703.04	0.00	398,703.04	901,296.96
11	0053		CONSTRUCCION DE PEATONES SEMILLERO I (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	245,409.82	245,409.82	0.00	245,409.82	1,054,590.18
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES SAN MIGUEL (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	237,268.86	237,268.86	0.00	237,268.86	1,062,731.14
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES PROGRESO I (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,232,949.64	1,232,949.64	0.00	1,232,949.64	67,050.36
11	0056		ASFALTADO DE CALLES ALMA ROSA I (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	229,983.35	229,983.35	0.00	229,983.35	1,070,016.65
11	0057		CONSTRUCCION DE PUENTE MIRADOR SUR SOBRE CANAL DE RIEGOS	0		7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00
11	0058		CONSTRUCCION DE PEATON Y CALLE EN HORMIGON SECTOR SAN LORENZO II	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	227,898.89	227,898.89	0.00	227,898.89	972,101.11
11	0059		CONSTRUCCION DE ESCALONES Y PEATON EN MELLA I	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0060		CONSTRUCCION DE PEATON CALLE 9 CIENFUEGOS CENTRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,769.03	1,038,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,769.03
			Proyecto 02			19,820,000.00	0.00	0.00	0.00	19,820,000.00	4,822,594.87	24,642,594.87	1,429,349.86	4,431,866.41	5,861,216.27	0.00	5,861,216.27	18,781,378.60
11	0051		REPARACION, MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO DE LAS CALLES Y CAMINOS (D. M.)	0		3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	3,620,000.00	1,800,000.00	5,420,000.00	1,429,349.86	2,271,421.97	3,700,771.83	0.00	3,700,771.83	1,719,228.17
11	0052		PINTURA DE CALLES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,788.00	166,788.00	0.00	166,788.00	833,212.00
11	0053		BACHEO DE LAS CALLES DEL SECTOR, BADENES Y CONTENES BARRIO DUARTE I (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	246,942.82	246,942.82	0.00	246,942.82	1,053,057.18
11	0054		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CIUDAD DE DIOS (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,234,983.52	1,234,983.52	0.00	1,234,983.52	65,016.48
11	0055		IMPRIMACION DE LAS CALLES DE LA TORRE DEL MELLA I (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0056		REPARACION DE CALLE 5, Y BADEN CALLE 7 CON 30 CABALLEROS SAN LORENZO II (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0057		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES AV. SERGIO HERNANDEZ	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
11	0058		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES AV. 30 CABALLEROS ETAPA 2	0		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	511,730.10	511,730.10	0.00	511,730.10	2,188,269.90
11	0059		RECONSTRUCCION DE PEATONES MANZANA 22 CIUDAD SATELITE	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0060		RECONSTRUCCION DE PEATONES Y ESCALONES SECTOR ALTO BONITO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0061		CONSTRUCCION PUENTE EN LAS ALMENDRAS Y VILLA ROSA II	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,594.87	3,022,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,594.87
			Proyecto 03			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE GRADAS DE LA CANCHA MELLA II (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
			Proyecto 04			4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	76,701.86	412,938.39	489,640.25	0.00	489,640.25	3,610,359.75
11	0051		REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (D. M.)	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	76,701.86	412,938.39	489,640.25	0.00	489,640.25	3,010,359.75
11	0052		COLOCACION DE CAPA ASFALTICA EN CANCHA SAN LORENZO	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 06			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
11	0051		ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS VERDES (D. M.)	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
			Proyecto 07			5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	237,472.92	237,472.92	0.00	237,472.92	5,162,527.08
11	0051		CONSTRUCCION DE CASA CLUB LOS SAMANES (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	237,472.92	237,472.92	0.00	237,472.92	1,062,527.08
11	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB VILLA ROSA I (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE CASA CLUB LA BENDICION SUR (PPM)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE CASA CLUB VILLA ROSA I - ETAPA II	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 08			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	119,671.20	718,100.34	837,771.54	0.00	837,771.54	2,062,228.46
11	0051		REPARACIÓN DE INFRAESTRUTURA CULTURALES Y RELIGIOSAS (D. M.)	0		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	119,671.20	528,669.49	648,340.69	0.00	648,340.69	1,251,659.31
11	0052		REMOZAMIENTO DE CASA CLUB INGENIO ABAJO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	189,430.85	189,430.85	0.00	189,430.85	810,569.15
			Proyecto 11			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOCONCHOS	0		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE, EN LA AV. TAMBORIL/ SERGIO HERNÁNDEZ	0		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
11	0053		PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y SEGURIDAD APARTAMENTO MONTE RICO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0054		PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y SEGURIDAD APARTAMENTO MONTE BONITO	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 14			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051		REMOZAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7394

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 20			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	240,005.30	130,449.05	370,454.35	0.00	370,454.35	1,629,545.65
11	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS (D. M.)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	240,005.30	130,449.05	370,454.35	0.00	370,454.35	1,629,545.65
			Proyecto 21			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	310,887.93	310,887.93	0.00	310,887.93	1,689,112.07
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS Y SOLUCIÓN DE AGUAS PLUVIALES	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	310,887.93	310,887.93	0.00	310,887.93	1,689,112.07
			Proyecto 23			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	168,935.00	342,616.00	511,551.00	0.00	511,551.00	538,449.00
11	0051		COLOCACIÓN DE LÁMPARAS (ILUMINACIÓN CALLES Y ÁREAS PUBLICAS)	0		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	168,935.00	342,616.00	511,551.00	0.00	511,551.00	538,449.00
TOTAL GENERAL						68,020,000.00	0.00	0.00	0.00	68,020,000.00	5,861,363.90	73,881,363.90	2,034,663.22	9,384,386.09	11,419,049.31	0.00	11,419,049.31	62,462,314.59

Anselma Cdx
Preparado por
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 24 DE ABRIL 2020
DISCIPLINA, DIGNIDAD Y DESARROLLO
CONTABILIDAD

Revisado por
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 24 DE ABRIL 2020
DISCIPLINA, DIGNIDAD Y DESARROLLO
CONTABILIDAD

Aprobado por
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 24 DE ABRIL 2020
DISCIPLINA, DIGNIDAD Y DESARROLLO

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Submunicipal (DIGECOG)