

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7064**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,961,950.00	0.00	0.00	0.00	1,961,950.00	0.00	1,961,950.00	1,038,793.92	744,636.16	1,783,430.08	0.00	1,783,430.08	178,519.92
01	0051			COSNTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,014,301.92	482,686.16	1,496,988.08	0.00	1,496,988.08	3,011.92
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	24,492.00	0.00	24,492.00	0.00	24,492.00	175,508.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA BERMA -SAN JOSE	X	1	199,450.00	0.00	0.00	0.00	199,450.00	0.00	199,450.00	0.00	199,450.00	199,450.00	0.00	199,450.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN LA BERMA-SAN JOSE	X	1	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	849,834.48	1,849,834.48	495,416.05	418,000.00	913,416.05	0.00	913,416.05	936,418.43
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	495,416.05	418,000.00	913,416.05	0.00	913,416.05	86,583.95
02	0052			REPARACION DE CAMINO SECTOR FH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,834.48	849,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,834.48
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,091,710.00	0.00	0.00	0.00	1,091,710.00	0.00	1,091,710.00	23,000.00	68,701.00	91,701.00	0.00	91,701.00	1,000,009.00
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0052			CONSTRUCCION DE TERRAZA EN PARQUE INFANTIL	X	1	91,710.00	0.00	0.00	0.00	91,710.00	0.00	91,710.00	23,000.00	68,701.00	91,701.00	0.00	91,701.00	9.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			4,153,393.00	0.00	0.00	0.00	4,153,393.00	0.00	4,153,393.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	3,853,393.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	2,672,868.00	0.00	0.00	0.00	2,672,868.00	0.00	2,672,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672,868.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB LAS MERCEDES- TERMINACION		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	80,000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE IGLESIA LOS MEDINA	X	1	1,100,525.00	0.00	0.00	0.00	1,100,525.00	0.00	1,100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,525.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			838,575.00	0.00	0.00	0.00	838,575.00	0.00	838,575.00	0.00	99,978.00	99,978.00	0.00	99,978.00	738,597.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLA EN LA BERMA-JOSE	X	1	72,559.00	0.00	0.00	0.00	72,559.00	0.00	72,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,559.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7064 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REPARACION DE CAPILLA EN LA BERMA -SAN JOSE	X	1	766,016.00	0.00	0.00	0.00	766,016.00	0.00	766,016.00	0.00	99,978.00	99,978.00	0.00	99,978.00	666,038.00
Total General RD\$							9,045,628.00	0.00	0.00	0.00	9,045,628.00	849,834.48	9,895,462.48	1,557,209.97	1,631,315.16	3,188,525.13	0.00	3,188,525.13	6,706,937.35



Preparado por



Revisado por



Aprobado por