

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

Proyecto Obra Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado atras Anteriores	Pendiente por Pagar Original	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago					
							Modificaciones	Vigente	Trimestres	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13+19	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
01	Construcción de vías de comunicación y anexos		379,237,00	0,00	0,00	379,237,00	0,00	379,237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,237,00	
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENENES BARRIO PLD	X	1	379,237,00	0,00	0,00	379,237,00	0,00	379,237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,237,00	
02	Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		7,518,332,00	0,00	0,00	7,518,332,00	-582,500,00	6,935,832,00	1,547,781,00	784,242,00	2,442,023,00	0,00	2,442,023,00	4,493,809,00						
02	REPARACIÓN DE CAMINO BARRIO RESPALDO CALLE MELLA	1	107,786,00	0,00	0,00	107,786,00	0,00	107,786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,786,00	
02	REPARACION DE CAMINO BARRIO DETRAS DE HABITAT 2	1	501,548,00	0,00	0,00	501,548,00	-238,378,00	263,170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,170,00	
02	REPARACION DE CAMINO CALLE HABITAT 1	1	374,055,00	0,00	0,00	374,055,00	-374,055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	REPARACION DE CAMINO BARRIO PLD	1	1,035,230,00	0,00	0,00	1,035,230,00	0,00	1,035,230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,035,230,00	
02	REPARACION DE CAMINO BARRIO PIEDRA BLANCA	1	1,806,431,00	0,00	0,00	1,806,431,00	0,00	1,806,431,00	982,281,00	125,000,00	1,107,281,00	0,00	1,107,281,00	699,150,00						
02	REPARACION DE CAMINO BARRIO SAN JOSE	1	1,115,309,00	0,00	0,00	1,115,309,00	-495,067,00	620,242,00	0,00	620,242,00	620,242,00	0,00	620,242,00	620,242,00						
02	REPARACION DE CAMINO BARRIO PROLONGACION 30 DE MAYO	1	614,222,00	0,00	0,00	614,222,00	0,00	614,222,00	0,00	49,000,00	49,000,00	0,00	49,000,00	565,222,00						
02	REPARACION DE CAMINO BARRIO TELANZA	1	1,308,656,00	0,00	0,00	1,308,656,00	0,00	1,308,656,00	140,500,00	0,00	140,500,00	0,00	140,500,00	1,168,156,00						
02	REPARACION DE CALLE HABITAT 1	1	655,095,00	0,00	0,00	655,095,00	0,00	655,095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,095,00	
02	REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	525,000,00	525,000,00	525,000,00	0,00	525,000,00	0,00	525,000,00	0,00	525,000,00	0,00					
11	Construcción de Infraestructuras Religiosas		252,826,00	0,00	0,00	252,826,00	0,00	252,826,00	0,00	252,826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,826,00	
11	CONSTRUCCION DE VERIA D'ELA	X	1	252,826,00	0,00	0,00	252,826,00	0,00	252,826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,826,00	
12	Reparación de Infraestructuras Religiosas		632,061,00	0,00	0,00	632,061,00	0,00	632,061,00	0,00	632,061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,061,00	
12	REPARACION DE IGLESIA DIVINO NIÑO	X	1	252,824,00	0,00	0,00	252,824,00	0,00	252,824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,824,00	

**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

Proyecto Obra Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Presupuesto del Año		Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
						Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1 2 3 4 5	REPARACION DE CAPILLA SAN RAMON	X	6	7 8 9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15-16	18	19=10+17-18 20=8 +/- 13-19 0,00 379.237,00
12 052	REPARACION DE CAPILLA SAN RAMON		1	379.237,00	0,00	379.237,00	0,00	0,00	379.237,00	0,00	0,00	379.237,00	0,00	379.237,00
Total Programa - 14														
Total Programa - 11														
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios														
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios														
02 02 051	Reparación en cementerios REPARACION DE CEMENTERIO EL PAPAYO	X	1	252.824,00 252.824,00	0,00	0,00	0,00	252.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.824,00
Total Producto - 2														
Total Programa - 14														
Total General RD\$														
9.035.280,00			0,00	0,00	9.035.280,00	-592.500,00	8.452.780,00	1.647.781,00	794.241,00	2.442.023,00	0,00	2.442.023,00	0,00	6.010.757,00

Preparado por

Julián Martínez

Revisado por

*CONTRALORIA
2024-2028*

Aprobado por

Oscar Rojas

