

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 7

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	5,320,232.57	11,720,232.57	6,934,105.07	420,000.00	7,354,105.07	0.00	7,354,105.07	4,366,127.50
11	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - DO?A MARI(ENTRADA A ESCUELA)	0		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11	0052		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - PALMAR	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0053		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,047,272.50	1,452,727.50	566,600.00	420,000.00	986,600.00	0.00	986,600.00	466,127.50
11	0054		CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES, CALLE SAN RAFAEL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,013.43	2,856,013.43	2,856,013.43	0.00	2,856,013.43	0.00	2,856,013.43	0.00
11	0055		CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES, CALLE 27 DE FEBRERO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,491.64	3,511,491.64	3,511,491.64	0.00	3,511,491.64	0.00	3,511,491.64	0.00
11	0056		CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MONSIEUR AUGUSTIN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	1,036,500.00	213,400.00	1,249,900.00	0.00	1,249,900.00	350,100.00
11	0051		REPARACI?N DE CAMINO VECINAL	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-400,000.00	1,400,000.00	1,036,500.00	213,400.00	1,249,900.00	0.00	1,249,900.00	150,100.00
11	0052		ASFALTADO DE CALLES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 03			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11	0051		CONSTRUCCI?N CANCHA - ARENOSOS DE CEVICOS	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,307.50	991,307.50	856,651.00	0.00	856,651.00	0.00	856,651.00	134,656.50
11	0051		ACONDICIONAMIENTO BALNEARIO - LA ESTANCIA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,307.50	991,307.50	856,651.00	0.00	856,651.00	0.00	856,651.00	134,656.50
			Proyecto 07			5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,000.00
11	0051		CONSTRUCCI?N DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0052		CONSTRUCCI?N DE CAPILLA - JABONICO	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
			Proyecto 08			259,532.96	0.00	0.00	0.00	259,532.96	1,500,000.00	1,759,532.96	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	264,532.96
11	0051		REPARACION DE CLUB SOCIAL - DO?A MARIA	1		259,532.96	0.00	0.00	0.00	259,532.96	0.00	259,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,532.96
11	0052		AMUEBLAMIENTO SALON COMUNAL JUAN VALLEJO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	5,000.00
			Proyecto 11			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	13,080.55	0.00	13,080.55	0.00	13,080.55	6,986,919.45
11	0051		CONSTRUCCION MIRADOR ENTRADA A CEVICOS	0		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 70117

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0052		CONSTRUCCION MIRADOR BATERO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,080.55	0.00	13,080.55	0.00	13,080.55	1,486,919.45
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,177.48	5,759,177.48	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,259,177.48
11	0051		RECONSTRUCCION BOULEVARD PARAQUE DUARTE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,177.48	5,759,177.48	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,259,177.48
			Proyecto 13			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL - BATERO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 15			625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
11	0051		COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO - BATERO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0052		CONST. PARED FRONTAL DE CEMENTERIO - JABONICO	1		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
			Proyecto 16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051		RECONSTRUCCION CEMENTERIO JABONICO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 20			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	330,795.13	92,295.00	423,090.13	0.00	423,090.13	1,176,909.87
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	330,795.13	92,295.00	423,090.13	0.00	423,090.13	1,176,909.87
			Proyecto 21			5,040,453.06	0.00	0.00	0.00	5,040,453.06	0.00	5,040,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,453.06
11	0051		CONSTRUCCION DE MATADEROS MUNICIPAL	0		5,040,453.06	0.00	0.00	0.00	5,040,453.06	0.00	5,040,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,453.06
			Proyecto 23			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
11	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
			Proyecto 25			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	202,700.00	41,000.00	243,700.00	0.00	243,700.00	1,556,300.00
11	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJADAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	202,700.00	41,000.00	243,700.00	0.00	243,700.00	256,300.00
11	0052		ACONDICIONAMIENTO PROC. DE AGUA MOSIER AGUSTIN	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL GENERAL						30,899,986.02	0.00	0.00	0.00	30,899,986.02	14,640,717.55	45,540,703.57	10,868,831.75	3,266,695.00	14,135,526.75	0.00	14,135,526.75	31,405,176.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

