



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO
INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION OBRAS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DISTRITAL DEL
AÑO 2025
(RD\$ 1,600,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto	Terminada	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Terminación Pley de Cardón	Cardón	350,000.00	350,000.00	X				Para dar terminación a la obra fue necesario solicitar al concejo de vocales en acuerdo con la comunidad transferir los fondos de la obra de encache de cañada alcanzando un monto de 350,000.00 para el año 2025
Terminación de Iglesia Católica	La Yaya	300,000.00	300,000.00				X	En acuerdo con la comunidad el concejo de vocales decidió transferir los fondos de esta obra para la terminación del proyecto de instalación de bomba sumergible y un aporte para el inicio de la construcción de la iglesia católica del distrito municipal El Rosario
Reparación de viviendas	Rancho Copey y Arenoso	300,000.00	300,000.00		X			Programado para ejecutarse en el mes de noviembre
Construcción de letrinas	Los Corbanitos	300,000.00	300,000.00			X		Iniciado los trabajos de construcción de 5 letrinas, el resto de fondos será utilizado en la reparación de viviendas
Instalación de bomba submergible para pozo	El Capá	350,000.00	350,000.00		X			El presupuesto planificado fue ejecutar este proyecto ha sido ejecutado en la adquisición de los materiales, queda pendiente la instalación

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera
del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025**

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución
1,600,000.00	1,110,210.00	489,790.00	69.38%


Directora Distrital


03/10/2025
Fecha


Presidente concejo de vocales

03/10/2025
Fecha


Secretario concejo de vocales

03/10/2025
Fecha


Enc. De presupuesto participativo

03/10/2025
Fecha

