

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7375** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                          | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                       |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                     | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,342,669.24   | 4,342,669.24 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 4,342,669.24            |
| 01       | 0051 |             |            | ACERAS Y CONTENES LMD                                                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 85,816.11      | 85,816.11    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 85,816.11               |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA)                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,256,853.13   | 4,256,853.13 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 4,256,853.13            |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                                |               |                       | 2,575,461.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,575,461.00        | -686,694.14    | 1,888,766.86 | 670,711.37                      | 163,437.85             | 834,149.22                  | 0.00                                               | 834,149.22           | 1,054,617.64            |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION DE CAMINO VECINALES                                                        |               | 1                     | 2,225,461.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,225,461.00        | -686,694.14    | 1,538,766.86 | 670,711.37                      | 163,437.85             | 834,149.22                  | 0.00                                               | 834,149.22           | 704,617.64              |
| 02       | 0052 |             |            | REPARACION DE CALLE 3 EN LOS CASTILLOS                                                | X             | 2                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 350,000.00              |
| 07       |      |             |            | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares |               |                       | 1,570,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,570,000.00        | 0.00           | 1,570,000.00 | 142,685.50                      | 352,712.13             | 495,397.63                  | 0.00                                               | 495,397.63           | 1,074,602.37            |
| 07       | 0051 |             |            | TERMINACION ENRRAMADA CAPILLA DEL CARMEN PP 2024                                      | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 50,000.00                       | 149,379.91             | 199,379.91                  | 0.00                                               | 199,379.91           | 620.09                  |
| 07       | 0052 |             |            | TERMINACION CLUB OSVALDO CASTILLO PP 2024                                             | X             | 1                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00   | 0.00                            | 120,000.00             | 120,000.00                  | 0.00                                               | 120,000.00           | 230,000.00              |
| 07       | 0053 |             |            | BANCOS DE LA FUNERARIA COLORADO                                                       | X             | 2                     | 495,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 495,000.00          | 0.00           | 495,000.00   | 92,685.50                       | 83,332.22              | 176,017.72                  | 0.00                                               | 176,017.72           | 318,982.28              |
| 07       | 0054 |             |            | TERMINACION CLUB ARCADIO PEREZ CANABACOA                                              | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 07       | 0055 |             |            | TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE                                                    | X             | 2                     | 325,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 325,000.00          | 0.00           | 325,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 325,000.00              |
| 08       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares   |               |                       | 650,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 650,000.00          | 336,500.00     | 986,500.00   | 335,823.08                      | 71,872.40              | 407,695.48                  | 0.00                                               | 407,695.48           | 578,804.52              |
| 08       | 0051 |             |            | REMODELACION CLUB LEONCIO ACOSTA                                                      | X             | 2                     | 125,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 125,000.00          | 0.00           | 125,000.00   | 0.00                            | 65,422.53              | 65,422.53                   | 0.00                                               | 65,422.53            | 59,577.47               |
| 08       | 0052 |             |            | TRABAJOS EN LA IGLESIA DEL CARMEN LA PLANTA                                           | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 6,449.87               | 6,449.87                    | 0.00                                               | 6,449.87             | 193,550.13              |
| 08       | 0053 |             |            | TRABAJOS EN LA IGLESIA SAGRADO CORAZON EN ESPECIAL LOS BAÑOS                          | X             | 2                     | 325,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 325,000.00          | 0.00           | 325,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 325,000.00              |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7375 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                               | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                                            |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                          | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 08                 | 0054 |             |            | REPARACION IGLESIA EVANGELICA CASA DE RESTAURACION                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 166,000.00     | 166,000.00   | 165,838.03                      | 0.00                   | 165,838.03                  | 0.00                                               | 165,838.03           | 161.97                  |
| 08                 | 0055 |             |            | REPARACION CAPILLA LA MILAGROSA SABANETA LAS PALOMAS CALLE LIMONAL         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 170,500.00     | 170,500.00   | 169,985.05                      | 0.00                   | 169,985.05                  | 0.00                                               | 169,985.05           | 514.95                  |
| 14                 |      |             |            | Reparación Edificaciones Municipales                                       |               |                       | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | -336,500.00    | 63,500.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 63,500.00               |
| 14                 | 0051 |             |            | REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL                                              |               | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | -336,500.00    | 63,500.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 63,500.00               |
| 20                 |      |             |            | Reparación de Viviendas                                                    |               |                       | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00   | 285,477.16                      | 102,238.61             | 387,715.77                  | 0.00                                               | 387,715.77           | 512,284.23              |
| 20                 | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS                                                    |               | 1                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00   | 285,477.16                      | 102,238.61             | 387,715.77                  | 0.00                                               | 387,715.77           | 512,284.23              |
| 21                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente |               |                       | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| 21                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL URB. HISPANOAMERICANA                         | X             | 2                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| 22                 |      |             |            | Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente   |               |                       | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| 22                 | 0051 |             |            | REPARACION ENTRADAS Y DRENAJE PLUVIAL EN LOS VIDAL                         | X             | 2                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                                            |               |                       | 6,295,461.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,295,461.00        | 3,655,975.10   | 9,951,436.10 | 1,434,697.11                    | 690,260.99             | 2,124,958.10                | 0.00                                               | 2,124,958.10         | 7,826,478.00            |

  
Preparado por



  
Revisado por



  
Aprobado por