



AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

**Reporte semestra de rendición de cuentas al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025
tercer trimestre 2025 (julio - septiembre 2025)
(3er. Trimestre 2025)**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	APORTA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	BARRANCON	\$648,000.00	*				PENDIENTE
2	REPARACIÓN DE Baño MULTIUSO Y EQUIPAMIENTO EN EL PLEY (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$108,000.00			*		EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	RANCHITO DE LOS VARGAS	\$648,000.00				*	EJECUTADA
4	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	LA SABANA	\$648,000.00				*	EJECUTADA
5	RELLENO DEL PLAY	CAMBIASO	\$648,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,700,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TERCER TRIMESTRE 2025 (SEPTIEMBRE 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	2	40%
OBRAS EN PROCESO	2	40%
OBRAS EN PENDIENTES	1	20%
TOTAL	5	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,700,000.00	\$1,404,000.00	\$1,296,000.00	52%



Román Israel Brito
Alcalde