

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7074**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Hidalgos**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-309,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD LA BOCA, LOS HIDALGOS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-309,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	
01	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES EN ALTO DE LA BOCA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	
02	0051		RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE RINCON LOS TRES PASOS, LOS HIDALGOS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0052		REACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LOS VARGAS EN LA BOCA, LOS HIDALGOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0053		RECONSTRUCCION DE LA CALLE LOS PONONOS EN EL ALTO LOS FRANCISCO, LOS HIDALGOS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0054		ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE LOS HIDALGOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0055		REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	
03	0051		CONSTRUCCION DE MALLA DE BESIBOL EN EL PLAY DE UNIJICA, LOS HIDALGOS	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	
04			Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
04	0051		ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA EN LA BOCA, LOS HIDALGOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
06			Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7074**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Hidalgos**

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0051			REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE MAMEY, LOS HIDALGOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 10 NICHOS EN EL CEMENTERIO EL MAMEY, LOS HIDALGOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DE 10 NICHOS EN EL CEMETERIO DE LA BOCA, LOS HIDALGOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
15	0053			CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE ROMERICO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	55,340.00	83,150.02	138,490.02	0.00	138,490.02	61,509.98
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	55,340.00	83,150.02	138,490.02	0.00	138,490.02	61,509.98
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA CALLE LEOPORDINA POLA, LOS HIDALGOS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO PARA EL ACUEDUCTO DE UNIJICA, LOS HIDALGOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN MARMOLEJOS, LOS HIDALGOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							3,625,000.00	0.00	0.00	0.00	3,625,000.00	-1,534,000.00	2,091,000.00	480,340.00	468,150.02	948,490.02	0.00	948,490.02	1,142,509.98

