



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025

Informe de Rendición de cuentas semestral al comité de seguimiento y grupos vulnerables del presupuesto participativo (PPM) 2025.

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén

Periodo: Enero – Junio del 2025

Fecha de presentación: Junio 2025

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo exponer los resultados alcanzados en la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), orientados a responder a las necesidades prioritarias de los grupos vulnerables del municipio de Cayetano Germosén durante el primer semestre del año 2025. Con esta presentación se busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como ante los colectivos directamente beneficiados e involucrados en estos procesos.

2. Contexto

El presupuesto participativo constituye un mecanismo de gestión democrática que posibilita la intervención activa de la ciudadanía en la definición de prioridades y en la asignación de recursos públicos. Durante el presente semestre, se orientaron los esfuerzos hacia la selección de proyectos destinados a atender las demandas de sectores en situación de vulnerabilidad, entre los que se incluyen mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y población con discapacidad. Esta priorización refleja el compromiso institucional con la equidad social y la promoción de un desarrollo inclusivo, garantizando que los recursos se destinen a iniciativas con alto impacto comunitario.

3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución.

A continuación, se presentan los proyectos seleccionados en el marco del presupuesto participativo, indicando para cada uno de ellos el monto asignado, el grado de avance alcanzado y las observaciones pertinentes.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2025
PERIODO ENERO- MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				100%	80%	50%	Sin iniciar	
1	Construcción de aceras y contenes	Hato Viejo	RD\$ 300,000.00	*				Concluida
2	Construcción de camino vecinal	Hato Viejo	RD\$ 3,082,672.42			*		En proceso
3	Reconstrucción de la Verja Perimetral De La Capilla Santa Lucia	El Carril	RD\$ 200,000.00				*	
4	Remozamiento de la cancha del Carril	El Carril	RD\$4,082,672.42				*	
5	Construcción de aceras y contenes Urb. Marien Alba	Centro Ciudad	RD\$ 332,672.42				*	
6	Construcción de aceras y contenes barrio José Elias	Centro Ciudad	RD\$200,000.00				*	
7	Parador fotografico Urb. Sanchez	Centro ciudad	RD\$ 150,000.00				*	

FIRMA ALCALDE



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	1	50%
Obras pendientes	5	0
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,048,017.26	RD\$250,000.00	RD\$1,798,017.26	13%





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2025
PERIODO ENERO- MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				100%	80%	50%	Sin iniciar	
1	Construcción de aceras y contenes	Hato Viejo	RD\$ 300,000.00	*				Concluida
2	Construcción de camino vecinal Hato Viejo-Palmar	Hato Viejo	RD\$ 3,082,672.42			*		En proceso
3	Reconstrucción de la Verja Perimetral De La Capilla Santa Lucia	El Carril	RD\$ 200,000.00				*	
4	Remozamiento de la cancha del Carril	El Carril	RD\$4,082,672.42				*	
5	Construcción de aceras y contenes Urb. Marien Alba	Centro Ciudad	RD\$ 332,672.42				*	
6	Construcción de aceras y contenes barrio José Elias	Centro Ciudad	RD\$200,000.00				*	
7	Parador fotográfico Urb. Sánchez	Centro ciudad	RD\$ 150,000.00				*	

FIRMA ALCALDE



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL-JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	1	80%
Obras pendientes	5	0
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,048,017.26	RD\$411,000.00	1,637,017.26	21%



4. Análisis de Ejecución

. Total Presupuesto Asignado: RD\$ 2,048,017.26

. Total de obras ejecutadas: 1 (14.3%)

. Total de obras en proceso: 1 (14.3%)

. Total de obras pendiente: 5 (71.4%)

A la fecha, la ejecución física muestra un avance parcial con una obra concluida y otra en curso, mientras que la mayoría de los proyectos (cinco) permanecen sin iniciar. En el aspecto financiero, se registra un nivel de ejecución del 20.1 %, con un saldo pendiente significativo equivalente al 79.9 % del presupuesto. Esto evidencia la necesidad de acelerar los procesos de contratación y ejecución para cumplir con las metas planteadas.

5. Comentarios y Recomendaciones

.Es fundamental y fortalecer los mecanismos de comunicación entre el ayuntamiento y los colectivos comunitarios. Una comunicación más efectiva permitirá identificar con mayor precisión las necesidades de los grupos vulnerables, garantizando que estas sean debidamente representadas y atendidas de manera eficiente.

.Monitoreo continuo, se sugiere establecer un sistema de seguimiento constante a las obras en ejecución y pendientes, con el fin de verificar el avance de los trabajos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

.Se recomienda desarrollar talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso y la importancia del presupuesto participativo, dirigidos especialmente a los grupos vulnerables, con el objetivo de promover su participación activa e informada en los procesos de toma de decisiones.

6.- Conclusiones

El primer semestre del año 2025 ha representado un período de importantes avances en la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo en el municipio de Cayetano Germosén. No obstante, resulta fundamental dar continuidad a las obras pendientes y fortalecer la participación activa de los grupos vulnerables en los procesos de planificación y toma de decisiones, promoviendo así una gestión más inclusiva y transparente.

El Ayuntamiento de Cayetano Germosén reitera su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de nuestro municipio, trabajando de manera conjunta con la comunidad para seguir impulsando el bienestar de todos.

ELABORADO POR: Fermina Holguin, encargada de OMPP Y Coord. PPM

FECHA DE ELABORACION: Junio 2025

Atentamente,


Ing. Julio César Abreu Caceres
Alcalde Municipal



Evidencias Fotográficas De Obras PPM 2025











