

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7002 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,696,059.00	0.00	0.00	0.00	2,696,059.00	3,851,592.85	6,547,651.85	195,474.00	357,722.00	553,196.00	0.00	553,196.00	5,994,455.85
01	0051			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE LA IGLESIA DE ALTAMIRA HASTA LA ESCUELA ENRIQUE CHAMBERLAIN	X	2	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CAMINO EN HORMGON ARMADO EN ALTO DE LOS LLANOS, ALTAMIRA	X	2	149,790.00	0.00	0.00	0.00	149,790.00	0.00	149,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,790.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JAGUA	X	2	150,082.00	0.00	0.00	0.00	150,082.00	0.00	150,082.00	146,474.00	3,526.00	150,000.00	0.00	150,000.00	82.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS POLANCOS, BAJABONICO ARRIBA	X	2	249,654.00	0.00	0.00	0.00	249,654.00	0.00	249,654.00	0.00	247,160.00	247,160.00	0.00	247,160.00	2,494.00
01	0055			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE ALTAMIRA		2	329,473.00	0.00	0.00	0.00	329,473.00	-114,225.00	215,248.00	0.00	35,476.00	35,476.00	0.00	35,476.00	179,772.00
01	0056			SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE TRANSITO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	492,060.00	0.00	0.00	0.00	492,060.00	-363,552.05	128,507.95	49,000.00	71,560.00	120,560.00	0.00	120,560.00	7,947.95
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO(APORTE PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,369.90	4,329,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,369.90
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,408,808.00	0.00	0.00	0.00	2,408,808.00	1,418,086.58	3,826,894.58	2,720,081.79	519,694.79	3,239,776.58	0.00	3,239,776.58	587,118.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES CON ASFALTOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNCIPIO DE ALTAMIRA		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	198,000.00	371,500.00	569,500.00	0.00	569,500.00	330,500.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y CARRETEROS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNCIPIO DE ALTAMIRA		2	1,508,808.00	0.00	0.00	0.00	1,508,808.00	1,418,086.58	2,926,894.58	2,522,081.79	148,194.79	2,670,276.58	0.00	2,670,276.58	256,618.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7002** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,125,202.00	0.00	0.00	0.00	1,125,202.00	-500,283.00	624,919.00	0.00	82,953.50	82,953.50	0.00	82,953.50	541,965.50
03	0051			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN ESCALERA ARRIBA		2	500,283.00	0.00	0.00	0.00	500,283.00	-500,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL PLAY ARROYO BLANCO, ALTAMIRA	X	2	124,864.00	0.00	0.00	0.00	124,864.00	0.00	124,864.00	0.00	82,953.50	82,953.50	0.00	82,953.50	41,910.50
03	0053			RECONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	X	2	500,055.00	0.00	0.00	0.00	500,055.00	0.00	500,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,055.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,063.25	40,697.75	59,761.00	0.00	59,761.00	140,239.00
04	0051			REPARACION DE DISTINTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,063.25	40,697.75	59,761.00	0.00	59,761.00	140,239.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00	-124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA		2	124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00	-124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	74,480.00	5,520.00
14	0051			REPARACION DEL SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	74,480.00	5,520.00
15				Construcción en Cementerios			458,175.00	0.00	0.00	0.00	458,175.00	-338,175.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 13 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR GRANDE		2	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	-162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL CEMETERIO MUNICIPAL, FRENTE A OVELINA, ALTAMIRA		2	175,775.00	0.00	0.00	0.00	175,775.00	-175,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7002** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0053			CONSTRUCCION DE 10 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE QUEBRADA HONDA, ALTAMIRA		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	664,313.42	1,064,313.42	333,310.04	370,093.10	703,403.14	0.00	703,403.14	360,910.28
20	0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	664,313.42	1,064,313.42	333,310.04	370,093.10	703,403.14	0.00	703,403.14	360,910.28
Total General RD\$							7,412,594.00	0.00	0.00	0.00	7,412,594.00	5,051,184.85	12,463,778.85	3,267,929.08	1,445,641.14	4,713,570.22	0.00	4,713,570.22	7,750,208.63

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Presupuesto	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0053			CONSTRUCCION DE 10 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE QUEBRADA HONDA, ALTAMIRA		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	664,313.42	1,064,313.42	333,310.04	370,093.10	703,403.14	0.00	703,403.14	360,910.28
20	0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	664,313.42	1,064,313.42	333,310.04	370,093.10	703,403.14	0.00	703,403.14	360,910.28
Total General RD\$							7,412,594.00	0.00	0.00	0.00	7,412,594.00	5,051,184.85	12,463,778.85	3,267,929.08	1,445,641.14	4,713,570.22	0.00	4,713,570.22	2,750,208.88

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Revisado por
AUDITADO

Aprobado por

