

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7072**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                          | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                       |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                     | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                         |               |                       | 3,488,755.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,488,755.00        | 2,958,645.15   | 6,447,400.15 | 504,471.30                      | 700,000.00             | 1,204,471.30                | 0.00                                               | 1,204,471.30         | 5,242,928.85            |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS LA ALTAGRACIA                                  |               | 2                     | 119,181.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 119,181.00          | 0.00           | 119,181.00   | 119,181.00                      | 0.00                   | 119,181.00                  | 0.00                                               | 119,181.00           | 0.00                    |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS LA ALTAGRACIA AGRICULTURA                      |               | 2                     | 189,189.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 189,189.00          | -54,243.00     | 134,946.00   | 134,946.00                      | 0.00                   | 134,946.00                  | 0.00                                               | 134,946.00           | 0.00                    |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SIMON BOLIVAR                    |               | 2                     | 328,868.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 328,868.00          | -328,868.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO EL PLAY                                |               | 2                     | 661,948.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 661,948.00          | -650,448.00    | 11,500.00    | 11,500.00                       | 0.00                   | 11,500.00                   | 0.00                                               | 11,500.00            | 0.00                    |
| 01       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES ENTRADA LOS ROBLES                            |               | 2                     | 574,023.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 574,023.00          | 0.00           | 574,023.00   | 238,844.30                      | 0.00                   | 238,844.30                  | 0.00                                               | 238,844.30           | 335,178.70              |
| 01       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES CALLE REINO OGANDO                            |               | 2                     | 715,546.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 715,546.00          | 0.00           | 715,546.00   | 0.00                            | 400,000.00             | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 315,546.00              |
| 01       | 0057 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES LA PEÑITA ARRIBA                              | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -200,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0058 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES LAS LAGUNAS                                   | X             | 2                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | -150,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0059 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES EL COROZO                                     | X             | 2                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | -150,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0060 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES SECTOR BOMBA                                  | X             | 2                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | -100,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0061 |             |            | CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES BARRIO EL TANQUE                       | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | -300,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0062 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,892,204.15   | 4,892,204.15 | 0.00                            | 300,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 4,592,204.15            |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                |               |                       | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 100,000.00     | 450,000.00   | 327,245.31                      | 86,648.96              | 413,894.27                  | 0.00                                               | 413,894.27           | 36,105.73               |
| 02       | 0051 |             |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES                       |               | 2                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 100,000.00     | 450,000.00   | 327,245.31                      | 86,648.96              | 413,894.27                  | 0.00                                               | 413,894.27           | 36,105.73               |



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7072

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                          | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                                                       |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                     | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 07                 |      |             |            | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares |               |                       | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 100,000.00     | 900,000.00   | 799,576.00                      | 4,000.00               | 803,576.00                  | 0.00                                               | 803,576.00           | 96,424.00               |
| 07                 | 0051 |             |            | TERMINACION DE CENTROS DE MADRES EN EL SECTOR QUISQUEYA                               | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 07                 | 0052 |             |            | TERMINACIONES DE CENTROS DE MADRES EN LA CEIBA                                        | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 100,000.00     | 300,000.00   | 199,590.00                      | 4,000.00               | 203,590.00                  | 0.00                                               | 203,590.00           | 96,410.00               |
| 07                 | 0053 |             |            | CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL EN GREGORIO LUPERÓN                                  | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 199,986.00                      | 0.00                   | 199,986.00                  | 0.00                                               | 199,986.00           | 14.00                   |
| 20                 |      |             |            | Reparación de Viviendas                                                               |               |                       | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 800,000.00     | 1,300,000.00 | 94,876.10                       | 348,275.00             | 443,151.10                  | 0.00                                               | 443,151.10           | 856,848.90              |
| 20                 | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS                                                               |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 200,000.00     | 700,000.00   | 88,876.10                       | 348,275.00             | 437,151.10                  | 0.00                                               | 437,151.10           | 262,848.90              |
| 20                 | 0052 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PEÑINA ARRIBA (PPM)                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 200,000.00     | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 20                 | 0053 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS LAGUNAS (PPM)                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 150,000.00     | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.00              |
| 20                 | 0054 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL COROZO (PPM)                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 150,000.00     | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.00              |
| 20                 | 0055 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR LA BOMBA (PPM)                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00   | 6,000.00                        | 0.00                   | 6,000.00                    | 0.00                                               | 6,000.00             | 94,000.00               |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                                                       |               |                       | 5,138,755.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,138,755.00        | 3,958,645.15   | 9,097,400.15 | 1,726,168.71                    | 1,138,923.96           | 2,865,092.67                | 0.00                                               | 2,865,092.67         | 6,232,307.48            |

Suleika González  
Suleika González

Preparado por



Felix Manuel Placencio  
Revisado por



Carlos Juan Rodríguez Bello  
Aprobado por

