

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7065 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			12,475,287.00	0.00	0.00	0.00	12,475,287.00	0.00	12,475,287.00	3,905,024.50	6,467,995.83	10,373,020.33	0.00	10,373,020.33	2,102,266.67
01	0051			Construcción de aceras y contenes Brisas del Este	X	1	1,551,516.00	0.00	0.00	0.00	1,551,516.00	0.00	1,551,516.00	0.00	1,551,516.00	1,551,516.00	0.00	1,551,516.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Pueblo Nuevo (Por El Tamarindo Frente Colmado Hernandez)	X	1	1,269,916.00	0.00	0.00	0.00	1,269,916.00	0.00	1,269,916.00	0.00	446,100.00	446,100.00	0.00	446,100.00	823,816.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Pascual García		1	1,649,230.00	0.00	0.00	0.00	1,649,230.00	0.00	1,649,230.00	132,005.00	1,517,224.83	1,649,229.83	0.00	1,649,229.83	0.17
01	0054			Construcción de aceras y contenes Cajuil (Panadería Fernelis Parte Atrás)	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	469,485.00	230,515.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes C/ Club De Leones con Palma Sola	X	1	1,449,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449,449.00	0.00	1,449,449.00	0.00	1,124,964.00	1,124,964.00	0.00	1,124,964.00	324,485.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes El Mamón	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
01	0057			Construcción de Badenes en Las Minas		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	500.00	149,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0058			Construcción de Badenes Calle Gral Cabral Esq Ismael Miranda		1	129,539.00	0.00	0.00	0.00	129,539.00	0.00	129,539.00	111,439.00	18,100.00	129,539.00	0.00	129,539.00	0.00
01	0059			Construcción de Badenes Construcción de Badenes C/Pedro Santana por El Guatapana		1	127,470.00	0.00	0.00	0.00	127,470.00	0.00	127,470.00	117,512.50	9,957.50	127,470.00	0.00	127,470.00	0.00
01	0060			Construcción de Badenes Entrada Barrio Blanco		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0061			Construcción de Badenes C/San Jose Esq. San Agustín (El Cristo)		1	130,414.00	0.00	0.00	0.00	130,414.00	0.00	130,414.00	0.00	128,414.00	128,414.00	0.00	128,414.00	2,000.00
01	0062			Construcción de Badenes Calle Duverge		1	237,520.00	0.00	0.00	0.00	237,520.00	0.00	237,520.00	25,400.00	212,120.00	237,520.00	0.00	237,520.00	0.00
01	0063			Construcción de Badenes C/Jose A. Meriño Esq. Duvergue		1	237,520.00	0.00	0.00	0.00	237,520.00	0.00	237,520.00	186,142.00	51,378.00	237,520.00	0.00	237,520.00	0.00
01	0064			Construcción de Badenes C/Independencia Frente a La Iglesia Pentecoste		1	128,044.00	0.00	0.00	0.00	128,044.00	0.00	128,044.00	128,044.00	0.00	128,044.00	0.00	128,044.00	0.00
01	0065			Construcción de Badenes C/Independencia Esq. Acanaona		1	123,852.00	0.00	0.00	0.00	123,852.00	0.00	123,852.00	123,852.00	0.00	123,852.00	0.00	123,852.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7065** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			Construcción de Badenes C/Independencia Esq. Jose Agramonte		1	121,308.00	0.00	0.00	0.00	121,308.00	0.00	121,308.00	121,308.00	0.00	121,308.00	0.00	121,308.00	0.00
01	0067			Construcción de Badenes C/Pedro Santana Esq. Beler		1	129,018.00	0.00	0.00	0.00	129,018.00	0.00	129,018.00	129,018.00	0.00	129,018.00	0.00	129,018.00	0.00
01	0068			Construcción de Badenes C/Palmasola Esq. Cludb De Leones		1	126,799.00	0.00	0.00	0.00	126,799.00	0.00	126,799.00	0.00	36,525.00	36,525.00	0.00	36,525.00	90,274.00
01	0069			Construcción de Badenes C/Gral Cabral Esq. Santa Lucia		1	213,479.00	0.00	0.00	0.00	213,479.00	0.00	213,479.00	106,384.00	107,095.00	213,479.00	0.00	213,479.00	0.00
01	0071			Construcción de aceras y contenes Calle Luisa Fortuna hasta la 30 de Mayo		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	484,391.00	140.50	484,531.50	0.00	484,531.50	115,468.50
01	0072			Construcción de aceras y contenes Centro de la Ciudad		1	1,138,458.00	0.00	0.00	0.00	1,138,458.00	0.00	1,138,458.00	207,789.00	184,446.00	392,235.00	0.00	392,235.00	746,223.00
01	0073			Construcción de aceras y contenes en Villa Esperanza		1	1,104,363.00	0.00	0.00	0.00	1,104,363.00	0.00	1,104,363.00	1,104,363.00	0.00	1,104,363.00	0.00	1,104,363.00	0.00
01	0074			Construcción de aceras y contenes Calle Jose : Miniño		1	38,272.00	0.00	0.00	0.00	38,272.00	0.00	38,272.00	38,272.00	0.00	38,272.00	0.00	38,272.00	0.00
01	0075			Construcción de aceras y contenes Calle pajonal con Jose : Miniño		1	269,120.00	0.00	0.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00
01	0076			Construcción de Badenes C/19 De Marzo Con El Sector Las Minas		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,096,629.30	503,370.70	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
02	0051			Reparación de camino vecinal de La Estancia (Paraje La Meseta)	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	0052			Reparación de camino vecinal de Yabonico (Paraje Sabana en Medio)	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	0053			Reparación de camino vecinal de Yabonico (Paraje Los Cercadillos)		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	0054			Reparación de camino vecinal de Yabonico (Paraje El Corozal)	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	296,629.30	103,370.70	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0051			Reparación cancha de Villa Esperanza		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7065** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05				Construcción Instalaciones Recreativas			3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00
05	0051			Construcción de boulevard Pueblo nuevo (Terminacion)		2	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
06	0051			Reparacion de parque Infantil, L.M.F.		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051			Construcción de centro comunal en Palos Amalgos	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			545,892.00	0.00	0.00	0.00	545,892.00	0.00	545,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,892.00
13	0051			Construcción de palacio municipal (Continuacion)		1	545,892.00	0.00	0.00	0.00	545,892.00	0.00	545,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,892.00
15				Construcción en Cementerios			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
15	0051			Construccion de Verja del Cementerio de Guayabi		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
15	0052			Construcción de Verja del Cementerio de San Jose		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0053			Construcción de Verja del Cementerio de Las Mulas		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
15	0054			Construcción de Verja del Cementerio de Yabonico		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,332,455.00	0.00	0.00	0.00	2,332,455.00	350,000.00	2,682,455.00	57,500.00	381,035.00	438,535.00	0.00	438,535.00	2,243,920.00
24	0051			Canalización de Cañada con tubería en Isidro Martínez	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
24	0052			Saneamiento de La Cañada Calle Independencia Entrada Almacén de Robert		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
24	0053			Canalizacion de La Cañada Purblo Nuevo-frente a la parada de San Juan		1	1,532,455.00	0.00	0.00	0.00	1,532,455.00	0.00	1,532,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,455.00
24	0054			Ampliación Del Acueducto San José -El Puertecito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	57,500.00	281,035.00	338,535.00	0.00	338,535.00	11,465.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7065 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							24,553,634.00	0.00	0.00	0.00	24,553,634.00	0.00	24,553,634.00	8,379,153.80	7,352,401.53	15,731,555.33	0.00	15,731,555.33	8,822,078.67

MARIA PEREZ
Preparado por



HENNY DE LA ROSA
Revisado por



GUSTAVO SUERO ANDRES
Aprobado por

