

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS DEL PPM 2025 PERIODO HASTA SEPTIEMBRE 2025

NO	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUEST O ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE -40% 60% 80% 100%		SITUACION
1	CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL.	RESIDENCIAL LOS PINOS	4,216,193.19		X	85 % en ejecución
2	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL	VIETNAN NUEVO HORIENTE	4,191,041.84	X		En ejecución
3	CONSTRUCCION DE CONTENES	MATA GORDA ARRIBA	3,987,011.94		X	En ejecución falta un porcentaje de un 4 % para ser concluida
4	CONTINUACION Y ARREGLO DE PEATONES	BARRIO NUEVO SABANA PERDIDA	4,412,924.96	X		En ejecución
5	CONSTRUCCION DE CONTENES BADENES	MAJAGUAL SABANA PERDIDA	3,308,581.62		X	90 % en ejecución
6	CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y PEATON.	LOS RESTAURADORES GUARICANO	3,435,269.28		X	90 % en ejecución
7	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,ALCANTARILLAS Y PEATONES	KILOMTRO 10 BARRIO NUEVO	3,920,480.79,00 0,00	X		En ejecución

		TOTAL	48,390,880.42			
12	ACERAS Y CONTENES, BADENES Y BACHEO	CALLE LAS DAMAS	3,787,717.54		X	En ejecución
11	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL	LA CAÑADA DE PONCE	4,340,892.65,00			Obra no iniciada por problemas de terreno
10	ACERAS Y CONTENES, PEATON Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLE	LOS PALMARES DEL LICEY	4,467,344.19			En ejecución
9	POZO Y SANEAMIENTO DE CAÑADA	LUIS MANUEL CARABALLO III	4,339,660.71	X		En ejecución
8	ACERAS Y CONTENES	LA ESPERANZA DE CEUTA	4,191,041.84			En ejecución

MONTO CONTRATADO	48,390,880.42
AVANCE	9,678,176.08
MONTO CUBICADO	5,834,870.12

LIC. SAMUEL MARTINEZ AGRAMONTE
Encargado del PPM

FECHA: 27/10/2025

SELLO DEL AYUNTAMIENTO:



ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2025

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	00	00 %
OBRAS EN EJECUCION	11	70 %
OBRAS EN PROCESO DE LICITACION	07	30 %
TOTAL	18	100 %

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM 2025.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$: 80,000,000	 DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RD\$: 64,485,954	PORCENTAJE DE EJECUCION 70 %

