

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7240** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,393,137.00	6,893,137.00	46,000.00	2,750,000.00	2,796,000.00	0.00	2,796,000.00	4,097,137.00
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	6,393,137.00	6,793,137.00	46,000.00	2,750,000.00	2,796,000.00	0.00	2,796,000.00	3,997,137.00
01	0052			ROTULACION DE CALLES	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,268,600.00	1,518,600.00	1,490,600.00	0.00	1,490,600.00	0.00	1,490,600.00	28,000.00
02	0051			RELLENO PARA ASFALTADO	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,268,600.00	1,518,600.00	1,490,600.00	0.00	1,490,600.00	0.00	1,490,600.00	28,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,814,000.00	0.00	0.00	0.00	1,814,000.00	1,299,500.00	3,113,500.00	2,078,000.00	334,100.00	2,412,100.00	0.00	2,412,100.00	701,400.00
05	0051			AMPLIACION MALECON	X	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,299,500.00	2,599,500.00	2,078,000.00	334,100.00	2,412,100.00	0.00	2,412,100.00	187,400.00
05	0052			CONSTRUCCION BULEVAR PUENTA PLAYA	X	2	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
05	0053			CONST. BULEVAR PUENTE CARA DE MUÑECA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051			REPARACION DE ENTRADA MUNICIPIO	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052			CONSTRUCCION ESCALONES BARRIO NEGAO	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053			CONSTRUCCION ESCALONES DE MAQUICO	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
16				Reparación en Cementerios			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
16	0051			TERMINACION PARED CEMENTERIO VIEJO	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0051			REPARACION VIVIENDAS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	19,500.00
21	0051			TERMINACION FILTRANTE	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	19,500.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
23	0051			ALUMBRADO SECTORES	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7240 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							3,534,000.00	0.00	0.00	0.00	3,534,000.00	8,811,237.00	12,345,237.00	3,745,100.00	3,084,100.00	6,829,200.00	0.00	6,829,200.00	5,516,037.00

Preparado por



Tesorero Municipal

Revisado por



Alcalde/a Municipal

Aprobado por