

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	061			CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
01	062			CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO			600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		0.00	600,000.00
01	063			CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA			250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		8,000.00	240,000.00		248,000.00	2,000.00
02	051			REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		126,000.00	64,000.00		190,000.00	10,000.00
02	055			REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00
02	058			REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO			107,264.20				107,264.20	0.00	107,264.20		94,000.00	0.00		94,000.00	13,264.20
02	063			REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO			200,000.00				200,000.00	-20,000.00	180,000.00		46,000.00	125,800.00		171,800.00	8,200.00
02	067			REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	300,000.00		300,000.00	0.00
02	070			REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		80,800.00	0.00		80,800.00	19,200.00
02	072			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		90,000.00	0.00		90,000.00	10,000.00
02	079			REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		5,000.00	95,000.00		100,000.00	0.00
02	088			Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		42,250.00	156,750.00		199,000.00	1,000.00
02	089			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN			70,000.00				70,000.00	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00		70,000.00	0.00
02	090			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE			65,471.60				65,471.60	0.00	65,471.60		60,000.00	0.00		60,000.00	5,471.60
04	052			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		49,272.00	95,350.00		144,622.00	5,378.00
06	051			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		12,800.00	67,600.00		80,400.00	19,600.00

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217


CODIGO DEL CAPITULO


11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
08	053			MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
12	052			ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA			100,000.00				100,000.00	20,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00		120,000.00	0.00
12	053			EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
13	054			CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		0.00	400,000.00
16	054			Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos			200,000.00				200,000.00	-41,000.00	159,000.00		52,120.00	103,642.52		155,762.52	3,237.48
22	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero			200,000.00				200,000.00	41,000.00	241,000.00		0.00	240,000.00		240,000.00	1,000.00
22	054			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL			1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		508,955.00	135,210.00		644,165.00	355,835.00
23	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano			1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		131,012.43	765,380.00		896,392.43	103,607.57
TOTAL DE CUENTA RD\$							6,042,735.80				6,042,735.80	0.00	6,042,735.80		1,596,209.43	2,388,732.52		3,984,941.95	2,057,793.85


José Miguel Vázquez Santana


Rafael Ortiz Duarte


SELLO Y RNC 430056235


Rafael Frias

Preparado por

Revisado por

Aprobado por