

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL ELUPINA CORDERO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| CODIGO DE AYUNTAMIENTO | 7 2 5 2                                          |
| CODIGO DEL CAPITULO    | 11                                               |
| DENOMINACION           | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación                                            | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |            | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|          |      |          |          |                                                         |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificación | Vigente    | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
| 01       | 055  |          |          | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LAS CAÑITAS Y MAGUA   |         |            | 0.00                   |                            |                      |                     | 0.00            | 0.00         | 0.00       |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 0.00               |
| 02       | 076  |          |          | Reparacion de Calle al lado de Ayuntamiento             |         |            | 50,000.00              |                            |                      |                     | 50,000.00       | 0.00         | 50,000.00  |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 50,000.00          |
| 02       | 077  |          |          | Reparacion de Calle Paraje Capitan Adolfo               |         |            | 25,000.00              |                            |                      |                     | 25,000.00       | 0.00         | 25,000.00  |                                 | 15,000.00              | 0.00                      |                               | 15,000.00            | 10,000.00          |
| 02       | 078  |          |          | Reparacion de Calle entrada de Play las Cañitas         |         |            | 30,000.00              |                            |                      |                     | 30,000.00       | 0.00         | 30,000.00  |                                 | 0.00                   | 25,000.00                 |                               | 25,000.00            | 5,000.00           |
| 02       | 079  |          |          | Reparacion de Calle entrada del Ayuntamiento            |         |            | 20,000.00              |                            |                      |                     | 20,000.00       | 0.00         | 20,000.00  |                                 | 0.00                   | 20,000.00                 |                               | 20,000.00            | 0.00               |
| 02       | 080  |          |          | Reparacion de Calle Niño Caine Magua                    |         |            | 30,000.00              |                            |                      |                     | 30,000.00       | 0.00         | 30,000.00  |                                 | 0.00                   | 17,000.00                 |                               | 17,000.00            | 13,000.00          |
| 06       | 054  |          |          | Acondicionamiento de Playa Las Cañitas                  |         |            | 1,127,900.00           |                            |                      |                     | 1,127,900.00    | -150,000.00  | 977,900.00 |                                 | 276,300.25             | 32,000.00                 |                               | 308,300.25           | 669,599.75         |
| 07       | 051  |          |          | Construccion de Centro Comunal Magua Primera Etapa      |         |            | 75,000.00              |                            |                      |                     | 75,000.00       | 0.00         | 75,000.00  |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 75,000.00          |
| 14       | 051  |          |          | Remozamiento de Palacio Municipal las Cañitas           |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00 |                                 | 12,000.00              | 0.00                      |                               | 12,000.00            | 88,000.00          |
| 16       | 051  |          |          | Reparacion y Mantenimiento de Cementerio en las Cañitas |         |            | 20,000.00              |                            |                      |                     | 20,000.00       | 0.00         | 20,000.00  |                                 | 0.00                   | 2,000.00                  |                               | 2,000.00             | 18,000.00          |
| 22       | 054  |          |          | Alumbrado de las calles del Distrito                    |         |            | 30,000.00              |                            |                      |                     | 30,000.00       | 0.00         | 30,000.00  |                                 | 30,000.00              | 0.00                      |                               | 30,000.00            | 0.00               |

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL ELUPINA CORDERO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| CODIGO DE AYUNTAMIENTO | 7 2 5 2                                          |
| CODIGO DEL CAPITULO    | 11                                               |
| DENOMINACION           | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación         | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|----------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|          |      |          |          |                      |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificación | Vigente      | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
|          |      |          |          | TOTAL DE CUENTA RD\$ |         |            | 1,507,900.00           |                            |                      |                     | 1,507,900.00    | -150,000.00  | 1,357,900.00 |                                 | 333,300.25             | 96,000.00                 |                               | 429,300.25           | 928,599.75         |

