

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7012 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	220,644.00	1,720,644.00	703,156.48	244,130.00	947,286.48	0.00	947,286.48	773,357.52
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	389,464.77	95,465.00	484,929.77	0.00	484,929.77	115,070.23
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	120,644.00	620,644.00	313,691.71	148,665.00	462,356.71	0.00	462,356.71	158,287.29
01	0053			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BEJUCO ALAMBRE		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,650,000.00	2,650,000.00	1,858,915.00	695,465.00	2,554,380.00	0.00	2,554,380.00	95,620.00
02	0051			REPARACION DE DE CAMINOS EN EL MNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,650,000.00	2,650,000.00	1,858,915.00	695,465.00	2,554,380.00	0.00	2,554,380.00	95,620.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,400,000.00	2,900,000.00	1,197,817.65	1,179,335.00	2,377,152.65	0.00	2,377,152.65	522,847.35
03	0051			CONSTRUCCION DE BAKETOS EN PLAY		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA CAMPO DE AVIACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,197,817.65	1,179,335.00	2,377,152.65	0.00	2,377,152.65	22,847.35
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,950.00	194,950.00	194,950.00	0.00	194,950.00	0.00	194,950.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION BOULEVAR DE ABREU (Terminacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,950.00	194,950.00	194,950.00	0.00	194,950.00	0.00	194,950.00	0.00
05	0052			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EL DIAMANTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			886,254.00	0.00	0.00	0.00	886,254.00	-886,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACION DE PARQUE INFANTIL		1	886,254.00	0.00	0.00	0.00	886,254.00	-886,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,453.20	2,165,453.20	1,793,062.67	217,614.50	2,010,677.17	0.00	2,010,677.17	154,776.03
14	0051			REPARACION DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,453.20	2,165,453.20	1,793,062.67	217,614.50	2,010,677.17	0.00	2,010,677.17	154,776.03
15				Construcción en Cementerios			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-1,116,340.00	33,660.00	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO		1	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-1,116,340.00	33,660.00	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00
16				Reparación en Cementerios			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7012

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
16	0051			REPARACION DE CEMENTERIO DE ABREU		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	177,304.91	161,290.00	338,594.91	0.00	338,594.91	161,405.09
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	177,304.91	161,290.00	338,594.91	0.00	338,594.91	161,405.09
24				Construcción de Infraestructuras Hídricas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ROMEDILLO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total General RD\$							6,686,254.00	0.00	0.00	0.00	6,686,254.00	4,628,453.20	11,314,707.20	5,958,866.71	2,497,834.50	8,456,701.21	0.00	8,456,701.21	2,858,005.99

Preparado por

