



FEDOMU
FEDERACIÓN DE ENTIDADES MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS. DESPACHO DE LA ALCALDÍA

INFORME DE REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2025.

Los Ríos, Provincia Bahoruco, R. D.
15 del mes de Diciembre del año 2025.

ASISTENTES A REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO.

- Licda. Martha Cuevas Feliz. : Alcaldesa Municipal.
- Silvia A. Pérez Segura. : Encargada Sección de Contabilidad.
- Luz M Cuevas Ramírez. : Encargada Sección de Tesorería.
- María del C. Méndez Díaz : Encargada Sección Compras y Contrataciones.
- Martínez Sena Pérez. : Vicepresidente Concejo de Regidores.
- Wagner Pérez. : Miembro.
- Manuel Perez Sierra. : Sociedad Civil

MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

- Milton Y. Cuevas Montero. : Presidente.
- Mélida Pérez Dotel. : Secretaria.
- Genaro Sena Novas. : Tesorero.
- Enriquillo Mendez Matos. : Miembro
- Juan E. Díaz Mendez. : Miembro.

1- INTRODUCCIÓN DEL INFORME.

Este informe contiene los resultados de la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025, identificados para responder a las necesidades específicas de los sectores tanto urbano como rurales, en el segundo semestre del año 2025. Buscando garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal, al Concejo de Regidores, Grupos Vulnerables y los colectivos específicos involucrados.

2- CONTEXTO DEL INFORME..

El Presupuesto Participativo Municipal, es una herramienta de planificación municipal, que permite a las comunidades a través de asambleas comunitarias, participar en la toma de decisiones, sobre la asignación de los **fondos de disponibilidad financiera**, provenientes de los Gastos de capital e Inversión, del presupuesto municipal. que para el presente año 2025, representó un 30 %, alcanzando un monto de **RD\$2,972,327.58 pesos**, distribuidos en ocho (8) montos iguales, para cada sector ó seccion

3- OBJETIVO DE LA REUNIÓN.

El objetivo de la reunión consiste en presentar el informe del nivel avances físicos y financieros de las obras incluidas en el plan de inversión del presupuesto participativo municipal, **correspondiente al período Julio- Diciembre del año 2025**, así como fortalecer este proceso participativo como instrumento de planificación municipal de corto plazo, que involucra a las comunidades que integran el territorio del municipio,



FEDOMU
FEDERACION ORGANIZACIONAL DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.

4- ANÁLISIS NIVEL DE AVANCES DE LAS OBRAS DEL PPM.

De las Ocho (8) obras o proyectos seleccionadas en las asambleas y priorizadas en la asamblea de delegados, a fecha de este informe solo se han ejecutado en un 100 % cuatros (4) obras.o proyectos, que representan un 50 % de obras ejecutadas, las cuales detallamos a continuación.

1- Mejoramiento de los servicios de agua potable, sectores: Hato Nuevo / El Proyecto, detalle de la inversión.

Monto asignado.	Monto ejecutado.	Monto excedente	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$145,800.00	RD\$221,103.00	RD\$ 0.00

2- Mejoramiento de los servicios de agua potable, sectores: Lengua Azul Arriba / Lengua Azul Abajo detalle de la inversión..

Monto asignado	Monto ejecutado.	Monto excedente	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$386,903.38	RD\$ 0.00	RD\$20,000.00

.3- Mejoramiento servicios de iluminación, sectores: El Faro. / Los Guandules, detalle de la inversión.

Monto asignado	Monto ejecutado.	Monto excedente	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$350,270.00	RD\$16,633.40	RD\$ 0.00


4- Mejoramiento servicios de iluminación, sector: Villa Progreso. detalle de la inversión.

Monto asignado	Monto ejecutado	Monto excedente	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$222,000.00	RD\$144,903.00	RD\$ 0.0

Además se encuentran en proceso de ejecución con un nivel de avance en su ejecución de un 80% las cuales representan un 25 %. y un monto de, son las siguientes obras:.

1- Mejoramiento de los servicios de agua potable, Sección: Higo de la Cruz. / Pino Fresco. detalle de inversión.

Monto asignado	Monto ejecutado.	Monto no ejecutado	Costo de la obra.	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$412,000.00	RD\$63,000.00	RD\$475,000.00	RD\$108,096.62



FEDOMU
FEDERACIÓN DE ENTIDADES MUNICIPALES DEL DISTRITO FEDERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.

2- Mejoramiento servicios de iluminación, sectores: La Q. / La Picantina, detalle de la inversión.

Monto asignado	Monto ejecutado.	Monto no ejecutado.	Monto excedente.	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$245,520.00 301,040	RD\$55,520.00	RD\$65,863.40.	RD\$ 0.00

Por otro lado debemos señalar que tenemos dos obras más pendiente de ejecución, las cuales representan un 25 %, estas obras son las siguiente::

1- Mejoramiento de los servicios de agua potable, sectores: La Javilla. / El Cachimbo, detalle de la inversión.

Monto asignado	Monto ejecutado.	Monto excedente	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00

2- Mejoramiento de los servicios de agua potable, Sección: Los mosquitos. / La Finca, detalle de la inversión.

Monto asignado	Monto ejecutado.	Monto excedente	Monto faltante.
RD\$366,903.38	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00

5- ANÁLISIS GENERAL DEL BALANCE CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	4	50.00%
Obras en proceso	2	25.00%
Obras pendientes	2	25.00%
TOTAL	8	100.00 %

6- BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DEL MONTO DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de la Inversión ejecutada y el fondo disponible	Porcentaje de ejecución	Fondos excedentes
RD\$ 2,972,327.58	RD\$2,181,267.41	RD\$791,060.17	43.62 %	RD\$ 448,502 .80



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.

7- RECOMENDACIONES:

- **Fortalecer la comunicación:** Mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento, comité de seguimiento y los colectivos sociales, para asegurar que las demandas ciudadanas de los Municipios y de los grupos socialmente vulnerables, sean adecuadamente representadas y atendidas.
- **Seguimiento Control Continuo de las obras:** Establecer un sistema de monitoreo y control continuo, para las obras en proceso de ejecución y pendientes de ejecución, asegurando que se cumplan los plazos establecidos en el Cronograma de obras o proyectos establecidos..
- **Mantener informado a los municipios:** Mantener informado a la población, a través de las redes sociales y la página Web de la institución, del nivel de avance en la ejecución de las Obras del Presupuesto Participativo Municipal.

8- CONCLUSIONES:

- El Segundo semestre del año 2025, ha sido un periodo de avances, con algunas dificultades, en el proceso de ejecución de algunas Obras del Presupuesto Participativo Municipal,
- Además es importante abordar la situación en las obras en proceso de ejecución y fortalecer las competencias del Comité de Seguimiento y asumir sus funciones con más rigor y la inclusión de la participación ciudadana de los comunitarios en el proceso de toma de decisiones en la ejecución del presupuesto participativo
- La reunión concluyó a las 11:00AM. Con el compromiso de seguir trabajando de la mano como comité de seguimiento y el Ayuntamiento Municipal.

Fecha de elaboración: 15 de diciembre del 2025.

Bolívar Batista Pérez.
Enc. Oficina Planificación



Millón Y. Cuevas Montero
Presidente Comité de Seguimiento

Licda. Martha I. Cuevas Feliz.
Alcaldesa Municipal.

