



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ‘
Tel: 809-579-7928. RNC 40800019 DAJABON

Dajabon, 10 de diciembre del año 2025.

Señores: Miembros del Comité de Seguimiento y Control
Municipal/delegados Presupuesto Participativo 2025

Asunto: Reunión de Rendición de Cuentas Anual (enero diciembre) al Comité
de Seguimiento PPM 2025

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal del Informe anual de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance Correspondiente al periodo enero-diciembre 2025, de la Ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2025.

Anexamos a esta comunicación, un documento que detalla el estatus de las 5 obras del Presupuesto Participativo Municipal 2025 del municipio de Dajabon, con un nivel de cumplimiento hasta el momento de más del 83%, lo restante está en proceso de realización en los próximos días, va que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda sea esclarecida.

Atentamente.

D/O y [Firma]
Santiago Riverón Arias.
Municipal





Ayuntamiento de Dajabón

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025



_ COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMETIDO EN EL PRESUPUESTO 2025

OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIOS
				%	
CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	BARRIO EL ABANICO	RD\$1,200,000.00	RD\$ 1,104,300	100%	terminada,aunque no esta invertido el monto total
CONSTRUCCIÓN DE GRADA PLAY DE SOFTBALL	CANDELÓN	RD\$500,000.00	RD\$300,000.00	60%	Obra en proceso que sera concluida



MEJORA DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SABANA LARGA	RD\$500,000.00	RD\$ 500,000.00	0	100%	CONCLUIDA
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CHACUEY	RD\$500,000.00	RD\$ 200,000.00		40%	estamos avanzando en esta obra.
APORTE PARA COMPRA	DAJABÓN	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00		100%	CONCLUIDA
TOTAL		RD\$3,000,000.00				

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO ANUAL
(ENERO/DICIEMBRE 2025)**



**BALANCE CONSOLIDADO
DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO**

ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	3	100%
OBRAS EN PROCESO	2	50%
OBRAS PENDIENTES	0	0%

**BALANCE DE EJECUCIÓN
DEL VOLUMEN DEL
FONDO DE
DISPONIBILIDAD
FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO**



FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL		PORCEN TAJE DE EJECUCI ÓN %
	MONTO DE LA FDF RD\$		
RD\$3,000,000.	RD\$1,500,000	RD\$500,000.00	83%

