

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 1 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	3,956,455.85	5,136,455.85	693,486.50	391,766.00	1,085,252.50	0.00	1,085,252.50	4,051,203.35
11	0051		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - INGENIO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	49,342.50	0.00	49,342.50	657.50
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - MIRADOR	1		128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCION DE 3 BADENES - LA MINITA	1		147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	50,000.00	197,000.00	0.00	196,150.00	196,150.00	0.00	196,150.00	850.00
11	0054		ENCACHE DE CALLE Y DRENAJE LA MINITA	1		87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	86,200.00	86,200.00	0.00	86,200.00	800.00
11	0055		CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA - SONADOR A	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	3,168.00	33,168.00	0.00	33,168.00	26,832.00
11	0056		CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBO - SONADOR A	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	3,166.00	23,166.00	0.00	23,166.00	36,834.00
11	0057		CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	38,680.00	15,000.00	53,680.00	0.00	53,680.00	6,320.00
11	0058		CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	32,000.00	16,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	11,600.00
11	0059		CONSTRUCCION CALLEJON DE JULIO SONADOR B	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16,000.00	44,000.00	10,000.00	24,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	9,600.00
11	0060		CONSTRUCCION CALLEJON DE RAMONA -SONADOR B	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-34,000.00	26,000.00	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00
11	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENIDA 16 DE AGOSTO, HACIENDA RIVERA - HASTA PUENTE - SONADOR B	1		338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	337,750.00	0.00	337,750.00	0.00	337,750.00	250.00
11	0062		QUIT COMUNITARIO LOS DEFENSORES DE LA MINITA	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	27,714.00	42,282.00	69,996.00	0.00	69,996.00	4.00
11	0063		ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85
			Proyecto 02			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	281,000.00	60,575.00	341,575.00	0.00	341,575.00	318,425.00
11	0051		REPARACION DE CALLEJON CELESTE - SONADOR A	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	23,000.00
11	0052		MEJORA DE CALLES - SONADOR A	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	141,900.00	2,500.00	144,400.00	0.00	144,400.00	5,600.00
11	0053		REPARACION HOYO CAMINO A LA COLONIA - SONADOR B	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,100.00	15,675.00	40,775.00	0.00	40,775.00	9,225.00
11	0054		MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	25,400.00	119,400.00	0.00	119,400.00	280,600.00
			Proyecto 03			846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	55,000.00	901,000.00	608,077.48	99,650.00	707,727.48	0.00	707,727.48	193,272.52
11	0051		CONSTRUCCION CANCHA - COLONIA A	1		384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	104,000.00	488,000.00	195,574.00	99,650.00	295,224.00	0.00	295,224.00	192,776.00
11	0052		VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B	1		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	179,889.48	0.00	179,889.48	0.00	179,889.48	110.52



JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 1 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0053		CONSTRUCCION CANCHA LA PLUMA - SONADOR A	1		282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-49,000.00	233,000.00	232,614.00	0.00	232,614.00	0.00	232,614.00	386.00
			Proyecto 04			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	38,930.12	44,275.00	83,205.12	0.00	83,205.12	16,794.88
11	0051		REPARACION DE BAÑO DE LA CANCHA - SONADOR B	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	38,930.12	44,275.00	83,205.12	0.00	83,205.12	16,794.88
			Proyecto 05			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-5,000.00	895,000.00	197,790.00	608,667.85	806,457.85	0.00	806,457.85	88,542.15
11	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - LA COLONIA B	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	197,790.00	99,905.00	297,695.00	0.00	297,695.00	2,305.00
11	0052		CONSTRUCCION Y MEJORAS (AREA DE ALMACEN, PARQUEOS Y AREA DEL SERENO)	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-5,000.00	595,000.00	0.00	508,762.85	508,762.85	0.00	508,762.85	86,237.15
			Proyecto 06			24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	23,714.62	0.00	23,714.62	285.38
11	0051		CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO	1		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	23,714.62	0.00	23,714.62	285.38
			Proyecto 07			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	6,775,403.53	6,880,403.53	104,700.00	2,579,910.53	2,684,610.53	0.00	2,684,610.53	4,195,793.00
11	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA	0		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	6,775,403.53	6,880,403.53	104,700.00	2,579,910.53	2,684,610.53	0.00	2,684,610.53	4,195,793.00
			Proyecto 08			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,849.00	78,849.00	0.00	78,849.00	21,151.00
11	0051		ADECUACION DE CAPILLAS - LA MINITA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,999.00	49,999.00	0.00	49,999.00	1.00
11	0052		REHABILITACION ASOCIACION SAN JOSE - SONADOR B	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	21,150.00
			Proyecto 11			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	149,895.90	0.00	149,895.90	104.10
11	0051		GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	149,895.90	0.00	149,895.90	104.10
			Proyecto 15			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	170,792.82	18,800.00	189,592.82	0.00	189,592.82	110,407.18
11	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	170,792.82	18,800.00	189,592.82	0.00	189,592.82	110,407.18
			Proyecto 20			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	45,385.00	0.00	45,385.00	4,615.00
11	0051		REPARACION DE CASAS	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	45,385.00	0.00	45,385.00	4,615.00
			Proyecto 22			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	42,440.00	37,500.00	79,940.00	0.00	79,940.00	20,060.00
11	0051		MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR B	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	42,440.00	37,500.00	79,940.00	0.00	79,940.00	20,060.00
			Proyecto 23			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	55,665.00	85,665.00	0.00	85,665.00	4,335.00
11	0051		ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	29,999.00	1.00




JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 1 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0052		ALUMBRADO DE CALLES - SONADOR A	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	25,666.00	55,666.00	0.00	55,666.00	4,334.00
TOTAL GENERAL						4,655,000.00	0.00	0.00	0.00	4,655,000.00	10,731,859.38	15,386,859.38	2,388,212.44	3,975,658.38	6,361,870.82	0.00	6,361,870.82	9,024,988.56


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

